

0058

BITACORA DE SUPERVISION DE OBRA

PROGRAMA ESPECIFICO: CONVENIO FISE-FONDO III
METAS POR CONTRATO: 282 M²
INVERSIÓN POR CONTRATO: \$ 54,431.14
RETENCION 3% GASTOS INDIRECTOS: \$666.87

INVERSIÓN APROBADA POR OBRA

TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPIO	PARTICIPANTES
\$55,098.01		\$22,896.03	\$32,201.98	

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE 282 M² DE PISO FIRME EN 15 VIVIENDAS, EN COLONIA EL ROSARIO, MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE LA PAZ

NUMERO DE LA OBRA:

No. DE CONTRATO: MSM-FISE-PISO FIRME-10/15

FECHA PROG. INICIO: 24/11/2015

FECHA DE VISITA:

FECHA PROG. TERMINO: 31/12/2015

23/11/2015

MUNICIPIO: SANTA MARIA DE LA PAZ

FECHA REAL INICIO: 24/11/2015

No. DE NOTA

LOCALIDAD: SANTA MARIA DE LA PAZ

FECHA REAL TERMINO:

1

NOTAS

SE REALIZA VISITA POR PARTE DEL DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS ING. AGUSTIN CARLOS ORTIZ, DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO LIC. ALFREDO CANDELAS ORTIZ, EL CONTRALOR MUNICIPAL LIC. JOSE TRINIDAD CERVANTES VELAZQUEZ Y EL CONTRATISTA CON LA FINALIDAD DE DAR A CONOCER LOS ESPACIOS DONDE SE APLICARÁ EL PISO FIRME CORRESPONDIENTE A LA OBRA "CONSTRUCCION DE 282 M² DE PISO FIRME EN 15 VIVIENDAS, EN COLONIA EL ROSARIO, MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE LA PAZ" SEGÚN CONTRATO No. MSM-FISE-PISO FIRME-10/15.

AVANCE FISICO 0%

ESTE PROGRAMA ES DE CARÁCTER PÚBLICO, NO ES PATROCINADO NI PROMOVIDO POR PARTIDO POLÍTICO ALGUNO Y SUS RECURSOS PROVIENEN DE LOS IMPUESTOS QUE PAGAN TODOS LOS CONTRIBUYENTES. ESTA PROHIBIDO EL USO DE ESTE PROGRAMA CON FINES POLÍTICOS ELECTORALES DE LUCRO Y OTROS DISTINGUIDOS ESTABLECIDOS. QUIEN HAGA USO INDEBIDO DE LOS RECURSOS DE ESTE PROGRAMA DEBERA SER DENUNCIADO Y SANCIONADO DE ACUERDO A LA LEY APLICABLE EN ESTE LA AUTORIDAD COMPETENTE

OBRAS PÚBLICAS
ESTADO DE ZACATECAS
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

Agustín Carlos O.
ING. AGUSTIN CARLOS ORTIZ

SANTA MARIA DE LA PAZ, ZAC.

DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y SOCIEDAD
DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

Alfredo Candelas Ortiz
DE LIC. ALFREDO CANDELAS ORTIZ

CONTRALORIA MUNICIPAL
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
CONTRALOR MUNICIPAL
Jose Trinidad Cervantes Velazquez
JOSE TRINIDAD CERVANTES VELAZQUEZ

SANTA MARIA DE LA PAZ
ZACATECAS

0059

BITACORA DE SUPERVISION DE OBRA

PROGRAMA ESPECIFICO: CONVENIO FISE-FONDO III
 METAS POR CONTRATO: 282 M²
 INVERSIÓN POR CONTRATO: \$ 54,431.14
 RETENCION 3% GASTOS INDIRECTOS: \$666.87

INVERSIÓN APROBADA POR OBRA

TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPIO	PARTICIPANTES
\$55,098.01		\$22,896.03	\$32,201.98	
NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE 282 M ² DE PISO FIRME EN 15 VIVIENDAS, EN COLONIA EL ROSARIO, MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE LA PAZ				
NUMERO DE LA OBRA:				
No. DE CONTRATO: MSM-FISE-PISO FIRME-10/15		FECHA PROG. INICIO: 24/11/2015		FECHA DE VISITA: 24/11/2015
		FECHA PROG. TERMINO: 31/12/2015		
MUNICIPIO: SANTA MARIA DE LA PAZ		FECHA REAL INICIO: 24/11/2015		No. DE NOTA 2
LOCALIDAD: SANTA MARIA DE LA PAZ		FECHA REAL TERMINO:		

NOTAS

CON ESTA FECHA SE REALIZA VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS REFERENTES AL PISO FIRME EN LA CABECERA MUNICIPAL, ESTA VISITA SE REALIZA CON LA FINALIDAD DE SUPERVISAR LOS AVANCES DE LA OBRA, DESTACANDO LO SIGUIENTE: SE OBSERVA QUE EL DIA DE HOY SE DA INICIO A LOS TRABAJOS Y QUE SE ESTA REALIZANDO LOS NIVELES EN 4 VIVIENDAS DE LA COLONIA EL ROSARIO.

AVANCE FISICO 3%

"ESTE PROGRAMA ES DE CARÁCTER PÚBLICO, NO ES PATROCINADO NI PROMOVIDO POR PARTIDO POLÍTICO ALGUNO Y SUS RECURSOS PROVIENEN DE LOS IMPUESTOS QUE PAGAN TODOS LOS CONTRIBUYENTES. ESTA PROHIBIDO EL USO DE ESTE PROGRAMA CON FINES POLÍTICOS ELECTORALES DE LUCRO Y OTROS DISTINTOS A LOS QUE SE DEDICAN, QUIEN HAGA USO INDEBIDO DE LOS RECURSOS DE ESTE PROGRAMA DEBERA SER DENUNCIADO Y SANCIONADO DE ACUERDO A LA LEY APLICABLE Y ANTE LA AUTORIDAD COMPETENTE"



DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

Agustín Carlos O.

SAN AGUSTÍN CARLOS ORTIZ
DE LA PAZ, ZAC.



DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

Alfredo Candelas Ortiz

SANTA MARIA
LIC. ALFREDO CANDELAS ORTIZ



CONTRALOR MUNICIPAL

Jose Trinidad Cervantes Velazquez

SANTA MARIA DE LA PAZ
ZACATECAS

0060

BITACORA DE SUPERVISION DE OBRA

PROGRAMA ESPECIFICO: CONVENIO FISE-FONDO III
METAS POR CONTRATO: 282 M²
INVERSIÓN POR CONTRATO: \$ 54,431.14
RETENCION 3% GASTOS INDIRECTOS: \$666.87

INVERSIÓN APROBADA POR OBRA

TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPIO	PARTICIPANTES
\$55,098.01		\$22,896.03	\$32,201.98	

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE 282 M² DE PISO FIRME EN 15 VIVIENDAS, EN COLONIA EL ROSARIO, MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE LA PAZ

NUMERO DE LA OBRA:	FECHA PROG. INICIO: 24/11/2015	FECHA DE VISITA:
No. DE CONTRATO: MSM-FISE-PISO FIRME-10/15	FECHA PROG. TERMINO: 31/12/2015	30/11/2015
MUNICIPIO: SANTA MARIA DE LA PAZ	FECHA REAL INICIO: 24/11/2015	No. DE NOTA
LOCALIDAD: SANTA MARIA DE LA PAZ	FECHA REAL TERMINO:	3

NOTAS

EL DIA DE HOY SE REALIZA VISITA A LA COLONIA EL ROSARIO PARA SUPERVISAR LA OBRA DEL PISO FIRME DESTACANDOSE LO SIGUIENTE: SE OBSERVA QUE HAY 7 VIVIENDAS CON SU TECHO FIRME TERMINADO QUE SUMAN 112.51 M2.

AVANCE FISICO 40%

"ESTE PROGRAMA ES DE CARÁCTER PÚBLICO, NO ES PATROCINADO NI PROMOVIDO POR PARTIDO POLÍTICO ALGUNO Y SUS RECURSOS PROVIENEN DE LOS IMPUESTOS QUE PAGAN TODOS LOS CONTRIBUYENTES. ESTA PROHIBIDO EL USO DE ESTE PROGRAMA CON FINES POLÍTICOS ELECTORALES DE LUCRO Y OTROS DISTINTOS A LOS ESPECIFICADOS, QUIEN HAGA USO INDEBIDO DE LOS RECURSOS DE ESTE PROGRAMA DEBERA SER DENUNCIADO Y SANCIONADO DE ACUERDO A LA LEY APLICABLE Y A LA COMPETENCIA DEL AUTORIDAD COMPETENTE"



DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

Agustín Carlos O.
ING. AGUSTÍN CARLOS ORTIZ
SANTA * MARIA
DE LA PAZ, ZAC.



CONTRALORIA MUNICIPAL
Yolanda
JOSE TRINIDAD CERVANTES VELAZQUEZ



DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y

SAN SOCIALARIA
DE LA PAZ, ZAC.

LIC. ALFREDO CANDELAS ORTIZ

SANTA MARIA DE LA PAZ
ZACATECAS

0061

BITACORA DE SUPERVISION DE OBRA

PROGRAMA ESPECIFICO: CONVENIO FISE-FONDO III
 METAS POR CONTRATO: 282 M²
 INVERSIÓN POR CONTRATO: \$ 54,431.14
 RETENCION 3% GASTOS INDIRECTOS: \$666.87

INVERSIÓN APROBADA POR OBRA

TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPIO	PARTICIPANTES
\$55,098.01		\$22,896.03	\$32,201.98	

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE 282 M² DE PISO FIRME EN 15 VIVIENDAS, EN COLONIA EL ROSARIO, MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE LA PAZ

NUMERO DE LA OBRA:

No. DE CONTRATO: MSM-FISE-PISO FIRME-10/15

FECHA PROG. INICIO: 24/11/2015

FECHA DE VISITA:

FECHA PROG. TERMINO: 31/12/2015

09/12/2015

MUNICIPIO: SANTA MARIA DE LA PAZ

FECHA REAL INICIO: 24/11/2015

No. DE NOTA

LOCALIDAD: SANTA MARIA DE LA PAZ

FECHA REAL TERMINO:

4



NOTAS

CON ESTA FECHA SE REALIZA VISITA PARA SUPERVISAR LA OBRA DEL PISO FIRME DESTACANDOSE LO SIGUIENTE: SE OBSERVA QUE HAY 5 VIVIENDAS MAS CON SU PISO FIRME TERMINADO QUE SUMAN 97.79 M2.

HASTA EL DIA DE HOY SE CUENTA CON UN AVANCE ACUMULADO TOTAL ES DE 210.30 M2.

AVANCE FISICO 75%

"ESTE PROGRAMA ES DE CARÁCTER PUBLICO, NO ES PATROCINADO NI PROMOVIDO POR PARTIDO POLITICO ALGUNO Y SUS RECURSOS PROVIENEN DE LOS IMPUESTOS QUE PAGAN TODOS LOS CONTRIBUYENTES. ESTA PROHIBIDO EL USO DE ESTE PROGRAMA CON FINES POLITICOS ELECTORALES DE LUCRO Y OTROS DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS. QUIEN HAGA USO INDEBIDO DE LOS RECURSOS DE ESTE PROGRAMA DEBERA SER DENUNCIADO Y SANCIONADO DE ACUERDO A LA LEY APLICABLE Y ANTE LA AUTORIDAD COMPETENTE"

 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS <i>Agustín Carlos O.</i> MINGO AGUSTIN CARLOS ORTIZ	 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL <i>Alfredo Candelas Ortiz</i> LIC. ALFREDO CANDELAS ORTIZ
SANTA * MARIA DE LA PAZ, ZAC.	CONTRALORIA MUNICIPAL DE LA PAZ, ZAC. <i>Jose Trinidad Cervantes Velazquez</i> CONTRALOR MUNICIPAL DE LA PAZ, ZAC.

SANTA MARIA DE LA PAZ
 ZACATECAS

0062

BITACORA DE SUPERVISION DE OBRA

PROGRAMA ESPECIFICO: CONVENIO FISE-FONDO III
METAS POR CONTRATO: 282 M²
INVERSIÓN POR CONTRATO: \$ 54,431.14
RETENCION 3% GASTOS INDIRECTOS: \$666.87

INVERSIÓN APROBADA POR OBRA

TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPIO	PARTICIPANTES
\$55,098.01		\$22,896.03	\$32,201.98	

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE 282 M² DE PISO FIRME EN 15 VIVIENDAS, EN COLONIA EL ROSARIO, MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE LA PAZ

NUMERO DE LA OBRA:		FECHA PROG. INICIO: 24/11/2015	FECHA DE VISITA: 16/12/2015
No. DE CONTRATO: MSM-FISE-PISO FIRME-10/15		FECHA PROG. TERMINO: 31/12/2015	
MUNICIPIO:	SANTA MARIA DE LA PAZ	FECHA REAL INICIO: 24/11/2015	No. DE NOTA 5
LOCALIDAD:	SANTA MARIA DE LA PAZ	FECHA REAL TERMINO: 16/12/2015	

NOTAS

EL DIA DE HOY SE REALIZA LA ÚLTIMA VISITA PARA VERIFICAR QUE LA OBRA DE PISO FIRME ESTA TERMINADA EN SU TOTALIDAD Y CONCLUIMOS LO SIGUIENTE: SE OBSERVA QUE HAY 4 VIVIENDAS CON SU PISO FIRME TERMINADO QUE SUMAN 71.7 M2.

HASTA EL DIA DE HOY SE CUENTA CON UN AVANCE ACUMULADO TOTAL ES DE 282 M2.

AVANCE FISICO 100%

"ESTE PROGRAMA ES DE CARÁCTER PÚBLICO, NO ES PATROCINADO NI PROMOVIDO POR PARTIDO POLÍTICO ALGUNO Y SUS RECURSOS PROVIENEN DE LOS IMPUESTOS QUE PAGAN TODOS LOS CONTRIBUYENTES. ESTA PROHIBIDO EL USO DE ESTE PROGRAMA CON FINES POLÍTICOS ELECTORALES DE LUCRO Y OTROS DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS. QUIEN HAGA USO INDEBIDO DE LOS RECURSOS DE ESTE PROGRAMA DEBERA SER DENUNCIADO Y SANCIONADO DE ACUERDO A LA LEY APLICABLE Y ANTE LA AUTORIDAD COMPETENTE"

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

Agustín Carlos O.
ING. AGUSTIN CARLOS ORTIZ
MUNICIPIO
SANTA * MARIA
DE LA PAZ, ZAC.

DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

[Signature]
SANTA MARIA
D. DEL ALFREDO CANDELAS ORTIZ

CONTRALORIA MUNICIPAL
CONTRALOR MUNICIPAL
FRINIDAD CERVANTES VELAZQUEZ

SANTA MARIA DE LA PAZ
ZACATECAS