

ACTA DE ENTREGA – RECEPCION DE OBRA

0013

EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE LA PAZ, ZAC, SIENDO LAS TRECE HORAS DEL DÍA 6 DE DICIEMBRE EN EL AÑO 2016, ESTANDO REUNIDOS EN LA OBRA: "REMODELACIÓN DE LA PLAZA PRINCIPAL EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DE LA PAZ, ZAC" CON NÚMERO DE CONTRATO MSM-FORTALECE-IO-832058966-E3-2016.

LOS REPRESENTANTES DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA MARIA DE LA PAZ, CON PERIODO DEL 2016-2018. Y COMITÉ DE OBRA, CON EL OBJETO DE VERIFICAR LA TERMINACIÓN Y EL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y LA ENTREGA FORMAL DE LA OBRA POR PARTE DEL CONTRATISTA REPRESENTADA POR LIC. MONICA FAVIOLA BAÑUELOS RODARTE

INICIO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA DE ACUERDO A CONTRATO: 30 DE MAYO DEL 2016.

TERMINO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA DE ACUERDO A CONTRATO: 20 DE AGOSTO DEL 2016.

INICIO REAL DE LA OBRA: 30 DE MAYO DEL 2016.

FECHA DE TERMINO REAL DE LA OBRA: 6 DE DICIEMBRE DEL 2016.

IMPORTE FINAL AUTORIZADO: \$ 537,635.52 PESOS MN

EL IMPORTE CORRESPONDIENTE A EL CONTRATO ORIGINAL Y SUS CONVENIOS MODIFICATORIOS SE DETALLAN ACONTINUACION.

CONTRATO / CONVENIO	IMPORTE
REMODELACIÓN DE LA PLAZA PRINCIPAL EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DE LA PAZ, ZAC (MSM-FORTALECE-IO-832058966-E3-2016).	\$537,635.52
TOTAL CONTRATADO:	\$537,635.52

DE ACUERDO CON LO INDICADO EN EL CONTRATO DE REFERENCIA Y SUS DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS, EL IMPORTE EJERCIDO SE REALIZÓ DE LA SIGUIENTE MANERA:

RESUMEN FINANCIERO CON/IVA					
ESTIMACION No:	FECHA	ESTIMADO	AMORTIZADO	DEDUCCIONES	NETO A RECIBIR
ANTICIPO (30%)	30/05/16	-	-	-	\$ 161,290.65
UNO	07/09/16	\$ 471,401.58	\$ 141,420.47	\$ 2,031.90	\$ 327,949.20
DOS Y FINIQUITO		\$ 66,233.73	\$ 19,870.12	\$ 285.49	\$ 46,078.12
TOTALES:		\$ 537,635.31	\$ 161,290.59	\$ 2,317.39	\$ 535,317.97

0014


UNA VEZ RECORRIDO E INSPECCIONADO EL SITIO DE LA OBRA, POR LOS REPRESENTATES DEL H. AYUNTAMIENTO Y EL CONTRATISTA. HABIENDO VERIFICADO DE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO, DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCION, SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS Y DEL PROYECTO DE INVERSION EJERCIDO, ESTA EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA.


DE CONFIRMIDAD CON EL ARTICULO 66 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADAS CON LAS MISMAS, Y ULTIMO PARRAFO DEL ARTICULO 166 DE SU REGLAMENTO EN ESTE ACTO EL CONTRATISTA: LIC. MONICA FAVIOLA BAÑUELOS RODARTE HACE ENTREGA DE LA GARANTIA PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTEN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO CONSISTENTE EN FIANZA.



LEIDA LA PRESENTE POR LAS PARTES Y ENTERADAS EN SU CONTENIDO ALCANCE LEGAL, LA RATIFICAN Y FIRMAN LAS PERSONAS QUE EN ELLA INTERVIENEN.


ENTREGA-CONTRATISTA

RECIBE-CONTRATANTE


LIC. MONICA FAVIOLA BAÑUELOS RODARTE


H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA MARIA DE LA PAZ, ZAC.


DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE LA PAZ, ZAC.


SINDICO MUNICIPAL

PROFRA. MARISOL NUNEZ GOMEZ
SANTA MARIA DE LA PAZ, ZAC.


CONTRALORIA MUNICIPAL
LIC. JORGE LUIS ESCOBEDO MEDINA
SANTA MARIA DE LA PAZ
ZACATECAS