



**ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
PARA OPERACIÓN, USO Y MANTENIMIENTO**

FUENTE DE RECURSO: FIPM 2022
PROGRAMA: SE-URBANIZACIÓN
CONTRATO: SOP-ESTATAL-086-2022
CONTRATISTA: VERÓNICA RODRÍGUEZ SAUCEDO

La inversión de la obra se realizó en base a los oficios siguientes:

INVERSIÓN APROBADA:

OFICIO DE EJECUCIÓN	FECHA	MONTO	APORTACIÓN MUNICIPAL	APORTACIÓN F.I.P.M.	OTROS
COEPLA-OE/09-0115/22	08-DIC-22	\$395,940.14	\$79,188.03	\$316,752.11	-

INVERSIÓN CONTRATADA:

CONTRATO	FECHA	MONTO	APORTACIÓN MUNICIPAL	APORTACIÓN F.I.P.M.	OTROS
SOP-ESTATAL-086-2022	22-DIC-22	\$395,322.73	\$79,064.55	\$316,258.18	-

INVERSIÓN EJERCIDA:

AÑO FISCAL	MONTO	APORTACIÓN MUNICIPAL	APORTACIÓN F.I.P.M.	OTROS
2022	\$395,322.72	\$79,064.54	\$316,258.18	-

INVERSIÓN TOTAL EJERCIDA: \$395,322.72 (Trescientos noventa y cinco mil trescientos veintidós pesos 72/100 M.N.)

RELACIÓN DE ESTIMACIONES:

ESTIMACIÓN No.	No. DE FACTURA	PERIODO		IMPORTE INCLUYE IVA	ACUMULADO
		del	al		
01	F-103	03/FEB/2023	17/FEB/2023	\$316,258.18	\$316,258.18
Importe Total con I.V.A.					\$316,258.18

SALDO: \$ 0.00 (Cero pesos 00/100 M.N.)



SECRETARÍA DE
OBRAS PÚBLICAS
ESTADO DE ZACATECAS

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN PARA OPERACIÓN, USO Y MANTENIMIENTO

FUENTE DE RECURSO: FIPM 2022
PROGRAMA: SE-URBANIZACIÓN
CONTRATO: SOP-ESTATAL-086-2022
CONTRATISTA: VERÓNICA RODRÍGUEZ SAUCEDO

Que se formula de conformidad con lo establecido en el artículo 145, 153 y 154 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados para el Estado y los Municipios de Zacatecas, así como del artículo 132 de su reglamento, para formalizar la **ENTREGA-RECEPCIÓN PARA OPERACIÓN, USO Y MANTENIMIENTO DE LOS TRABAJOS** del contrato número **SOP-ESTATAL-086-2022**.

En el sitio donde se llevaron a cabo los trabajos de **“PAVIMENTACIÓN EN 400.13M² CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL ACCESO A LA COMUNIDAD DE MESA GRANDE, EN EL MUNICIPIO DE LA SANTA MARÍA DE LA PAZ, ZAC. PARA BENEFICIO DE LOS HABITANTES Y SUSTITUCIÓN DE 51 LUMINARIAS Y PINTURA DE POSTES EN EL BOULEVARD ACCESO PRINCIPAL A LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTA MARÍA DE LA PAZ, ZAC. PARA BENEFICIO DE LOS HABITANTES”**, ubicados en la Cabecera Municipal y en la Comunidad de Mesa Grande en el Municipio de Santa María de la Paz, Zacatecas, siendo las 13:00 horas del día 27 del mes de abril de 2023, en el lugar objeto del contrato arriba mencionado, se reunieron por la Secretaría de Obras Públicas de Gobierno del Estado de Zacatecas los **C. Ing. Adrián Germán Rodríguez Rayas**, Subsecretario de Obras Públicas y Mantenimiento, **Ing. Francisco Casas**, Director de Obras Convenidas, **Arq. Antonio de Jesús Díaz Sánchez**, Encargado de la Subdirección de Obras Convenidas, **Ing. Lauro Alfredo Álvarez Torre**, Residente de la Obra; por la empresa Contratista la **C. Lic. Verónica Rodríguez Saucedo** en su carácter de Representante Legal y por el Municipio de Santa María de la Paz, Zacatecas el **C. Profr. José Manuel González Dorado** en su carácter de Presidente Municipal, con el objeto de formalizar el Acto de **ENTREGA-RECEPCIÓN PARA OPERACIÓN, USO Y MANTENIMIENTO DE LOS TRABAJOS** de la obra denominada:

SUSTITUCIÓN DE 51 LUMINARIAS Y PINTURA DE POSTES EN EL BOULEVARD ACCESO PRINCIPAL A LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTA MARÍA DE LA PAZ, ZAC. PARA BENEFICIO DE LOS HABITANTES

Con el fin de verificar los trabajos contratados, así como el cumplimiento de las normas y especificaciones técnicas, para ello se hace la siguiente descripción general del mismo.

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN (CONCEPTOS):

LUMINARIAS Y PINTURA


- Retiro de lámparas existentes. Suministro y colocación de 51 luminarias tipo SolaLed City Plus de Led 70w.
- Aplicación de pintura de esmalte en color blanco a postes metálicos existentes.




SECRETARÍA DE
OBRAS PÚBLICAS
ESTADO DE ZACATECAS

**ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
PARA OPERACIÓN, USO Y MANTENIMIENTO**


FUENTE DE RECURSO: FIPM 2022
PROGRAMA: SE-URBANIZACIÓN
CONTRATO: SOP-ESTATAL-086-2022
CONTRATISTA: VERÓNICA RODRÍGUEZ SAUCEDO

Nombre: ING. LAURO ALFREDO ALVAREZ TORRE
Cargo: RESIDENTE DE OBRA
Firma: 


**RECIBE PARA SU OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO:
(Por el Municipio de Santa María de la Paz, Zac.)**

Nombre: PROFR. JOSÉ MANUEL GONZÁLEZ DORADO
Cargo: PRESIDENTE MUNICIPAL DE SANTA
MARÍA DE LA PAZ, ZACATECAS
Firma: 

**INVITADO:
(La Empresa Contratista)**

Nombre: LIC. VERÓNICA RODRÍGUEZ SAUCEDO
Cargo: REPRESENTANTE LEGAL
Firma: 

**INVITADA PERMANENTE:
(La Secretaría de la Función Pública
de Gobierno del Estado de Zacatecas)**

Nombre: MTRA. HUMBELINA ELIZABETH LÓPEZ LOERA
Cargo: SECRETARIA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
Firma: 

NOTA: "La firma del representante de la Secretaría de la Función Pública de Gobierno del Estado no exime de revisiones futuras".

Que la presente hoja forma parte del acta de entrega física del contrato de obra pública No. SOP-ESTATAL-086-2022, referente a la obra: "PAVIMENTACIÓN EN 400.13M² CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL ACCESO A LA COMUNIDAD DE MESA GRANDE, EN EL MUNICIPIO DE LA SANTA MARÍA DE LA PAZ, ZAC. PARA BENEFICIO DE LOS HABITANTES Y SUSTITUCIÓN DE 51 LUMINARIAS Y PINTURA DE POSTES EN EL BOULEVARD ACCESO PRINCIPAL A LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTA MARÍA DE LA PAZ, ZAC. PARA BENEFICIO DE LOS HABITANTES".



SECRETARÍA DE
OBRAS PÚBLICAS
ESTADO DE ZACATECAS

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN PARA OPERACIÓN, USO Y MANTENIMIENTO

FUENTE DE RECURSO: FIPM 2022
PROGRAMA: SE-URBANIZACIÓN
CONTRATO: SOP-ESTATAL-086-2022
CONTRATISTA: VERÓNICA RODRÍGUEZ SAUCEDO

La cual será cancelada un año después de la firma de la presente acta de acuerdo al artículo 149 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados para el Estado y los Municipios de Zacatecas, plazo durante el cual, el Contratista responderá por los defectos que resulten de la misma, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos señalados en el contrato respectivo, mediante la fianza correspondiente, de la cual se anexa copia a la presente acta de Entrega- Física para todos los efectos legales a que hubiere lugar y se obliga por la presente a corregir las deficiencias presentadas sin costo alguno para la contratante.

Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen, se concluye que los trabajos que se entregan, se encuentran físicamente terminados de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución según especificaciones del proyecto e inversión ejercida, en condiciones de ser recibida por la unidad responsable de su contratación, firmando al margen y al calce las personas que en ella intervienen.

No habiendo otro asunto que tratar, se da por terminado el presente acto a las 14:00 horas del día **27 del mes de abril de 2023**.

ENTREGA: (Por la Secretaría de Obras Públicas)

Nombre: ING. ADRIÁN GERMAN RODRÍGUEZ RAYAS
Cargo: SUBSECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO

Firma: _____

Nombre: ING. FRANCISCO CASAS
Cargo: DIRECTOR DE OBRAS CONVENIDAS

Firma: _____

Nombre: ARQ. ANTONIO DE JESÚS DÍAZ SÁNCHEZ
Cargo: ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN DE OBRAS CONVENIDAS.

Firma: _____



**ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
PARA OPERACIÓN, USO Y MANTENIMIENTO**

FUENTE DE RECURSO: FIPM 2022
PROGRAMA: SE-URBANIZACIÓN
CONTRATO: SOP-ESTATAL-086-2022
CONTRATISTA: VERÓNICA RODRÍGUEZ SAUCEDO

MUNICIPAL					
ESTIMACIÓN No.	No. DE FACTURA	PERIODO		IMPORTE INCLUYE IVA	ACUMULADO
		del	al		
01	F-104	03/FEB/2023	17/FEB/2023	\$79,064.54	\$79,064.54
Importe Total con I.V.A.					\$79,064.54

SALDO: \$ 0.01 (Cero pesos 01/100 M.N.)

PERIODOS DE EJECUCIÓN:

	Fecha de Inicio			Fecha de Terminación		
	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Contrato:	23	DICIEMBRE	2022	21	ENERO	2023
Diferido:	03	FEBRERO	2023	04	MARZO	2023
Real:	03	FEBRERO	2023	04	MARZO	2023

La empresa contratista presentó las siguientes fianzas:

Fianzas	Número y fecha de expedición	Monto	Expedida por:
ANTICIPO	4307-05089-8 23-DIC-2022	\$228,830.40	ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V.
CUMPLIMIENTO	4307-05090-2 23-DIC-2022	\$76,276.80	ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V.

Para garantizar la calidad de los trabajos se constituyó fianza por el 10% del monto total ejercido:

Fianza	Número y fecha de expedición	Monto	Expedida por:
VICIOS OCULTOS	4307-05208-7 23-MAR-2023	\$76,276.80	ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V.