


# MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE LA PAZ, ZAC.



MUNICIPIO: SANTA MARIA DE LA PAZ, ZAC.  
 "CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE HACIA EL FRACCIONAMIENTO LA PALMITA, SANTA MARIA DE LA PAZ, ZAC."

RESUMEN DE ESTIMACION  
 ESTIMACION NO. 1 (UNO) FECHA 25 JULIO 2024  
 PERIODO: 22/07 AL 25/07 DEL 2024  
 MONTO CONTRATADO \$954,120.52

MONTOS	
IMPORTE DE ESTIMACION	\$119,476.77
I.V.A.	\$19,116.28
SUBTOTAL	\$0.00
AMORTIZACION	\$0.00
DEDUCTIVA DEL 5% AL MILLAR	\$0.00
TOTAL:	\$138,593.05

AMORTIZACION DEL ANTICIPO			
ANTICIPO 30 %	IMPORTE	I.V.A. (16 %)	TOTAL
	\$0.00	0.00	\$0.00

MONTOS	
PRESUPUESTO BASE	\$954,120.52
ESTA ESTIMACION	\$138,593.05
ACUMULADO ANTERIOR	\$0.00
ACUMULADO ACTUAL	\$138,593.05
SALDO POR EJERCER	\$815,527.47

IMPORTE NETO A RECIBIR:	
<b>\$138,593.05</b>	
IMPORTE A PAGAR CON LETRA:	
CIENTO TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 05/100 MN	


IMPORTE QUE DEBE APARECER EN FACTURA CON NUMERO:	
<b>\$138,593.05</b>	
IMPORTE QUE DEBE APARECER EN FACTURA CON LETRA:	
CIENTO TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 05/100 MN	



ENCARGADO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO  
 SANTA MARIA DE LA PAZ, ZAC.  
 LIC. ADIMON. ALFREDO MOISES CARLOS PEREZ

PROFR. JOSE MANUEL GONZALEZ BORADO  
 PRESIDENTE

EMPRESA  
 OSIOLIC R.B  
 MA. OSTOLIA RODRIGUEZ BENITEZ



**MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE LA PAZ, ZAC.**

<b>RESUMEN DE ESTIMACION</b>	
ESTIMACION 1 (UNO)	FECHA 25 JULIO 2024
PERIODO DEL: 22/07 AL 25/07 DEL 2024	
MONTO CONTRATADO	\$954,120.52

PROGRAMA: FONDO III 2024
MUNICIPIO: SANTA MARIA DE LA PAZ, ZAC.
"CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE HACIA EL FRACCIONAMIENTO LA PALMITA, SANTA MARIA DE LA PAZ, ZAC."

CLAVE (CODIGO)	CONCEPTOS CONTENIDOS	IMPORTE	
	TOTAL HOJA 1	13,304.30	
	TOTAL HOJA 2	0.00	
	TOTAL HOJA 3	106,172.46	
	TOTAL HOJA 4	0.00	
	TOTAL HOJA 5	0.00	
	TOTAL HOJA 6	0.00	
	TOTAL HOJA 7	0.00	
	TOTAL HOJA 8	0.00	
	<b>IMPORTE</b>	<b>119,476.77</b>	
	<b>IVA 16%</b>	<b>19,116.28</b>	
	<b>SUB TOTAL</b>	<b>138,593.05</b>	
	<b>MENOS 5/1000</b>	<b>0.00</b>	
	<b>MENOS AMORTIZACION</b>	<b>0.00</b>	
	<b>TOTAL</b>	<b>138,593.05</b>	

<b>NOTAS</b>		CIENTO TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 05/100 MN
ANTICIPO OTORGADO	\$0.00	<b>RESUMEN</b>
ANTICIPO AMORTIZADO A LA FECHA	\$0.00	<b>OBRA EJECUTADA</b>
ANTICIPO AMORTIZADO EN ESTA ESTIMACION	- \$0.00	ESTIMADO A LA FECHA
SALDO POR AMORTIZAR	\$0.00	ESTA ESTIMACION
		SALDO POR EJERCER
		<b>\$815,527.47</b>
		TRAMITADOS A LA FECHA
		<b>\$138,593.05</b>
		<b>AJUSTE DE COSTOS</b>
		<b>\$138,593.05</b>

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO

PRESIDENTE

PROF. JOSE MANUEL GONZALEZ DORADO

SANTA MARIA DE LA PAZ, ZAC.

LIC. ADMON. ALFREDO MOISES CARLOS PEREZ


EMPRESA

**Ostolic R.B**

MA. OSTOLIA RODRIGUEZ BENITEZ

# MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE LA PAZ, ZAC.

HOJA: 1 DE: 8  
FECHA: 25 JULIO 2024



## ESTIMACION

CONTRATISTA		NOMBRE DE LA OBRA		ESTIMACION	
MA. OSTOLIA RODRIGUEZ BENITEZ		"CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE HACIA EL FRACCIONAMIENTO LA PALMITA, SANTA MARIA DE LA PAZ, ZAC."		NUMERO	1 (JUNO)
DOMICILIO		UBICACIÓN		MONTO DE ESTIMACION	138,593.05
CARR. FEDERAL GDL-ZAC KM 5, No. 23, LA VILLITA, TEPECHITLAN, ZAC.		SANTA MARIA DE LA PAZ, ZAC.		ESTIMADO ANTERIOR	0.00
REG. FEDERAL DE CONTRIBUYENTES		CONTRATO		TOTAL ESTIMADO	138,593.05
ROBO810221GS7		O20		MONTO DEL CONTRATO	954,120.52
PROGRAMA		FONDO III 2024		SALDO DEL CONTRATO	815,527.47
PERIODO DE EJECUCION AUT.		22/07 AL 06/09 DEL 20224		PERIODO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS	22/07 AL 25/07 DEL 20224

## PRELIMINARES

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDADES DE OBRA				PRECIO UNITARIO	IMPORTE	OBSERVACIONES
			SEGUN PROYECTO	HASTA EST. ANTERIOR	ESTA ESTIMACION	TOTAL ESTIMADO			


## PRELIMINARES

	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LETRERO ALUSIVO A LA OBRA DE 2.00 X 1.20 MTS. A BASE DE P.V. DE 2"X2" Y LAMINA LISA CAL. 28. INCLUYE: PINTURA DE ACEITE, PARA TODA LA ESTRUCTURA METALICA, ROTULACION DE LEYENDA Y OGOTIPOS OFICIALES.	PZA	1.00	0.00	0.00	0.00	\$ 2,939.52	\$ 0.00	
	LIMPIEZA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO PARA CEPA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIA Y BANCO DE NIVEL. INCLUYE: ESTACADO, ENCALADO, TRABAJOS TOPOGRAFICOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	1,852.70	0.00	1,852.70	1,852.70	\$ 7.18	\$ 13,304.30	
							TOT. HOJA 1	\$ 13,304.30	

PRESIDENTE
   
 PROF. JOSÉ MANUEL GONZÁLEZ DORADO
   
 SANTA MARIA DE LA PAZ, ZAC.

EMPRESA
   
 Ostolic R.B
   
 MA. OSTOLIA RODRIGUEZ BENITEZ

ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO
   
 SANTA MARIA DE LA PAZ, ZAC.
   
 DE LIC. ADMÓN. ALFREDO MOISES CARLOS PEREZ



**MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE LA PAZ, ZAC.**

HOJA: 2 DE: 8  
FECHA: 25 JULIO 2024

**ESTIMACION**

CONTRATISTA		NOMBRE DE LA OBRA		ESTIMACION	
MA. OSTOLIA RODRIGUEZ BENITEZ		"CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE HACIA EL FRACCIONAMIENTO LA PALMITA, SANTA MARIA DE LA PAZ, ZAC."		NUMERO	1 (JUNO)
DOMICILIO		UBICACIÓN		MONTO DE ESTIMACION	138,593.05
CARR. FEDERAL GDL-ZAC KM 5, No. 23, LA VILLITA, TEPECHTLAN, ZAC.		CABECERA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE LA PAZ, ZAC.		ESTIMADO ANTERIOR	0.00
REG. FEDERAL DE CONTRIBUYENTES		CONTRATO	O20	TOTAL ESTIMADO	138,593.05
ROBO810221G57		PROGRAMA	FONDO III 2024	MONTO DEL CONTRATO	954,120.52
		PERIODO DE EJECUCION AUT.	22/07 AL 06/09 DEL 20224	SALDO DEL CONTRATO	815,527.47
		PERIODO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS	22/07 AL 25/07 DEL 20224		

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDADES DE OBRA				PRECIO UNITARIO	IMPORTE	OBSERVACIONES
			SEGUN PROYECTO	HASTA EST. ANTERIOR	ESTA ESTIMACION	TOTAL ESTIMADO			
	DEMOLICION DE LOSA DE CONCRETO EXISTENTE CON MEDIOS MECANICOS. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M3	19.45	0.00	0.00	0.00	\$ 149.15	\$ 0.00	


**EXCAVACIONES**

	EXCAVACION CON MEDIOS MECANICOS EN MATERIAL TIPO "B" DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD EN AREA DE TUBERIA PRINCIPAL INCLUYE: AFINE DE FONDO Y TALUDES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.	M3	89.60	0.00	0.00	0.00	\$ 82.31	\$ 0.00
							TOT. HOJA 2	\$ 0.00

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO  
  
 SANTA MARIA DE LA PAZ, ZAC.

PRESIDENTE  
  
 PROF. JOSE MANUEL GONZALEZ DORADO  
 SANTA MARIA DE LA PAZ, ZAC.

EMPRESA  
 Ostolic R.B  
 MA. OSTOLIA RODRIGUEZ BENITEZ



# MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE LA PAZ, ZAC.

HOJA: 3

DE: 8

FECHA: 25 JULIO 2024

## E S T I M A C I O N

CONTRATISTA		NOMBRE DE LA OBRA				ESTIMACION	
MA. OSTOLIA RODRIGUEZ BENITEZ		"CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE HACIA EL FRACCIONAMIENTO LA PALMITA, SANTA MARIA DE LA PAZ, ZAC."				NUMERO	1 (UNO)
DOMICILIO		UBICACIÓN				MONTO DE ESTIMACION	
CARR. FEDERAL GDL-ZAC KM 5, No. 23, LA VILLITA, TEPECHITLAN, ZAC.		SANTA MARIA DE LA PAZ, ZAC.				138,593.05	
REG. FEDERAL DE CONTRIBUYENTES		CONTRATO				ESTIMADO ANTERIOR	
ROBO8102216S7		PROGRAMA				TOTAL ESTIMADO	
		FONDO III 2024				138,593.05	
		PERIODO DE EJECUCION AUT.				MONTO DEL CONTRATO	
		22/07 AL 06/09 DEL 20224				815,527.47	
		22/07 AL 25/07 DEL 20224				PERIODO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS	

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDADES DE OBRA				PRECIO UNITARIO	IMPORTE	OBSERVACIONES
			SEGUN PROYECTO	HASTA EST. ANTERIOR	ESTA, ESTIMACION	TOTAL ESTIMADO			
	EXCAVACION CON MEDIOS MECANICOS EN MATERIAL TIPO "C" DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD EN AREA DE TUBERIA PRINCIPAL INCLUYE: AFINE DE FONDO Y TALUDES, A EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION	M3	553.16	411.37	411.37	411.37	\$ 258.09	\$ 106,172.46	

### RELLENOS Y ACARREOS

	CAMA DE ARENA DE 10 CM DE ESPESOR PARA APOYO DE TUBERIA PRINCIPAL, MATERIAL PRODUCTO DE BANCO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS, DESPERDICIOS, COMPACTACION CON BALARINA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	32.99	0.00	0.00	0.00	\$ 783.37	\$ 0.00	
							TOT. HOJA 3	\$ 106,172.46	

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO

SANTA MARIA DE LA PAZ, ZAC.

LIC. ADMON. ALFREDO MOISES CARLOS PEREZ



PRESIDENTE


PROFR. JOSE MANUEL GONZALEZ DORADO

SANTA MARIA DE LA PAZ, ZAC

EMPRESA

OSTOLIA R.B

MA. OSTOLIA RODRIGUEZ BENITEZ



# MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE LA PAZ, ZAC.

HOJA: 4 DE: 8  
FECHA: 25 JULIO 2024

## ESTIMACION

CONTRATISTA		NOMBRE DE LA OBRA		ESTIMACION	
MA. OSTOLIA RODRIGUEZ BENITEZ		"CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE HACIA EL FRACCIONAMIENTO LA PALMITA, SANTA MARIA DE LA PAZ, ZAC."		NUMERO	1 (JUNO)
DOMICILIO		UBICACIÓN		MONTO DE ESTIMACION	138,593.05
CARR. FEDERAL GDL-ZAC KM 5, No. 23, LA VILLITA, TEPECHITLAN, ZAC.		SANTA MARIA DE LA PAZ, ZAC.		ESTIMADO ANTERIOR	0.00
REG. FEDERAL DE CONTRIBUYENTES		CONTRATO		TOTAL ESTIMADO	138,593.05
ROB0810221GS7		PROGRAMA		MONTO DEL CONTRATO	954,120.52
		FONDO III 2024		SALDO DEL CONTRATO	815,527.47
		PERIODO DE EJECUCION AUT.		PERIODO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS	
		22/07 AL 06/09 DEL 20224		22/07 AL 25/07 DEL 20224	

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDADES DE OBRA			PRECIO UNITARIO	IMPORTE	OBSERVACIONES
			SEGUN PROYECTO	ANTERIOR	ESTA ESTIMACION			
	CAMA DE ARENA DE 10 CM DE ESPESOR PARA APOYO DE TUBERIA PRINCIPAL MATERIAL. PRODUCTO DE EXCAVACION. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA ACARREOS, DESPERDICIOS, COMPACTACION CON BAILARINA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	15.36	0.00	0.00	0.00	15.36 \$ 288.42	\$ 0.00
	ACOSTILLADO DE TUBO CON MATERIAL FINO CUBRIENDO EL TUBO HASTA 10 CM ARRIBA DE LOJO. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS, DESPERDICIOS, COMPACTACION CON BAILARINA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	85.48	0.00	0.00	0.00	85.48 \$ 481.53	\$ 0.00
	RELLENO EN ZANJA DE TUBERIA PRINCIPAL A VOLTEO CON MATERIAL SELECCIONADO PRODUCTO DE LA EXCAVACION. INCLUYE: SELECCION DE MATERIAL.	M3	459.23	0.00	0.00	0.00	459.23 \$ 37.04	\$ 0.00
							TOT. HOJA 4	\$ 0.00

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO



SANTA MARIA DE LA PAZ, ZAC.

PROFR. JOSE MANUEL GONZALEZ DORADO




PRESIDENTE

EMPRESA

OSTOLIA R.B

MA. OSTOLIA RODRIGUEZ BENITEZ

SANTA MARIA DE LA PAZ, ZAC.



# MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE LA PAZ, ZAC.

HOJA: 5 DE: 8  
FECHA: 25 JULIO 2024


## ESTIMACION

CONTRATISTA		NOMBRE DE LA OBRA				ESTIMACION	
CONCEPTO	UNIDAD	HASTA EST. ANTERIOR	ESTA ESTIMACION	TOTAL ESTIMADO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	OBSERVACIONES
MA. OSTOLIA RODRIGUEZ BENITEZ		"CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE HACIA EL FRACCIONAMIENTO LA PALMITA, SANTA MARÍA DE LA PAZ, ZAC."				1 (UNO)	
DOMICILIO		UBICACIÓN					138,593.05
CARR. FEDERAL GDL-ZAC KM 5, No. 23, LA VILLITA, TEPECHITLAN, ZAC.		SANTA MARIA DE LA PAZ, ZAC.					0.00
REG. FEDERAL DE CONTRIBUYENTES		CONTRATO					138,593.05
ROBO810221G57		FONDO III 2024					954,120.52
		PERIODO DE EJECUCION AUT.					815,527.47
		22/07 AL 06/09 DEL 20224					
		CANTIDADES DE OBRA					
		SEGUN PROYECTO	HASTA EST. ANTERIOR	ESTA ESTIMACION	TOTAL ESTIMADO	FOR EJECUTAR	
ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN EN CAMION DE VOLTEO HACIA TIRADERO, HASTA UNA DISTANCIA DE 10.00 KM, CARGADO CON MAQUINA. INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M3	203.37	0.00	0.00	0.00	203.37	\$ 154.34
TUBERIA							\$ 0.00
INSTALACION DE TUBERIA PRINCIPAL DE PVC SERIE 20 DE 25 CM DE DIAMETRO CON JUNTA HERMETICA, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES PUESTOS EN OBRA, MANOBRAS LOCALES, BAJA DE TUBERIAS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	899.95	0.00	0.00	0.00	0.00	\$ 25.41
							TOT. HOJA 5
							\$ 0.00

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO  
 LIC. ADRIAN ALFREDO MOISES CARLOS PEREZ  
 SANTA MARIA DE LA PAZ, ZAC.

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE LA PAZ, ZAC.  
 PRESIDENTE  
 PROF. JOSE MANUEL GONZALEZ DORADO  
 SANTA MARIA DE LA PAZ, ZAC.

EMPRESA  
 OSTOLIA R.B.  
 MA. OSTOLIA RODRIGUEZ BENITEZ



# MUNICIPIO DE SANTA M<sup>AR</sup>IA DE LA PAZ, ZAC.

HOJA: 6 DE: 8  
FECHA: 25 JULIO 2024

## ESTIMACION

CONTRATISTA	NOMBRE DE LA OBRA	ESTIMACION
MA. OSTOLIA RODRIGUEZ BENITEZ	"CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE HACIA EL FRACCIONAMIENTO LA PALMITA, SANTA M <sup>AR</sup> IA DE LA PAZ, ZAC."	NUMERO 1 (JUNO)
DOMICILIO	UBICACIÓN	MONTO DE ESTIMACION 138,593.05
CARR. FEDERAL GDL-ZAC KM 5, No. 23, LA VILLITA, TEPECHTLAN, ZAC.	SANTA MARIA DE LA PAZ, ZAC.	ESTIMADO ANTERIOR 0.00
REG. FEDERAL DE CONTRIBUYENTES ROBO810221G57	CONTRATO O20	TOTAL ESTIMADO 138,593.05
	PROGRAMA FONDO III 2024	MONTO DEL CONTRATO 954,120.52
	PERIODO DE EJECUCION AUT. 22/07 AL 06/09 DEL 20224	SALDO DEL CONTRATO 815,527.47
		PERIODO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS 22/07 AL 25/07 DEL 20224

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDADES DE OBRA			PRECIO UNITARIO	IMPORTE	OBSERVACIONES
			SEGUN PROYECTO	HASTA EST. ANTERIOR	ESTA ESTIMACION			

	INSTALACION DE TUBERIA DE ACERO CEDIJA 40. INCLUYE: MATERIALES PUESTOS EN OBRA. MANIOBRAS LOCALES, BAJA DE TUBERIAS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	MIL	13.38	0.00	0.00	0.00	13.38	\$ 259.28	\$ 0.00
--	--	-----	-------	------	------	------	-------	-----------	---------

### POZOS DE VISITA

	POZO DE VISITA DE 0.60 A 1.20 MTS Y DE 1.20 MTS DE PROFUNDIDAD HECHO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:5 Y TERMINADO APLANILADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3 Y PLANTILLA DE 10 CM. DE ESP. DE CONCRETO FC-150 KGCM2. INCLUYE: RELLENO, MATERIALES PUESTOS EN OBRA, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANIOBRAS LOCALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.	PZA	16.00	0.00	0.00	0.00	16.00	\$ 6,049.15	\$ 0.00
								TOT. HOJA 6	\$ 0.00

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO

SANTA MARIA DE LA PAZ, ZAC.  
LIC. ADMON. ALFREDO MOISES CARLOS PEREZ

PRESIDENTE

PROFR. JOSE MANUEL GONZALEZ-DORADO  
SANTA MARIA DE LA PAZ, ZAC.

EMPRESA

Ostolia R.B

MA. OSTOLIA RODRIGUEZ BENITEZ



# MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE LA PAZ, ZAC.

HOJA: 7 DE: 8  
FECHA: 25 JULIO 2024

## E S T I M A C I O N

CONTRATISTA		NOMBRE DE LA OBRA		ESTIMACION	
MA. OSTOLIA RODRIGUEZ BENITEZ		"CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE HACIA EL FRACCIONAMIENTO LA PALMITA, SANTA MARIA DE LA PAZ, ZAC."		NUMERO	1 (JUNO)
DOMICILIO		UBICACIÓN		MONTO DE ESTIMACION	138,593.05
CARR. FEDERAL GDL-ZAC KM 5, No. 23, LA VILLITA, TEPECHITLAN, ZAC.		SANTA MARIA DE LA PAZ, ZAC.		ESTIMADO ANTERIOR	0.00
REG. FEDERAL DE CONTRIBUYENTES		CONTRATO		TOTAL ESTIMADO	138,593.05
ROBO810221GS7		FONDO III 2024		MONTO DEL CONTRATO	954,120.52
		O20		SALDO DEL CONTRATO	815,527.47
		PROGRAMA		PERIODO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS	
		PERIODO DE EJECUCION AUT.		22/07 AL 25/07 DEL 20224	

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDADES DE OBRA			PRECIO UNITARIO	IMPORTE	OBSERVACIONES
			SEGUN PROYECTO	HASTA EST. ANTERIOR	ESTA ESTIMACION			
	POZO DE VISITA DE 0.60 A 1.20 MTS Y DE 2.20 MTS DE PROFUNDIDAD HECHO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:3 Y TERMINADO A PLANILLO MORTERO CEMENTO ARENA 1:3. ESCALON DE VARILLA LISA Y PLANILLA DE 10 CM. DE ESP. DE CONCRETO FC-150 KG/CM2. INCLUYE: RELLENO, MATERIALES PUESTOS EN OBRA, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANIOBRAS LOCALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.	PZA	7.00	0.00	0.00	0.00	\$ 8,735.86	\$ 0.00
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA DE CONCRETO PARA POZO DE VISITA JUNTEADO CON CEMENTO- ARENA 1:5. FABRICACION E INSTALACION, INCLUYE MATERIALES PUESTOS EN OBRA, ACARRIAGES LOCALES, MANIOBRAS LOCALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	23.00	0.00	0.00	0.00	\$ 1,595.16	\$ 0.00
							TOT. HOJA 7	\$ 0.00

EMPRESA

*Ostolia R.B*  
MA. OSTOLIA RODRIGUEZ BENITEZ

PRESIDENTE

*[Signature]*  
PROFR. JOSE MANUEL GONZALEZ-DORADO



SANTA MARIA DE LA PAZ, ZAC.

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO

SANTA MARIA DE LA PAZ, ZAC.  
D. ALFREDO MOISES CARLOS PEREZ



# MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE LA PAZ, ZAC.

## ESTIMACION

CONTRATISTA		NOMBRE DE LA OBRA		ESTIMACION	
MA. OSTOLIA RODRIGUEZ BENITEZ		"CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE HACIA EL FRACCIONAMIENTO LA PALMITA, SANTA MARIA DE LA PAZ, ZAC."		1 (JUNO)	
DOMICILIO		UBICACION		MONTO DE ESTIMACION	
CARR. FEDERAL GDL-ZAC KM 5, No. 23, LA VILLITA, TEPECHITLAN, ZAC.		SANTA MARIA DE LA PAZ, ZAC.		138,593.05	
REG. FEDERAL DE CONTRIBUYENTES		CONTRATO		ESTIMADO ANTERIOR	
ROBO810221GS7		O20		0.00	
PROGRAMA		FONDO III 2024		TOTAL ESTIMADO	
PERIODO DE EJECUCION AUT.		22/07 AL 06/09 DEL 20224		138,593.05	
CONCEPTO		PERIODO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS		MONTO DEL CONTRATO	
ALBANILERIA		22/07 AL 25/07 DEL 20224		954,120.52	
		CANTIDADES DE OBRA		SALDO DEL CONTRATO	
				815,527.47	

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGUN PROYECTO	HASTA EST. ANTERIOR	ESTA ESTIMACION	TOTAL ESTIMADO	POR EJECUTAR	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	OBSERVACIONES
	CONSTRUCCION DE 2 COLUMNAS DE 2.5 MTS. CIRCULAR 35 CMS. DE DIAMETRO A BASE DE CONCRETO DE FC= 200 KG/CM <sup>2</sup> . REFORZADA CON 4 VARILLAS DEL # 4 Y TRIBOS DEL # 2 @ 20 CMS ARMADO CON. INCLUYE EXCAVACION A MANO, ZAPATA, CHIBRA, ACABADO COMUN, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.	ML	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	\$ 1,263.35	\$ 0.00	
	EXCAVACION A MANO PARA MURO DE MAMPUESTERIA EN ARROYO, PARA BASE DE TUBO MATERIAL TIPO "B" DE 0.00 A 1.00 M. DE PROFUNDIDAD EN AREA DE TUBERIA PRINCIPAL. INCLUYE AFINE DE FONDO Y TALUDES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.	M3	18.04	0.00	0.00	0.00	18.04	\$ 280.53	\$ 0.00	
	MURO DE MAMPUESTERIA EN ARROYO A BASE DE PIEDRA DE LA REGION. 35 CMS DE ANCHO, ASENTADA CON MORTERA CEMENTO-ARENA 1:5. INCLUYE ACARREO DE MATERIALES A UNA DISTANCIA DE HASTA 50 MTS. DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.	M3	32.14	0.00	0.00	0.00	32.14	\$ 3,080.59	\$ 0.00	
	ENCOFRADO DE TUBERIA 35 X 30 CMS. A BASE DE CONCRETO DE FC= 150KG/CM <sup>2</sup> , REFORZADA CON MALLA HEXAGONAL. INCLUYE ACARREO DE MATERIAL A MANO A UNA DISTANCIA DE HASTA 50 MTS. CHIBRA, ACABADO COMUN, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.	M2	323.43	0.00	0.00	0.00	323.43	\$ 403.47	\$ 0.00	
	LOSAS DE CONCRETO HIDRAULICO FC= 200 KG/CM <sup>2</sup> . A. M. 1 1/2 GRAVA DE RIO. 15 CM DE ESPESOR INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.	M2	139.45	0.00	0.00	0.00	139.45	\$ 513.09	\$ 0.00	
TOTAL HOJAS									\$ 119,476.77	
IVA									\$ 19,116.28	
TOTAL									\$ 138,593.05	

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO


PROFR. JOSE MANUEL GONZALEZ DORADO

SANTA MARIA DE LA PAZ, ZAC.

EMPRESA

Ostolia R.B

MA. OSTOLIA RODRIGUEZ BENITEZ





**MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE LA PAZ ZACATECAS**  
DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL  
**CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (C.L.C.) / ORDEN DE PAGO**

No. de C.L.C./ORDEN DE PAGO: 041  
Fecha: 26/07/2024  
Dentro del destino del pago:  
Banco: BBVA  
Cuenta: 04183007169  
Clabe Interbancaria: 012957064830071692  
R.F.C. de la Persona Física o Moral: ROB0810211657

NOMBRE DEL SOLICITANTE: PEREZ  
CARGO SOLICITANTE: DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL  
FIRMA DEL SOLICITANTE:  
FECHA DE SOLICITUD DE PAGO: 26/07/2024

DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL  
DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL  
4- FONDO III  
402-DRENAJE Y LETRINAS

No.	FUENTE DE FINANCIAMIENTO		CLAVE	CLAVE PRESUPUESTARIA		OBJETO DE GASTO	TIPO DE GASTO	CONCEPTO DEL PAGO	No. DE COMPROBANTE	FOLIO FISCAL DEL CFDI	FECHA DE COMPROBANTE / CFDI	NOMBRE DEL PROVEEDOR, CONTRATISTA O BENEFICIARIO	IMPORTE A PAGAR	OBSERVACIONES
	CLAVE	NOMBRE		PROYECTO/PROCESO	NOMBRE									
1	511	FONDO III 2024	402002	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE HACIA EL FRACCIONAMIENTO LA PALMITA, SANTA MARIA DE LA PAZ, ZAC.	6141	2	POR CONCEPTO PAGO DE ESTIMACION 1 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE HACIA EL FRACCIONAMIENTO LA PALMITA, SANTA MARIA DE LA PAZ, ZACATECAS	RP69	RP69	26/07/2024	MA. OSTOLIA RODRIGUEZ BENITEZ	\$138,593.05	CIENTO TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 05/100 M/N	

**SANTA MARIA DE LA PAZ, ZACATECAS**  
**ALFREDO MOJES CARLOS PEREZ**  
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL  
**SANTA MARIA DE LA PAZ, ZACATECAS**  
**JOSE MANUEL GONZALEZ DORADO**  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
**SANTA MARIA DE LA PAZ, ZACATECAS**  
**C. LETICIA CARRERO RAMOS**  
 SECRETARIA MUNICIPAL  
**SANTA MARIA DE LA PAZ, ZACATECAS**

FECHA: \_\_\_\_\_  
 FECHA: \_\_\_\_\_  
 FECHA: \_\_\_\_\_

\*\*Documento formulado por la Auditoria Superior del Estado con fundamento en los artículos 4 Fracción XVI, 42, 43 y 67 de la Ley Orgánica de Contabilidad Gubernamental, 33 de la Ley de Disciplina de las Entidades Federativas y los Municipios; 29 y 29 A del Código Fiscal de la Federación, 86 Fracción II y párrafo quinto de la Ley del Impuesto Sobre la Renta; 32 Fracción XVI de la Ley de Disciplina Financiera y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Zacatecas y sus Municipios; 29 Fracciones II, IV, V, X y XXVIII de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Zacatecas; 80 Fracción XII, 84 Fracción II, 103 Fracción XV, 211 y 212 de la Ley Orgánica del Municipio del Estado de Zacatecas.

I - Factura - VERSIÓN 4.0  
RP 69  
No. de serie del CSD del emisor  
00001000000701261981  
Fecha y Hora de emisión  
2024-07-26T11:33:28  
Folio Fiscal  
2B9645B1-4B75-11EF-A9A2-00155D012007

Lugar de expedición: 99750

**Emisor**  
RFC: ROBO810221G57  
Razón Social: MA. OSTOLIA RODRIGUEZ BENITEZ  
Regimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Fecha y hora de certificación	No. de serie del CSD del SAT	Forma de Pago
2024-07-26T11:33:28	00001000000708361114	03 - Transferencia electrónica de fondos

**Receptor**  
RFC: MSM050101IK2  
Razón Social: MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE LA PAZ ZACATECAS  
Uso de CFDI: I01 - Construcciones  
Regimen Fiscal Receptor: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos  
Domicilio Fiscal Receptor: 99820

Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
1.000000	E48 - Unidad de servicio	POR CONCEPTO PAGO DE ESTIMACION 1 DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE HACIA EL FRACCIONAMIENTO LA PALMITA. SANTA MARÍA DE LA PAZ, ZAC. ClaveProdServ - 80111618 - Servicios temporales de construcción Objeto Imp: 02 - Si objeto de impuesto No. ID: Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$119,476.767000 Tasa - 0.160000 Importe - \$19,116.282720	119,476.767000	119,476.767000

TOTAL EN LETRA:  
CIENTO TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 05/100 MXN

Subtotal	119,476.77 MXN
IVAT 0.160000	19,116.282720 MXN
Total	138,593.05 MXN

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición  
Condiciones de Pago:

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT**  
[1]2B9645B1-4B75-11EF-A9A2-00155D012007|2024-07-26T11:33:28|TBN040609RKA|B3Fy0jhb6+IEswCJi6CSPCMw8YGjgZltdxYiRoGmDjPOi0yqUADummmNpZw+BCgUj3jm8gJ3bTwxLoVnXLAL|08ogYCS13z0Tvcwp12c0t7D0BqK5w9oiTvNEQI8VN65k5df+dmmbLhEqvFIMBpiqPDRrgR:MjYO-RAIpl,TR8Nao7fdOesXo5Lb7judg,hTB/bkxiOm+fvPJH0xlgFCV4AG6xj7XL+HsJdtfz11aVjZytpFEEr40m1kRWtgyjUkZVMqEWhkfqMBYizZnez3BnCH+ci5v..Yt:9ZgDejSblySIXnDkyRjsFMMevZXPInCPLKt8xniVW3TWA==|00001000000708361114|]

**Sello digital del emisor**  
B3Fy0jhb6+IEswCJi6CSPCMw8YGjgZltdxYiRoGmDjPOi0yqUADummmNpZw+BCgUj3jm8gJ3bTwxLoVnXLAL|08ogYCS13z0Tvcwp12c0t7D0BqK5w9oiTvNEQI8VN65k5df+dmmbLhEqvFIMBpiqPDRrgR:MjYNORA:igLTR8Nao7fdOesXo5Lb7judg,hTB/bkxiOm+fvPJH0xlgFCV4AG6xj7XL+HsJdtfz11aVjZytpFEEr40m1kRWtgyjUkZVMqEWhkfqMBYizZnez3BnCH+ci5vYt:9ZgDejSblySIXnDkyRjsFMMevZXPInCPLKt8xniVW3TWA==

**Sello digital del SAT**  
njoRDxIApBYxYJkEJevx22pelRBCq+nTylyckKbVqRTjgDVXa03RhKS/EyHrE01uKzZMSJ7IFnJIADGUTnvZ1CD0j5x54kCQI0WnljSZpNCiqMq++O+JJDv9Rg5P+ehiSb1a3RROAQ+FwZIEJfdaW:KxINqr77X5iyY8ixOHRax9p8qeylgMIBRm+DsO-KbUr:55cxGgKpJ93vvt07agFNJB158PLTJqADr6wkzaoQCkzny0TBW+BC9IEZypEWWJQM3I4SktrOzmqLTNN0ByYojKFWeyckabeDifw4PLoS TTYbqNbmMHPD5x0SMGUGs6Khd9X3EQZ+hMjFpnzg==





# Reporte de Transferencias SPEI

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.  
RFC: BMN-930209-927

26/07/2024 12:05

Cuenta/ CLABE Ordenante  
 Nombre del Ordenante  
 RFC o CURP del Ordenante  
 Moneda  
 ID Tercero  
 Nombre del Beneficiario  
 Cuenta/CLABE/Celular  
 RFC Beneficiario  
 Banco Destino  
 Importe a Transferir

1256683809  
 MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE LA PAZ ZACATECAS  
 MSM050101K2  
 MXP  
 OSTOLIA  
 MA OSTOLIA RODRIGUEZ BENITEZ  
 012957004830097692  
 ROBO810221GS7  
 BBVA MEXICO  
 \$138,593.05  
 \$0.00  
 26/07/2024  
 260724  
 ESTIMACION 1 DRENAJE FRACC LA PALMITA  
 8846APR1202407263242403677  
 OK. OPERACION EFECTUADA  
 \$5.00  
 \$0.80  
 CHRISTIAN LOPEZ PINEDA  
 26/07/2024 11:56:31 a. m.  
 CHRISTIAN LOPEZ PINEDA  
 26/07/2024 12:05:22 p. m.


Fecha Aplicación  
 Número de Referencia  
 Propósito de la Transferencia  
 Clave de Rastreo  
 Confirmación  
 Comisión  
 IVA Comisión  
 Capturó  
 Fecha Captura  
 Ejecutó  
 Fecha de Ejecución  
 Autorizó 1:  
 Fecha Autorización 1:  
 Autorizó 2:  
 Fecha Autorización 2:  
 Autorizó 3:  
 Fecha Autorización 3:  
 AutExcepción 1:  
 Fecha AutExcepción 1:  
 AutExcepción 2:  
 Fecha AutExcepción 2:  
 Modo de Ejecución  
 Nombre del Archivo

Individual

**Nota: Si su operación es en línea, el comprobante electrónico de pago (CEP) estará disponible en 5 minutos a partir de su aplicación, en caso de ser operación programada o recurrente, favor de revisar en la fecha de aplicación de la operación el resultado de la misma e imprimir su comprobante definitivo. La ruta para descargar el comprobante es: Consultas > Comprobante Electrónico de Pagos SPEI / SPID.**

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.  
 Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:  
 México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

# MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE LA PAZ, ZAC.



MUNICIPIO:	SANTA MARIA DE LA PAZ, ZAC.
"CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE HACIA EL FRACCIONAMIENTO LA PALMITA, SANTA MARIA DE LA PAZ, ZAC."	
RESUMEN DE ESTIMACION	
ESTIMACION NO. 2 (DOS)	FECHA 06 AGOSTO 2024
PERIODO: 26/07 AL 05/08 DEL 2024	
MONTO CONTRATADO	\$954,120.52

MONTOS	
IMPORTE DE ESTIMACION	\$307,007.72
I.V.A.	\$49,121.24
SUBTOTAL	\$0.00
AMORTIZACION	\$0.00
DEDUCTIVA DEL 5% AL MILLAR	\$0.00
TOTAL:	\$356,128.96

AMORTIZACION DEL ANTICIPO			
ANTICIPO 30 %	IMPORTE	I.V.A. (16 %)	TOTAL
	\$0.00	0.00	\$0.00

MONTOS	
PRESUPUESTO BASE	\$954,120.52
ESTA ESTIMACION	\$356,128.96
ACUMULADO ANTERIOR	\$138,593.05
ACUMULADO ACTUAL	\$494,722.01
SALDO POR EJERCER	\$459,398.51

IMPORTE NETO A RECIBIR:	\$356,128.96
IMPORTE A PAGAR CON LETRA:	TRECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CIENTO VEINTIOCHO PESOS 96/100 MN


IMPORTE QUE DEBE APARECER EN FACTURA CON NUMERO:	\$356,128.96
IMPORTE QUE DEBE APARECER EN FACTURA CON LETRA:	TRECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CIENTO VEINTIOCHO PESOS 96/100 MN

PRESIDENTE PROF. JOSÉ MANUEL GONZÁLEZ DORADO	EMPRESA MA. OSTOLIA RODRIGUEZ BENITEZ
ENCARGADO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO LIC-ADMON. ALFREDO MOISES CARLOS PEREZ	



SANTA MARIA DE LA PAZ, ZAC.

# MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE LA PAZ, ZAC.



RESUMEN DE ESTIMACION	
ESTIMACION 2 (DOSES)	FECHA 06 AGOSTO 2024
PERIODO DEL:	26/07 AL 05/08 DEL 2024
MONTO CONTRATADO	\$954,120.52

PROGRAMA: FONDO III 2024
MUNICIPIO: SANTA MARIA DE LA PAZ, ZAC.
CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE HACIA EL FRACCIONAMIENTO LA PALMITA, SANTA MARIA DE LA PAZ, ZAC.


CLAVE (CODIGO)	CONCEPTOS CONTENIDOS	IMPORTE
	TOTAL HOJA 1	0.00
	TOTAL HOJA 2	10,275.91
	TOTAL HOJA 3	62,438.67
	TOTAL HOJA 4	62,602.30
	TOTAL HOJA 5	52,371.93
	TOTAL HOJA 6	96,786.34
	TOTAL HOJA 7	17,471.72
	TOTAL HOJA 8	5,060.84
	<b>IMPORTE</b>	<b>307,007.72</b>
	IVA 16%	49,121.24
	<b>SUB TOTAL</b>	<b>356,128.96</b>
	MENOS 5/1000	0.00
	MENOS AMORTIZACION	0.00
	<b>TOTAL</b>	<b>356,128.96</b>

NOTAS	RESUMEN
ANTICIPO OTORGADO	OBRA EJECUTADA \$494,722.01
ANTICIPO AMORTIZADO A LA FECHA	ESTIMADO A LA FECHA \$494,722.01
ANTICIPO AMORTIZADO EN ESTA ESTIMACION	ESTA ESTIMACION \$356,128.96
SALDO POR AMORTIZAR	SALDO POR EJERCER <b>\$459,398.51</b>

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO


EMPRESA

PROFR. JOSE MANUEL GONZALEZ DORADO




PRESIDENTE


LIC. ADMON. ALFREDO MOISES CARLOS PEREZ



DE LA PAZ, ZAC.

MA. OSTOLIA RODRIGUEZ BENITEZ





**MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE LA PAZ, ZAC.**

HOJA: 1 DE: 8  
FECHA: 06 AGOSTO 2024

**ESTIMACION**

CONTRATISTA	NOMBRE DE LA OBRA	ESTIMACION
MA. OSTOLIA RODRIGUEZ BENITEZ	"CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE HACIA EL FRACCIONAMIENTO LA PALMITA, SANTA MARIA DE LA PAZ, ZAC."	2 (DOS)
DOMICILIO	UBICACIÓN	356,128.96
CARR. FEDERAL GDL-ZAC KM 5, No. 23, LA VILLITA, TEPECHITLAN, ZAC.	SANTA MARIA DE LA PAZ, ZAC.	138,593.05
REG. FEDERAL DE CONTRIBUYENTES	CONTRATO	494,722.01
ROBO810221GS7	O20	954,120.52
	PROGRAMA	459,398.51
	FONDO III 2024	
	PERIODO DE EJECUCION AUT.	PERIODO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS
	22/07 AL 06/09 DEL 20224	26/07 AL 05/08 DEL 20224

**PRELIMINARES**

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDADES DE OBRA				PRECIO UNITARIO	IMPORTE	OBSERVACIONES
			SEGUN PROYECTO	HASTA EST. ANTERIOR	ESTA ESTIMACION	TOTAL ESTIMADO			

**PRELIMINARES**

	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LETRERO ALUSIVO A LA OBRA DE 2.00 X 1.20 MTS. A BASE DE PTR DE 2"X2" Y LAMINA LISA CAL. 28. INCLUYE PINTURA DE ACEITE, PARA TODA LA ESTRUCTURA METALICA, ROTULACION DE LETYENDA Y OGOTIPOS OFICIALES.	PZA	1.00	0.00	0.00	0.00	\$ 2,939.52	\$ 0.00
	LIMPIEZA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO PARA CEPA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIA Y BANCO DE NIVEL. INCLUYE: ESTACADO, ENCALADO, TRABAJOS TOPOGRAFICOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	1,852.70	1,852.70	0.00	0.00	\$ 7.18	\$ 0.00
							TOT. HOJA 1	\$ 0.00

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO

LIC. ADMON. ALFREDO MOISES CARLOS PEREZ  
SANTA MARIA DE LA PAZ, ZAC.

PRESIDENTE

PROFR. JOSÉ MANUEL GONZÁLEZ DORADO  
SANTA MARIA DE LA PAZ, ZAC.


EMPRESA

MA. OSTOLIA RODRIGUEZ BENITEZ



# MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE LA PAZ, ZAC.

HOJA: 2 DE: 8  
FECHA: 06 AGOSTO 2024



## ESTIMACION

CONTRATISTA		NOMBRE DE LA OBRA		ESTIMACION	
MA. OSTOLIA RODRIGUEZ BENITEZ		"CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE HACIA EL FRACCIONAMIENTO LA PALMITA, SANTA MARIA DE LA PAZ, ZAC."		NUMERO	2 (DOS)
DOMICILIO		UBICACIÓN		MONTO DE ESTIMACION	356,128.96
CARR. FEDERAL GDL-ZAC KM 5, No. 23, LA VILLITA, TEPECHITLAN, ZAC.		CABECERA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE LA PAZ, ZAC."		ESTIMADO ANTERIOR	138,593.05
REG. FEDERAL DE CONTRIBUYENTES		CONTRATO		TOTAL ESTIMADO	494,722.01
ROBO810221GS7		OZO		MONTO DEL CONTRATO	954,120.52
PROGRAMA		FONDO III 2024		SALDO DEL CONTRATO	459,398.51
PERIODO DE EJECUCION AUT.		22/07 AL 06/08 DEL 20224		PERIODO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS	
				26/07 AL 05/08 DEL 20224	

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDADES DE OBRA				PRECIO UNITARIO	IMPORTE	OBSERVACIONES
			SEGUN PROYECTO	HASTA EST. ANTERIOR	ESTA ESTIMACION	TOTAL ESTIMADO			
	DEMOLICION DE LOSA DE CONCRETO EXISTENTE CON MEDIOS MECANICOS. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M3	19.45	0.00	19.45	19.45	\$ 149.15	\$ 2,900.90	

## EXCAVACIONES

	EXCAVACION CON MEDIOS MECANICOS EN MATERIAL TIPO "B" DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD EN AREA DE TUBERIA PRINCIPAL. INCLUYE: AFINE DE FONDO Y TALUDES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.	M3	89.60	0.00	89.60	89.60	\$ 82.31	\$ 7,375.01	
							TOT. HOJA 2	\$ 10,275.91	

LIC. ADMON. ALFREDO MOISES CARLOS PEREZ

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO

SANTA MARIA DE LA PAZ, ZACATECAS

LIC. ADMON. ALFREDO MOISES CARLOS PEREZ

PRESIDENTE

PROFR. JOSE MANUEL GONZALEZ BORRBO

EMPRESA

Ostolia R.B

MA. OSTOLIA RODRIGUEZ BENITEZ

# MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE LA PAZ, ZAC.

HOJA: 3

DE: 8

FECHA: 06 AGOSTO 2024

## ESTIMACION

CONTRATISTA		NOMBRE DE LA OBRA		ESTIMACION	
MA. OSTOLIA RODRIGUEZ BENITEZ		"CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE HACIA EL FRACCIONAMIENTO LA PALMITA, SANTA MARIA DE LA PAZ, ZAC."		NUMERO	2 (DOS)
DOMICILIO		UBICACIÓN		MONTO DE ESTIMACION	356,128.96
CARR. FEDERAL GDL-ZAC KM 5, No. 23, LA VILLITA, TEPECHITLAN, ZAC.		SANTA MARIA DE LA PAZ, ZAC.		ESTIMADO ANTERIOR	138,593.05
REG. FEDERAL DE CONTRIBUYENTES		CONTRATO		TOTAL ESTIMADO	494,722.01
ROB0810221GS7		FONDO III 2024		MONTO DEL CONTRATO	954,120.52
PERIODO DE EJECUCION AUT.		22/07 AL 06/09 DEL 2024		SALDO DEL CONTRATO	459,398.51
		O20		PERIODO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS	
		22/07 AL 06/09 DEL 2024		26/07 AL 05/08 DEL 2024	

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDADES DE OBRA			PRECIO UNITARIO	IMPORTE	OBSERVACIONES	
			SEGUN PROYECTO	HASTA EST. ANTERIOR	ESTA ESTIMACION				TOTAL ESTIMADO
	EXCAVACION CON MEDIOS MECANICOS EN MATERIAL TIPO "C" DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD EN AREA DE TUBERIA PRINCIPAL INCLUYE: AFINE DE FONDO Y TALUDES. A EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.	M3	553.16	411.37	141.79	553.16	0.00	\$ 258.09	\$ 36,595.27

### RELLENOS Y ACARREOS

	CAMA DE ARENA DE 10 CM DE ESPESOR PARA APOYO DE TUBERIA PRINCIPAL, MATERIAL PRODUCTO DE BANCO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS, DESPERDICIOS, COMPACTACION CON BALANINA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	32.99	0.00	32.99	32.99	0.00	\$ 783.37	\$ 25,843.40
								TOT. HOJA 3	\$ 62,438.67

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO

SECRETARIA DE ECONOMIA


PRESIDENTE


LIC. ADMON. ALFREDO MOISES CARLOS PEREZ

PROFR. JOSE MANUEL GONZALEZ GORADO

EMPRESA

OSTOLIA P. B.  
MA. OSTOLIA RODRIGUEZ BENITEZ





# MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE LA PAZ, ZAC.

HOJA: 4 DE: 8  
FECHA: 06 AGOSTO 2024

## ESTIMACION

CONTRATISTA		NOMBRE DE LA OBRA		ESTIMACION	
MA. OSTOLIA RODRIGUEZ BENITEZ		"CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE HACIA EL FRACCIONAMIENTO LA PALMITA, SANTA MARÍA DE LA PAZ, ZAC."		NUMERO	2 (DOS)
DOMICILIO		UBICACIÓN		MONTO DE ESTIMACION	356,128.96
CARR. FEDERAL GDL-ZAC KM 5, No. 23, LA VILLITA, TEPECHITLAN, ZAC.		SANTA MARIA DE LA PAZ, ZAC.		ESTIMADO ANTERIOR	138,593.05
REG. FEDERAL DE CONTRIBUYENTES		CONTRATO		TOTAL ESTIMADO	494,722.01
ROBO810221GS7		FONDO III 2024		MONTO DEL CONTRATO	954,120.52
PERIODO DE EJECUCION AUT.		22/07 AL 06/09 DEL 20224		SALDO DEL CONTRATO	459,398.51
		PERIODO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS		26/07 AL 05/08 DEL 20224	

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDADES DE OBRA				PRECIO UNITARIO	IMPORTE	OBSERVACIONES
			SEGUN PROYECTO	CONTRATO ANTERIOR	ESTA ESTIMACION	TOTAL ESTIMADO			
	CAMA DE ARENA DE 10 CM DE ESPESOR PARA APOYO DE TUBERIA PRINCIPAL. MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS, DESPERDICIOS, COMPACTACION CON BAILARINA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	15.36	0.00	15.36	15.36	\$ 288.42	\$ 4,430.17	
	ACOSTILLADO DE TUBO CON MATERIAL FINO CUBRIENDO EL TUBO HASTA 10 CM ARRIBA DE LOMO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS, DESPERDICIOS, COMPACTACION CON BAILARINA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	85.48	0.00	85.48	85.48	\$ 481.53	\$ 41,160.83	
	RELLENO EN ZANJA DE TUBERIA PRINCIPAL A VOLTEO CON MATERIAL SELECCIONADO PRODUCTO DE LA EXCAVACION. INCLUYE: SELECCION DE MATERIAL.	M3	459.23	0.00	459.23	459.23	\$ 37.04	\$ 17,011.30	
							TOT. HOJA 4	\$ 62,602.30	

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO

IC. ADMON. ALFREDO MOISES CARLOS PEREZ DE LA PAZ, ZAC.


PRESIDENTE

PROF. JOSE MANUEL GONZALEZ DORADO DE LA PAZ, ZAC.

EMPRESA

Ostolia R.B

MA. OSTOLIA RODRIGUEZ BENITEZ



# MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE LA PAZ, ZAC.

## ESTIMACION

HOJA: 5 DE: 8  
FECHA: 06 AGOSTO 2024


CONTRATISTA		NOMBRE DE LA OBRA				ESTIMACION			
MA. OSTOLIA RODRIGUEZ BENITEZ		"CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE HACIA EL FRACCIONAMIENTO LA PALMITA, SANTA MARÍA DE LA PAZ, ZAC."				NUMERO	2 (DOS)		
DOMICILIO		UBICACIÓN				MONTO DE ESTIMACION			
CARR. FEDERAL GDL-ZAC KM 5, No. 23, LA VILLITA, TEPECHITLAN, ZAC.		SANTA MARIA DE LA PAZ, ZAC.				ESTIMADO ANTERIOR			
REG. FEDERAL DE CONTRIBUYENTES		CONTRATO		O20		TOTAL ESTIMADO			
ROBO810221GS7		PROGRAMA		FONDO III 2024		MONTO DEL CONTRATO			
		PERIODO DE EJECUCION AUT.		22/07 AL 06/09 DEL 20224		SALDO DEL CONTRATO			
						PERIODO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS			
						26/07 AL 05/08 DEL 20224			
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDADES DE OBRA			PRECIO UNITARIO	IMPORTE	OBSERVACIONES	
			SEGUN PROYECTO	HASTA EST. ANTERIOR	ESTA ESTIMACION				TOTAL ESTIMADO
	ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION EN CAMION DE VOLTEO HACIA TRADERO, HASTA UNA DISTANCIA DE 10.00 KM, CARGADO CON MAQUINA, INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M3	203.37	0.00	203.37	203.37	0.00	\$ 154.34	\$ 31,387.35
<b>TUBERIA</b>									
	INSTALACION DE TUBERIA PRINCIPAL DE PVC SERIE 20 DE 25 CM DE DIAMETRO CON JUNTA HERMETICA, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES PUESTOS EN OBRA, MANOBRAS LOCALES, BAJA DE TUBERIAS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	MIL	899.95	0.00	825.7160	825.72	74.23	\$ 25.41	\$ 20,984.58
						TOT. HOJA 5			\$ 52,371.93

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO

SANTA MARIA  
LIC. ADMON. ALFREDO MOISES CARLOS PEREZ

PRESIDENCIA MUNICIPAL  
PRESIDENTE  
PROFR. JOSE MANUEL GONZALEZ DORADO  
SANTA MARIA DE LA PAZ, ZAC.

EMPRESA  
OSTOLIA R. B  
MA. OSTOLIA RODRIGUEZ BENITEZ



# MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE LA PAZ, ZAC.

HOJA: 6 DE: 8  
FECHA: 06 AGOSTO 2024

## ESTIMACION

CONTRATISTA		NOMBRE DE LA OBRA		ESTIMACION	
MA. OSTOLIA RODRIGUEZ BENITEZ		"CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE HACIA EL FRACCIONAMIENTO LA PALMITA, SANTA MARIA DE LA PAZ, ZAC."		NUMERO	2 (DOS)
DOMICILIO		UBICACIÓN		MONTO DE ESTIMACION	356,128.96
CARR. FEDERAL GDL-ZAC KM 5, No. 23, LA VILLITA, TEPECHITLAN, ZAC.		SANTA MARIA DE LA PAZ, ZAC.		ESTIMADO ANTERIOR	138,593.05
REG. FEDERAL DE CONTRIBUYENTES		CONTRATO		TOTAL ESTIMADO	494,722.01
ROBO810221GS7	FONDO III 2024	O20		MONTO DEL CONTRATO	954,120.52
PERIODO DE EJECUCION AUT.		22/07 AL 06/09 DEL 20224		SALDO DEL CONTRATO	459,398.51
		PERIODO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS		26/07 AL 05/08 DEL 20224	

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDADES DE OBRA			PRECIO UNITARIO	IMPORTE	OBSERVACIONES
			SEGUN PROYECTO	HASTA EST. ANTERIOR	ESTA ESTIMACION			

	INSTALACION DE TUBERIA DE ACERO CEDULA 40, INCLUYE MATERIALES PUESTOS EN OBRA, MANOBRAS LOCALES, BAJA DE TUBERIAS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	13.38	0.00	0.00	13.38	\$ 259.28	\$ 0.00
--	--	----	-------	------	------	-------	-----------	---------

### POZOS DE VISITA

	POZO DE VISITA DE 0.60 A 1.20 MTS Y DE 120 MTS DE PROFUNDIDAD HECHO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:5 Y TERMINADO APLANILLO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3 Y PLANTILLA DE 10 CM DE ESP. DE CONCRETO FC-150 KGCM2, INCLUYE: RELLENO, MATERIALES PUESTOS EN OBRA, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANOBRAS LOCALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.	PZA	16.00	0.00	16.00	0.00	\$ 6,049.15	\$ 96,786.34
					TOT. HOJA 6		\$ 96,786.34	

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO



LIC. ADAMON ALFREDO MOISES CARLOS PEREZ DE LA PAZ, ZAC.

PRESIDENTE

*[Handwritten Signature]*



PROFR. JOSE MANUEL GONZALEZ DORADO

EMPRESA

Ostolia R.B

MA. OSTOLIA RODRIGUEZ BENITEZ

**MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE LA PAZ, ZAC.**

HOJA: 7 DE: 8  
FECHA: 06 AGOSTO 2024

**E S T I M A C I O N**

CONTRATISTA		NOMBRE DE LA OBRA		ESTIMACION	
MA. OSTOLIA RODRIGUEZ BENITEZ		"CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE HACIA EL FRACCIONAMIENTO LA PALMITA, SANTA MARIA DE LA PAZ, ZAC."		NUMERO	2 (DOS)
DOMICILIO		UBICACIÓN		MONTO DE ESTIMACION	356,128.96
CARR. FEDERAL GDL-ZAC KM 5, No. 23, LA VILLITA, TEPECHITLAN, ZAC.		SANTA MARIA DE LA PAZ, ZAC.		ESTIMADO ANTERIOR	138,593.05
REG. FEDERAL DE CONTRIBUYENTES		CONTRATO		TOTAL ESTIMADO	494,722.01
ROBO810221GS7		FONDO III 2024		MONTO DEL CONTRATO	954,120.52
		O20		SALDO DEL CONTRATO	459,398.51
		PERIODO DE EJECUCION AUT.		PERIODO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS	
		22/07 AL 06/09 DEL 20224		26/07 AL 05/08 DEL 20224	


CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDADES DE OBRA				PRECIO UNITARIO	IMPORTE	OBSERVACIONES
			SEGUN PROYECTO	HASTA EST ANTERIOR	ESTA ESTIMACION	TOTAL ESTIMADO			
	POZO DE VISITA DE 0.60 A 1.20 MTS Y DE 2.20 MTS DE PROFUNDIDAD HECHO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:3 Y TERMINADO A PLANILLO MORTERO CEMENTO ARENA 1:3. ESCALON DE VARILLA LISA Y PLANILLA DE 10 CM DE ESP. DE CONCRETO FC-150 KG/CM2. INCLUYE: RELLENO, MATERIALES PUESTOS EN OBRA, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANOBRAS LOCALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.	PZA	7.00	0.00	2.00	2.00	\$ 8,735.86	\$ 17,471.72	
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA DE CONCRETO PARA POZO DE VISITA JUNTEADO CON CEMENTO- ARENA 1:5. FABRICACION E INSTALACION. INCLUYE: MATERIALES PUESTOS EN OBRA, ACARREOS LOCALES, MANOBRAS LOCALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	23.00	0.00	0.00	0.00	\$ 1,595.16	\$ 0.00	
						TOT. HOJA 7	\$ 17,471.72		

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO



SANTA MARIA  
DUE. ADMON. ALFREDO MOISES CARLOS PEREZ

PRESIDENTE



PROFR. JOSE MANUEL GONZALEZ DORADO  
SANTA MARIA DE LA PAZ, ZAC.

EMPRESA

Ostolic P.B

MA. OSTOLIA RODRIGUEZ BENITEZ

# MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE LA PAZ, ZAC.

HOJA: 8 DE: 8  
FECHA: 06 AGOSTO 2024

## E S T I M A C I O N

CONTRATISTA		CONTRATACION	
MA. OSTOLIA RODRIGUEZ BENITEZ		NOMBRE DE LA OBRA	
DOMICILIO		"CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE HACIA EL FRACCIONAMIENTO LA PALMITA, SANTA MARIA DE LA PAZ, ZAC."	
CARR. FEDERAL GDL-ZAC KM 5, No. 23, LA VILLITA, TEPECHITLAN, ZAC.		UBICACION	
REG. FEDERAL DE CONTRIBUYENTES		CONTRATO	
ROB0810221G57	FONDO III 2024	O20	
PERIODO DE EJECUCION AUT.		PERIODO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS	
22/07 AL 06/09 DEL 20224		26/07 AL 05/08 DEL 20224	
UNIDAD		PRECIO UNITARIO	
CONCEPTO		IMPORTE	
ALBANILERIA		OBSERVACIONES	

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDADES DE OBRA			POR EJECUTAR	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	OBSERVACIONES
			SEGUN PROYECTO	HASTA EST. ANTERIOR	ESTA ESTIMACION				
	CONSTRUCCION DE 2 COLUMNAS DE 2.5 MTS. CIRCULAR 35 CMS. DE DIAMETRO A BASE DE CONCRETO DE FC= 200 KG/CM <sup>2</sup> , REFORZADA CON 4 VARILLAS DEL # 4 Y TRIBOS DEL # 2 @ 20 CMS ARMADO CON INCLUIVE: EXCAVACION A MANO, ZAPATRA, CIMBRA, ACABADO COMUN, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.	MIL	5.00	0.00	0.00	5.00	\$ 1,263.35	\$ 0.00	
	EXCAVACION A MANO PARA MURO DE MAMPOSTERIA EN ARROYO, PARA BASE DE TUBO MATERIAL TIPO "B" DE 0.00 A 1.00 M. DE PROFUNDIDAD EN AREA DE TUBERIA PRINCIPAL INCLUIVE: AFINE DE FONDO Y TALUDES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.	M3	18.04	0.00	18.04	0.00	\$ 280.53	\$ 5,060.84	
	MURO DE MAMPOSTERIA EN ARROYO A BASE DE PIEDRA DE LA REGION, 35 CMS DE ANCHO, ASENTADA CON MORTERA CEMENTO-ARENA 1:5. INCLUIVE: ACARREO DE MATERIALES A UNA DISTANCIA DE HASTA 50 MTS. DE PERDICIOS, MANO DE OBRA, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.	M3	32.14	0.00	0.00	32.14	\$ 3,080.59	\$ 0.00	
	ENCOFRADO DE TUBERIA 35 X 30 CMS. A BASE DE CONCRETO DE FC= 150KG/CM <sup>2</sup> , REFORZADA CON MALLA HEXAGONAL INCLUIVE: ACARREO DE MATERIAL A MANO A UNA DISTANCIA DE HASTA 50 MTS CIMBRA, ACABADO COMUN, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.	M2	323.43	0.00	0.00	323.43	\$ 403.47	\$ 0.00	
	LOSAS DE CONCRETO HIDRAULICO FC= 200 KG/CM <sup>2</sup> , A. M. 1/2, GRAVA DE RIO, 15 CM DE ESPESOR INCLUIVE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION	M2	139.45	0.00	0.00	139.45	\$ 513.09	\$ 0.00	
			TOTAL HOJAS				\$	\$ 307,007.72	
			IVA				\$	\$ 49,121.24	
			TOTAL				\$	\$ 356,128.96	

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO

PRESIDENTE

EMPRESA

Ostolic P.B

H.C. ADMON: ALFREDO MOISES CARLOS DE LA PAZ, ZAC.

PROFR. JOSE MANUEL GONZALEZ DORADO SANTA MARIA DE LA PAZ, ZAC.

MA. OSTOLIA RODRIGUEZ BENITEZ



**MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE LA PAZ ZACATECAS**  
DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL  
**CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (C.L.C.) / ORDEN DE PAGO**

No. de C.L.C./ORDEN DE PAGO: 042  
Fecha: 06/08/2024  
NOMBRE DEL SOLICITANTE: LIC. ADMON. ALFREDO MOISES CARLOS PEREZ  
CARGO SOLICITANTE: DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL  
FIRMA DEL SOLICITANTE:  
No. Cuenta: 0483007192  
Código Interurbano: 0129770483007192  
M.C. de la Persona Física o Moral: R080810211637

DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL  
DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL  
4- FONDO III  
SUB-PROGRAMA (RAMO, FONDO O PROGRAMA): 402 DRENAJE Y LETRINAS

No.	FUENTE DE FINANCIAMIENTO		CLAVE PRESUPUESTARIA		OBJETO DE GASTO		No. DE COMPROBANTE	FOLIO FISCAL DEL CTDI	FECHA DE COMPROBANTE / CTDI	NOMBRE DEL PROVEEDOR, CONTRATISTA O BENEFICIARIO	IMPORTE A PAGAR	OBSERVACIONES
	CLAVE	NOMBRE	CLAVE	NOMBRE	PARTIDA	TIPO DE GASTO						
2	FONDO III 2024		402002	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE HACIA EL FRACCIONAMIENTO LA PALMITA, SANTA MARIA DE LA PAZ, ZAC.	402141	2	RP70	RP70	06/08/2024	MA. OSTOLIA RODRIGUEZ BENITEZ	\$356,128.95	TRECENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CIENTO VENTIOCHO PESOS 96/100 M/N

LIC. ADMON. ALFREDO MOISES CARLOS PEREZ  
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

LIC. C. CHRISTIAN LOPEZ PINEDA  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JOSÉ MANUEL GONZÁLEZ DORADO  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. LETICIA CARRERO RAMOS  
 SINDICA MUNICIPAL

DELEGADO MUNICIPAL  
 DELEGADO MUNICIPAL  
 DELEGADO MUNICIPAL

DELEGADO MUNICIPAL  
 DELEGADO MUNICIPAL  
 DELEGADO MUNICIPAL

\*Documento formulado por la Auditoría Superior del Estado con fundamento en los artículos 4 fracción III, 43 y 67 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, 13 de la Ley de Disciplina de las Entidades Federativas y los Municipios, 29 y 39-A del Código Fiscal de la Federación, 86 fracción II y párrafo quinto de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, 31 fracción XI de la Ley de Disciplina Financiera y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Zacatecas y sus Municipios, 29 fracciones I, IV, VI, X y XXIII de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Zacatecas, 80 fracción III, 84 fracción II, 103 fracción XI, 211 y 212 de la Ley Orgánica del Municipio del Estado de Zacatecas.



I - Factura - VERSIÓN 4.0

RP 70
No. de serie del CSD del emisor
00001000000701261951
Fecha y Hora de emisión
2024-08-06T07:46:08
Folio Fiscal
3C9790EE-53FA-11EF-8791-00155D014009

Lugar de expedición: 99750

Emisor

RFC: ROBO810221G57
Razón Social: MA. OSTOLIA RODRIGUEZ BENITEZ
Regimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Table with 3 columns: Fecha y hora de certificación, No. de serie del CSD del SAT, Forma de Pago. Values: 2024-08-06T07:46:09, 00001000000708361114, 03 - Transferencia electrónica de fondos

Receptor

RFC: MSM050101IK2
Razón Social: MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE LA PAZ ZACATECAS
Uso de CFDI: I01 - Construcciones
Regimen Fiscal Receptor: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Domicilio Fiscal Receptor: 99820

Main invoice table with columns: Cantidad, Clave Unidad, Descripción, Valor Unitario, Importe. Row 1: 1.000000, E48 - Unidad de servicio, PAGO DE ESTIMACION 2 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE HACIA EL FRACCIONAMIENTO LA PALMITA, SANTA MARIA DE LA PAZ, ZAC. 307,007.720000, 307,007.720000

TOTAL EN LETRA:
TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CIENTO VEINTIOCHO PESOS 96/100 MXN

Summary table with columns: Subtotal, IVAT 0.160000, Total. Values: 307,007.72 MXN, 49,121.235200 MXN, 356,128.96 MXN

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Condiciones de Pago:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

Long alphanumeric string representing the digital certificate chain.

Sello digital del emisor

Long alphanumeric string representing the issuer's digital seal.

Sello digital del SAT

Long alphanumeric string representing the SAT's digital seal.





BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.  
RFC: BMN-930209-927

## Reporte de Transferencias SPEI

06/08/2024 14:31

Cuenta/ CLABE Ordenante	1256683809
Nombre del Ordenante	MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE LA PAZ ZACATECAS
RFC o CURP del Ordenante	MSM050101IK2
Moneda	MXP
ID Tercero	OSTOLIA
Nombre del Beneficiario	MA OSTOLIA RODRIGUEZ BENITEZ
Cuenta/CLABE/Celular	012957004830097692
RFC Beneficiario	ROBO810221GS7
Banco Destino	BBVA MEXICO
Importe a Transferir	\$356,128.96
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	06/08/2024
Número de Referencia	060824
Propósito de la Transferencia	CONTRUCC DE RED DE DRENAJE FRACC LA PALM
Clave de Rastreo	8846APR2202408063272099451
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	\$5.00
IVA Comisión	\$0.80
Capturó	CHRISTIAN LOPEZ PINEDA
Fecha Captura	06/08/2024 14:29:15 p. m.
Ejecutó	CHRISTIAN LOPEZ PINEDA
Fecha de Ejecución	06/08/2024 14:31:27 p. m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
Excepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

**Nota:** Si su operación es en línea, el comprobante electrónico de pago (CEP) estará disponible en 5 minutos a partir de su aplicación, en caso de ser operación programada o recurrente, favor de revisar en la fecha de aplicación de la operación el resultado de la misma e imprimir su comprobante definitivo.  
La ruta para descargar el comprobante es: Consultas > Comprobante Electrónico de Pagos SPEI / SPID.

Operación realizada a través de los equipos de cómputo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.  
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:  
México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 - Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783



Usr: supervisor  
Rep: rptPoliza

**MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DE LA PAZ  
ESTADO DE ZACATECAS**

Póliza: C00959 Del 06/08/2024

Fecha y hora de Impresión | 05/sep/2024 10:48 a.m.  
Página | 1

Concepto: RP 70 - Obra Pública : 402002 - CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE HACIA EL FRACCIONAMIENTO LA PALMITA S.  
GP Folio: 183

Beneficiario: **MA. OSTOLIA RODRIGUEZ BENITEZ**

**Folio / Cheque :  
TRANSFERENCIA**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-511-402002-410-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y	\$356,128.96		FF:511, GP Folio: 183
0002	8260-511-402002-410-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y		\$356,128.96	FF:511, GP Folio: 183
0003	2113-000242	MA. OSTOLIA RODRIGUEZ	\$356,128.96		FF:511, GP Folio: 183
0004	1112-01-0096	1256683809 FIII 2024		\$356,128.96	FF:511, GP Folio: 183
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<u>712,257.92</u>	<u>712,257.92</u>	

Elaboró: supervisor



Usr: supervisor  
Rep: rptPoliza

**MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DE LA PAZ**  
**ESTADO DE ZACATECAS**

Póliza: P01177 Del 06/08/2024

Fecha y hora de Impresión | 05/sep/2024 10:48 a.m.  
Página | 1

Concepto: RP 70 - Obra Pública : 402002 - CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE HACIA EL FRACCIONAMIENTO LA PALMITA S.  
GD Folio: 190

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-511-402002-410-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y	\$356,128.96		FF:511, GD Folio: 190
0002	8240-511-402002-410-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y		\$356,128.96	FF:511, GD Folio: 190
0003	1235-4-6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y	\$356,128.96		FF:511, GD Folio: 190
0004	2113-000242	MA. OSTOLIA RODRIGUEZ		\$356,128.96	FF:511, GD Folio: 190
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<u>712,257.92</u>	<u>712,257.92</u>	

Elaboró: supervisor

# MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE LA PAZ, ZAC.



MUNICIPIO: SANTA MARIA DE LA PAZ, ZAC.  
 "CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE HACIA EL FRACCIONAMIENTO LA PALMITA, SANTA MARIA DE LA PAZ, ZAC."

RESUMEN DE ESTIMACION  
 ESTIMACION NO. 3 (TRES Y FINIQUITO) FECHA 05 SEPTIEMBRE 2024  
 PERIODO: 06/08 AL 05/09 DEL 2024  
 MONTO CONTRATADO \$954,120.52

MONTOS	
IMPORTE DE ESTIMACION	\$396,033.20
I.V.A.	\$63,365.31
SUBTOTAL	\$0.00
AMORTIZACION	\$0.00
DEDUCTIVA DEL 5% AL MILLAR	\$0.00
TOTAL:	\$459,398.51

AMORTIZACION DEL ANTICIPO			
ANTICIPO 30 %	IMPORTE	I.V.A. (16 %)	TOTAL
	\$0.00	0.00	\$0.00

MONTOS	
PRESUPUESTO BASE	\$954,120.52
ESTA ESTIMACION	\$459,398.51
ACUMULADO ANTERIOR	\$494,722.01
ACUMULADO ACTUAL	\$954,120.52
SALDO POR EJERCER	\$0.00

IMPORTE NETO A RECIBIR:	
\$459,398.51	
IMPORTE A PAGAR CON LETRA:	
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL TRECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 51/100MN	

IMPORTE QUE DEBE APARECER EN FACTURA CON NUMERO:	
\$459,398.51	
IMPORTE QUE DEBE APARECER EN FACTURA CON LETRA:	
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL TRECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 51/100MN	




ENCARGADO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO  
 SANTA MARIA DE LA PAZ, ZAC.  
 LIC-ADMON. ALFREDO MOISES CARLOS PEREZ

PRESIDENTE  
 PROFR. JOSE MANUEL GONZALEZ BORADO

EMPRESA  
 OSTOLIA R.B.  
 MA. OSTOLIA RODRIGUEZ BENITEZ

# MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE LA PAZ, ZAC.



RESUMEN DE ESTIMACION	
ESTIMACION 3 (TRES Y FINIQUITO)	FECHA 05 SEPTIEMBRE 2024
PERIODO DEL:	06/08 AL 05/09 DEL 2024
MONTO CONTRATADO	\$954,120.52

PROGRAMA: FONDO III 2024
MUNICIPIO: SANTA MARIA DE LA PAZ, ZAC.
CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE HACIA EL FRACCIONAMIENTO LA PALMITA, SANTA MARIA DE LA PAZ, ZAC.

CLAVE (CODIGO)	CONCEPTOS CONTENIDOS	IMPORTE
	TOTAL HOJA 1	2,939.52
	TOTAL HOJA 2	0.00
	TOTAL HOJA 3	0.00
	TOTAL HOJA 4	0.00
	TOTAL HOJA 5	1,886.57
	TOTAL HOJA 6	3,469.23
	TOTAL HOJA 7	80,368.08
	TOTAL HOJA 8	307,369.81
	<b>IMPORTE</b>	<b>396,033.20</b>
	IVA 16%	63,365.31
	<b>SUB TOTAL</b>	<b>459,398.51</b>
	MENOS 5/1000	0.00
	<b>MENOS AMORTIZACION</b>	<b>0.00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>459,398.51</b>

NOTAS	
RESUMEN	
ANTICIPO OTORGADO	\$0.00
ANTICIPO AMORTIZADO A LA FECHA	\$0.00
ANTICIPO AMORTIZADO EN ESTA ESTIMACION	\$0.00
SALDO POR AMORTIZAR	\$0.00
<b>OBRA EJECUTADA</b>	<b>\$954,120.52</b>
ESTIMADO A LA FECHA	\$494,722.01
ESTA ESTIMACION	\$459,398.51
<b>SALDO POR EJERCER</b>	<b>\$0.00</b>
<b>AJUSTE DE COSTOS</b>	<b>\$0.00</b>
ESTA ESTIMACION	\$0.00
TRAMITADOS A LA FECHA	\$0.00

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO

PROFR. JOSE MANUEL GONZALEZ DORADO


PRESIDENTE

EMPRESA

MA. OSTOLIA RODRIGUEZ BENITEZ

OS 10116 R.B.

SANIC. ADMON. ALEREDO MOISES CARLOS PEREZ DE LA PAZ, ZAC.



# MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE LA PAZ, ZAC.

HOJA: 1 DE: 8  
 FECHA: 05 SEPTIEMBRE 2024

## ESTIMACION

CONTRATISTA		NOMBRE DE LA OBRA		ESTIMACION	
MA. OSTOLIA RODRIGUEZ BENITEZ		"CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE HACIA EL FRACCIONAMIENTO LA PALMITA, SANTA MARIA DE LA PAZ, ZAC."		NUMERO	3 (TRES Y FINIQUITO)
DOMICILIO		UBICACIÓN		MONTO DE ESTIMACION	459,398.51
CARR. FEDERAL GDL-ZAC KM 5, No. 23, LA VILLITA, TEPECHITLAN, ZAC.		SANTA MARIA DE LA PAZ, ZAC.		ESTIMADO ANTERIOR	494,722.01
REG. FEDERAL DE CONTRIBUYENTES		CONTRATO		TOTAL ESTIMADO	954,120.52
ROBO810221G57	FONDO III 2024	O20		MONTO DEL CONTRATO	954,120.52
PERIODO DE EJECUCION AUT.		22/07 AL 06/09 DEL 20224		SALDO DEL CONTRATO	0.00
PERIODO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS		06/08 AL 05/09 DEL 20224			

### PRELIMINARES

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDADES DE OBRA				PRECIO UNITARIO	IMPORTE	OBSERVACIONES
			SEGUN PROYECTO	HASTA EST. ANTERIOR	ESTA ESTIMACION	TOTAL ESTIMADO			

### PRELIMINARES

	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LETRERO ALUSIVO A LA OBRA DE 2.00 X 1.20 MTS. A BASE DE PTR DE 2"X2" Y LAMINA LISA CAL. 28, INCLUYE PINTURA DE ACEITE, PARA TODA LA ESTRUCTURA METALICA, ROTULACION DE LEYENDA Y OGIOTIFOS OFICIALES.	PZA	1.00	0.00	1.00	1.00	\$ 2,939.52	\$ 2,939.52	
	LIMPIEZA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO PARA CEPA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIA Y BANCO DE NIVEL, INCLUYE ESTACADO, ENCALADO, TRABAJOS TOPOGRAFICOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	1,852.70	1,852.70	0.00	0.00	\$ 7.18	\$ 0.00	
							TOT. HOJA 1	\$ 2,939.52	


ENCARGADO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO  
 LIC. ADMON. ALFREDO MOISES CARLOS PEREZ

PRESIDENTE  
 PROF. JOSE MANUEL GONZALEZ BARRADO

EMPRESA  
 MA. OSTOLIA RODRIGUEZ BENITEZ

# MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE LA PAZ, ZAC.

HOJA: 2 DE: 8  
FECHA: 05 SEPTIEMBRE 2024



## ESTIMACION

CONTRATISTA	NOMBRE DE LA OBRA	ESTIMACION	
		NUMERO	3 (TRES Y FINIQUITO)
MA. OSTOLIA RODRIGUEZ BENITEZ	"CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE HACIA EL FRACCIONAMIENTO LA PALMITA, SANTA MARIA DE LA PAZ, ZAC."	MONTO DE ESTIMACION	459,398.51
DOMICILIO	UBICACIÓN	ESTIMADO ANTERIOR	494,722.01
CARR. FEDERAL GDL-ZAC KM 5, No. 23, LA VILLITA, TEPECHITLAN, ZAC.	CABECERA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE LA PAZ, ZAC."	TOTAL ESTIMADO	954,120.52
REG. FEDERAL DE CONTRIBUYENTES	CONTRATO OZO	MONTO DEL CONTRATO	954,120.52
ROB0810221GS7	FONDO III 2024	SALDO DEL CONTRATO	0.00
	PERIODO DE EJECUCION AUT.	PERIODO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS	06/08 AL 05/09 DEL 20224
	22/07 AL 06/09 DEL 20224		

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDADES DE OBRA				PRECIO UNITARIO	IMPORTE	OBSERVACIONES
			SEGUN PROYECTO	HASTA EST. ANTERIOR	ESTA ESTIMACION	TOTAL ESTIMADO			
	DEMOLICION DE LOSA DE CONCRETO EXISTENTE CON MEDIOS MECANICOS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M3	19.45	19.45	0.00	19.45	\$ 149.15	\$ 0.00	

### EXCAVACIONES

	EXCAVACIÓN CON MEDIOS MECANICOS EN MATERIAL TIPO "B" DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD EN AREA DE TUBERIA PRINCIPAL INCLUYE: AFINE DE FONDO Y TALUDES; MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.	M3	89.60	89.60	0.00	89.60	\$ 82.31	\$ 0.00
							TOT. HOJA 2	\$ 0.00

ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO

SANTA MARIA

LIC. ADMON. ALFREDO MOISES CARLOS PEREZ

PRESIDENTE


PROFR. JOSE MANUEL GONZALEZ GORADO

SANTA MARIA DE LA PAZ, ZAC.

EMPRESA

OSTOLIA R-B  
MA. OSTOLIA RODRIGUEZ BENITEZ





**MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE LA PAZ, ZAC.**

HOJA: 3

DE: 8

FECHA: 05 SEPTIEMBRE 2024

**E S T I M A C I O N**

CONTRATISTA		NOMBRE DE LA OBRA				ESTIMACION	
M.A. OSTOLIA RODRIGUEZ BENITEZ		"CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE HACIA EL FRACCIONAMIENTO LA PALMITA, SANTA MARIA DE LA PAZ, ZAC."				NUMERO	3 (TRES Y FINIQUITO)
DOMICILIO		UBICACIÓN				MONTO DE ESTIMACION	
CARR. FEDERAL GDL-ZAC KM 5, No. 23, LA VILLITA, TEPECHITLAN, ZAC.		SANTA MARIA DE LA PAZ, ZAC.				ESTIMADO ANTERIOR	
REG. FEDERAL DE CONTRIBUYENTES		FONDO III 2024				TOTAL ESTIMADO	
ROBO810221GS7		O20				MONTO DEL CONTRATO	
PERIODO DE EJECUCION AUT.		22/07 AL 05/09 DEL 20224				SALDO DEL CONTRATO	
						PERIODO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS	
						06/08 AL 05/09 DEL 20224	

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDADES DE OBRA			PRECIO UNITARIO	IMPORTE	OBSERVACIONES	
			SEGUN PROYECTO	HASTA EST. ANTERIOR	ESTA ESTIMACION				TOTAL ESTIMADO
	EXCAVACION CON MEDIOS MECANICOS EN MATERIAL TIPO "C" DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD EN AREA DE TUBERIA PRINCIPAL INCLUYE: AFINE DE FONDO Y TALUDES, A EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.	M3	553.16	553.16	0.00	553.16	0.00	\$ 258.09	\$ 0.00

**RELLENOS Y ACARREOS**

	CAMA DE ARENA DE 10 CM DE ESPESOR PARA APOYO DE TUBERIA PRINCIPAL, MATERIAL PRODUCTO DE BANCO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS, DESPERDICIOS, COMPACTACION CON BALARINA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	32.99	32.99	0.00	32.99	0.00	\$ 783.37	\$ 0.00
						TOT. HOJA 3		\$ 0.00	

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO

PRESIDENTE

EMPRESA


SANTA MARIA

Ostolia R.B

DIC. ADMON. ALFREDO MOISES CARLOS PEREZ

PROFR. JOSE MANUEL GONZALEZ OSRADO

MA. OSTOLIA RODRIGUEZ BENITEZ



# MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE LA PAZ, ZAC.

HOJA: 4 DE: 8  
FECHA: 05 SEPTIEMBRE 2024

## ESTIMACION

CONTRATISTA		NOMBRE DE LA OBRA		ESTIMACION	
MA. OSTOLIA RODRIGUEZ BENITEZ		"CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE HACIA EL FRACCIONAMIENTO LA PALMITA, SANTA MARIA DE LA PAZ, ZAC."		NUMERO	3 (TRES Y FINIQUITO)
DOMICILIO		UBICACIÓN		MONTO DE ESTIMACION	459,398.51
CARR. FEDERAL GDL-ZAC KM 5, No. 23, LA VILLITA, TEPECHITLAN, ZAC.		SANTA MARIA DE LA PAZ, ZAC.		ESTIMADO ANTERIOR	494,722.01
REG FEDERAL DE CONTRIBUYENTES		CONTRATO		TOTAL ESTIMADO	954,120.52
ROBO810221G57		PROGRAMA FONDO III 2024		MONTO DEL CONTRATO	954,120.52
		PERIODO DE EJECUCION AUT.		SALDO DEL CONTRATO	0.00
		22/07 AL 06/09 DEL 20224		PERIODO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS	06/08 AL 05/09 DEL 20224

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDADES DE OBRA			PRECIO UNITARIO	IMPORTE	OBSERVACIONES
			SEGUN PROYECTO	PROYECTO ANTERIOR	ESTA ESTIMACION			
M3	CAMA DE ARENA DE 10 CM DE ESPESOR PARA APOYO DE TUBERIA PRINCIPAL MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA ACARREOS, DESPERDICIOS, COMPACTACION CON BALLARINA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	15.36	15.36	0.00	15.36	\$ 288.42	\$ 0.00
M3	ACOSTILLADO DE TUBO CON MATERIAL FINO CUBRIENDO EL TUBO HASTA 10 CM ARRIBA DE LOMO. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS, DESPERDICIOS, COMPACTACION CON BALLARINA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	85.48	85.48	0.00	85.48	\$ 481.53	\$ 0.00
M3	RELLENEN ZANJA DE TUBERIA PRINCIPAL A VOLTEO CON MATERIAL SELECCIONADO PRODUCTO DE LA EXCAVACION. INCLUYE: SELECCION DE MATERIAL.	M3	459.23	459.23	0.00	459.23	\$ 37.04	\$ 0.00
			TOT. HOJA 4				\$ 0.00	\$ 0.00

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO


SANTA MARIA DE LA PAZ, ZAC.  
LIC. ADMON. ALFREDO MOISES CARLOS PEREZ

PRESIDENTE

PROFR. JOSE MANUEL GONZALEZ DORADO  
SANTA MARIA DE LA PAZ, ZAC.

EMPRESA

OSTOLIA R.B  
MA. OSTOLIA RODRIGUEZ BENITEZ



# MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE LA PAZ, ZAC.

## ESTIMACION


HOJA: 5 DE: 8  
FECHA: 05 SEPTIEMBRE 2024

CONTRATISTA		NOMBRE DE LA OBRA				ESTIMACION			
MA. OSTOLIA RODRIGUEZ BENITEZ		"CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE HACIA EL FRACCIONAMIENTO LA PALMITA, SANTA MARIA DE LA PAZ, ZAC."				NUMERO	3 (TRES Y FINIQUITO)		
DOMICILIO		UBICACIÓN				MONTO DE ESTIMACION			
CARR. FEDERAL GDL-ZAC KM 5, No. 23, LA VILLITA, TEPECHITLAN, ZAC.		SANTA MARIA DE LA PAZ, ZAC.				ESTIMADO ANTERIOR			
REG. FEDERAL DE CONTRIBUYENTES		CONTRATO				TOTAL ESTIMADO			
ROB0810221GS7		FONDO III 2024				MONTO DEL CONTRATO			
PERIODO DE EJECUCION AUT.		22/07 AL 06/09 DEL 20224				SALDO DEL CONTRATO			
PERIODO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS		06/08 AL 05/09 DEL 20224				0.00			
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDADES DE OBRA			PRECIO UNITARIO	IMPORTE	OBSERVACIONES	
			SEGUN PROYECTO	HASTA EST. ANTERIOR	ESTA ESTIMACION				TOTAL ESTIMADO
	ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION EN CAMION DE VOLTEO HACIA TIRADERO. HASTA UNA DISTANCIA DE 10.00 KM, CARGADO CON MAQUINA. INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	M3	203.37	203.37	0.00	203.37	0.00	\$ 154.34	\$ 0.00
<b>TUBERIA</b>									
	INSTALACION DE TUBERIA PRINCIPAL DE PVC SERIE 20 DE 25 CM DE DIAMETRO CON JUNTA HERMETICA. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES PUESTOS EN OBRA, MANIOBRAS LOCALES, BAJA DE TUBERIAS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	ML	899.95	825.72	74.2340	899.95	0.00	\$ 25.41	\$ 1,886.57
						TOT. HOJA 5		\$ 1,886.57	

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO  
  
 LIC. ADMÓN. ALFREDO MOISES  
 SANTA CARLOS PEREZ  
 DE LA PAZ, ZAC.

PRESIDENCIA MUNICIPAL  
  
 PRESIDENTE  
 SAM. PROF. JOSÉ MANUEL GONZÁLEZ DORADO  
 SANTA MARIA DE LA PAZ, ZAC.

EMPRESA  
 Ostolic R. B  
 MA. OSTOLIA RODRIGUEZ BENITEZ



# MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE LA PAZ, ZAC.

HOJA: 6 DE: 8  
FECHA: 05 SEPTIEMBRE 2024

## ESTIMACION

CONTRATISTA	NOMBRE DE LA OBRA	ESTIMACION
MA. OSTOLIA RODRIGUEZ BENITEZ	"CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE HACIA EL FRACCIONAMIENTO LA PALMITA, SANTA MARIA DE LA PAZ, ZAC."	3 (TRES Y FINIQUITO)
DOMICILIO	UBICACIÓN	MONTO DE ESTIMACION 459,398.51
CARR. FEDERAL GDL-ZAC KM 5, No. 23, LA VILLITA, TEPECHITLAN, ZAC.	SANTA MARIA DE LA PAZ, ZAC.	ESTIMADO ANTERIOR 494,722.01
REG. FEDERAL DE CONTRIBUYENTES ROBO810221GS7	CONTRATO PROGRAMA FONDO III 2024 PERIODO DE EJECUCION AUT. 22/07 AL 06/09 DEL 20224	TOTAL ESTIMADO 954,120.52
	O20	MONTO DEL CONTRATO 954,120.52
	PERIODO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS 06/08 AL 05/09 DEL 20224	SALDO DEL CONTRATO 0.00

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDADES DE OBRA			PRECIO UNITARIO	IMPORTE	OBSERVACIONES
			HASTA EST. ANTERIOR	ESTA ESTIMACION	TOTAL ESTIMADO			

	INSTALACION DE TUBERIA DE ACERO CEDULA 40, INCLUYE: MATERIALES PUESTOS EN OBRA, MANOBRAS LOCALES, BAJA DE TUBERIAS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	13.38	0.00	13.38	0.00	\$ 259.28	\$ 3,469.23
--	---	----	-------	------	-------	------	-----------	-------------

### POZOS DE VISITA

	POZO DE VISITA DE 0.80 A 1.20 MTS Y DE 1.20 MTS DE PROFUNDIDAD HECHO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:5 Y TERMINADO APLANILLADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3 Y PLANTILLA DE 10 CM DE ESP. DE CONCRETO FC-150 KG/CM2, INCLUYE: RELLENO, MATERIALES PUESTOS EN OBRA, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANOBRAS LOCALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.	PZA	16.00	16.00	16.00	0.00	\$ 6,049.15	\$ 0.00
							TOT. HOJA 6	\$ 3,469.23

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO  
 LIC. ADMON. ALFREDO MOISES  
 SANTA MARIA DE LA PAZ, ZAC.



PRESIDENTE  
 PROF. JOSE MANUEL GONZALEZ DORADO

EMPRESA  
 Ostolia R.B  
 MA. OSTOLIA RODRIGUEZ BENITEZ

# MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE LA PAZ, ZAC.

Hoja: 7 DE: 8  
 Fecha: 05 SEPTIEMBRE 2024

## ESTIMACION

CONTRATISTA		NOMBRE DE LA OBRA		ESTIMACION	
MA. OSTOLIA RODRIGUEZ BENITEZ		"CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE HACIA EL FRACCIONAMIENTO LA PALMITA, SANTA MARIA DE LA PAZ, ZAC."		NUMERO	3 (TRES Y FINIQUITO)
DOMICILIO		UBICACIÓN		MONTO DE ESTIMACION	459,398.51
CARR. FEDERAL GDL-ZAC KM 5, No. 23, LA VILLITA, TEPECHITLAN, ZAC.		SANTA MARIA DE LA PAZ, ZAC.		ESTIMADO ANTERIOR	494,722.01
REG. FEDERAL DE CONTRIBUYENTES		CONTRATO		TOTAL ESTIMADO	954,120.52
ROBO810221GS7		FONDO III 2024		MONTO DEL CONTRATO	954,120.52
		PERIODO DE EJECUCION AUT.		SALDO DEL CONTRATO	0.00
		22/07 AL 06/09 DEL 20224		PERIODO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS	06/08 AL 05/09 DEL 20224

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDADES DE OBRA				POR EJECUTAR	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	OBSERVACIONES
			SEGUN PROYECTO	HASTA EST. ANTERIOR	ESTA ESTIMACION	TOTAL ESTIMADO				
	POZO DE VISITA DE 0.60 A 1.20 MTS Y DE 2.20 MTS DE PROFUNDIDAD HECHO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:5 Y TERMINADO A PLANILLADO MORTERO CEMENTO ARENA 1:3. ESCALON DE VARILLA LISA Y PLANTILLA DE 10 CM. DE ESP. DE CONCRETO FC=150 KG/CM2, INCLUYE: RELLENO, MATERIALES PUESTOS EN OBRA, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANIOBRAS LOCALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.	PZA	7.00	2.00	5.00	7.00	0.00	\$ 8,735.86	\$ 43,679.31	
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA DE CONCRETO PARA POZO DE VISITA JUNTEADO CON CEMENTO- ARENA 1:5, FABRICACION E INSTALACION, INCLUYE: MATERIALES PUESTOS EN OBRA, ACARREOS LOCALES, MANIOBRAS LOCALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	23.00	0.00	23.00	23.00	0.00	\$ 1,595.16	\$ 36,688.77	
								TOT. HOJA 7	\$ 80,368.08	

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO  
 SANTA MARIA DE LA PAZ, ZAC.  
 D. BICIJADMON, ALFREDO MOISES CARLOS PEREZ

PRESIDENTE  
 PROPR. JOSE MANUEL GONZALEZ DORADO  
 SANTA MARIA DE LA PAZ, ZAC.

EMPRESA  
 Ostolia P.B.  
 MA. OSTOLIA RODRIGUEZ BENITEZ

# MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE LA PAZ, ZAC.

HOJA: 8 DE: 8  
FECHA: 05 SEPTIEMBRE 2024

## ESTIMACION

CONTRATISTA		NOMBRE DE LA OBRA		CONTRATO	
MA. OSTOLIA RODRIGUEZ BENITEZ		"CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE HACIA EL FRACCIONAMIENTO LA PALMITA, SANTA MARIA DE LA PAZ, ZAC."		3 (TRES Y FINIQUITO)	
DOMICILIO		UBICACION		MONTO DE ESTIMACION	
CARR. FEDERAL GDL-ZAC KM 5, No. 23, LA VILLITA, TEPECHITLAN, ZAC.		SANTA MARIA DE LA PAZ, ZAC.		459,398.51	
REG. FEDERAL DE CONTRIBUYENTES		FONDO III 2024		ESTIMADO ANTERIOR	
ROB0810221GS7		22/07 AL 06/09 DEL 20224		494,722.01	
CONCEPTO		PERIODO DE EJECUCION AUT.		TOTAL ESTIMADO	
ALBANILERIA		22/07 AL 06/09 DEL 20224		954,120.52	
		CANTIDADES DE OBRA		MONTO DEL CONTRATO	
		HASTA EST. ANTERIOR		954,120.52	
		SEGUN PROYECTO		SALDO DEL CONTRATO	
		UNIDAD		0.00	
		TOTAL ESTIMADO		PERIODO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS	
		POR EJECUTAR		06/08 AL 05/09 DEL 20224	
		PRECIO UNITARIO		IMPORTE	
		OBSERVACIONES			

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGUN PROYECTO	HASTA EST. ANTERIOR	ESTA ESTIMACION	TOTAL ESTIMADO	POR EJECUTAR	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	OBSERVACIONES
	CONSTRUCCION DE 2 COLUMNAS DE 2.5 MTS CIRCULAR 35 CMS. DE DIAMETRO A BASE DE CONCRETO DE FC= 200 KG/CM <sup>2</sup> . REFORZADA CON 4 VARILLAS DEL # 4 Y ENTIBOS DEL # 2 @ 20 CMS ARMADO CON. INCLUYE: EXCAVACION A MANO, ZAPATRA, CIBRA, ACABADO COMUN, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION	ML	5.00	0.00	5.00	5.00	0.00	\$ 1,263.35	\$ 6,316.77	
	EXCAVACION A MANO PARA MURO DE MAMPUESTERIA EN ARROYO, PARA. BASE DE TUBO MATERIAL TIPO "B" DE 0.00 A 1.00 M. DE PROFUNDIDAD EN AREA DE TUBERIA PRINCIPAL. INCLUYE: AFINE DE FONDO Y TALUDES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION	M3	18.04	18.04	0.00	18.04	0.00	\$ 280.53	\$ 0.00	
	MURO DE MAMPUESTERIA EN ARROYO A BASE DE PIEDRA DE LA REGION. 35 CMS DE ANCHO. ASENTADA CON MORTERA CEMENTO-ARENA 1:5. INCLUYE: ACARREO DE MATERIALES A UNA DISTANCIA DE HASTA 50 MTS. DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, MATERIALES, Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION	M3	32.14	0.00	32.14	32.14	-0.00	\$ 3,080.59	\$ 99,010.32	
	ENCORRADO DE TUBERIA 35 X 30 CMS. A BASE DE CONCRETO DE FC= 150KG/CM <sup>2</sup> . REFORZADA CON MALLA HEXAGONAL. INCLUYE: ACARREO DE MATERIAL A MANO A UNA DISTANCIA DE HASTA 50 MTS. CIBRA, ACABADO COMUN, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION	M2	323.43	0.00	323.43	323.43	0.00	\$ 403.47	\$ 130,492.85	
	LOSAS DE CONCRETO HIDRAULICO FC= 200 KG/CM <sup>2</sup> . A. M. 1 1/2 GRAVA DE RIO, 15 CM DE ESPESOR INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION	M2	139.45	0.00	139.45	139.45	0.00	\$ 513.09	\$ 71,549.87	
			TOTAL HOJAS 8		TOTAL HOJAS				\$ 307,369.81	
			IVA		TOTAL				\$ 63,365.31	
									\$ 459,398.51	

EMPRESA

Ostolia R.B

MA. OSTOLIA RODRIGUEZ BENITEZ

PROFR. JOSE MANUEL GONZALEZ DORADO

LIC. ADMON. ALFREDO MOISES CARLOS

SANTA MARIA DE LA PAZ, ZAC.

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO

PRESIDENTE





MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE LA PAZ ZACATECAS  
DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL  
CUESTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (C.L.C.) / ORDEN DE PAGO

No. de C.L.C./ORDEN DE PAGO: 045

Fecha: 05/09/2024

AREA SOICAJANTE:  
OPORTUNIDAD:  
PROGRAMA DE GOBIERNO:  
SUBPROGRAMA (PMAO, FONDO O PROGRAMA):

DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL  
DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL  
4-FONDO III  
402 DRENAJE Y VERTIDAS

NOMBRE DEL SOICAJANTE: LIC. ADMON. ALFREDO MOISES CARLOS PEREZ  
CARGO SOICAJANTE: DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL  
FIRMA DEL SOICAJANTE:  
FECHA DE SOLICITUD DE PAGO: 05/09/2024

Dirección del destino del pago:  
Banco:  
No. Cuenta:  
Cabe interbankaria:  
R / C. de la Persona Física o Moral:

BANCA  
CIB  
012577004830007492  
R03010211027

No.	FUENTE DE FINANCIAMIENTO		CLAVE PRESUPUESTARIA		OBJETO DE GASTO	TIPO DE GASTO	CONCEPTO DEL PAGO	No. DE COMPROBANTE	FOLIO REGAL DEL CFDI	FECHA DE COMPROBANTE / CFDI	NOMBRE DEL PROVEEDOR, CONTRATISTA O BENEFICIARIO	IMPORTE A PAGAR	OBSERVACIONES
	CLAVE	NOMBRE	CLAVE	NOMBRE									
3	3	FONDO III 2024	400002	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE HACIA EL FRACCIONAMIENTO LA PALMITA, SANTA MARIA DE LA PAZ, ZAC.	5441	2	PAGO DE ESTIMACION TRES Y FINICION DE LA OBRAS, CONSTRUCCION DE BDO DE DRENAJE HACIA EL FRACCIONAMIENTO LA PALMITA, SANTA MARIA DE LA PAZ, ZAC.	RP72	RP72	05/09/2024	MA. OTOLIA RODRIGUEZ BENITEZ	CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS \$54,398.51	

DEPARTAMENTO DE ECONOMIA  
SECRETARIA DE ECONOMIA  
SECRETARIA DE ECONOMIA

SECRETARIA DE ECONOMIA  
SECRETARIA DE ECONOMIA  
SECRETARIA DE ECONOMIA

SECRETARIA DE ECONOMIA  
SECRETARIA DE ECONOMIA  
SECRETARIA DE ECONOMIA

SECRETARIA DE ECONOMIA  
SECRETARIA DE ECONOMIA  
SECRETARIA DE ECONOMIA

SECRETARIA DE ECONOMIA  
SECRETARIA DE ECONOMIA  
SECRETARIA DE ECONOMIA

SANTA MARIA DE LA PAZ, ZACATECAS  
LIC. ADMON. ALFREDO MOISES CARLOS PEREZ  
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

SANTA MARIA DE LA PAZ, ZACATECAS  
LIC. ADMON. ALFREDO MOISES CARLOS PEREZ  
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

SANTA MARIA DE LA PAZ, ZACATECAS  
C. P. CHRISTIAN LOPEZ PINEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL

SANTA MARIA DE LA PAZ, ZACATECAS  
MTRO. JOSÉ MANUEL GONZALEZ DORADO  
PRESIDENTE MUNICIPAL

SANTA MARIA DE LA PAZ, ZACATECAS  
C. LETICIA CARRERO RAMOS  
SECRETARIA MUNICIPAL

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

Documento formulado por la Auditoría Superior del Estado con fundamento en los artículos 4 fracción XVI, 42, 43 y 67 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 13 de la Ley de Disciplina de las Entidades Federativas y los Municipios; 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación; 86 fracción II y párrafo quinto de la Ley del Impuesto Sobre la Renta; 32 fracción XVI de la Ley de Disciplina Financiera y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Zacatecas y sus Municipios; 29 fracciones II, IV, V, X y XVIII de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Zacatecas; 80 fracción VII, 84 fracción II, 103 fracción IV, 211 y 212 de la Ley Orgánica del Municipio del Estado de Zacatecas.

C.C.F. Oficina Interna de Control

I - Factura - VERSIÓN 4.0

RP 72  
No. de serie del CSD del emisor  
00001000000701261981  
Fecha y Hora de emisión  
2024-09-05T20:56:36  
Folio Fiscal  
A22DD28B-6BFB-11EF-92A6-00155D012007

Emisor

RFC: ROBO810221GS7  
Razón Social: MA. OSTOLIA RODRIGUEZ BENITEZ  
Regimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Lugar de expedición: 99750

Fecha y hora de certificación

No. de serie del CSD del SAT

Forma de Pago

2024-09-05T20:56:37

00001000000708361114

03 - Transferencia electrónica de fondos

Receptor

RFC: MSM050101IK2  
Razón Social: MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE LA PAZ ZACATECAS  
Uso de CFDI: I01 - Construcciones

Regimen Fiscal Receptor: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos  
Domicilio Fiscal Receptor: 99820

Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
1.000000	E48 - Unidad de servicio	PAGO DE ESTIMACION 3 (TRES Y FINIQUITO) DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE HACIA EL FRACCIONAMIENTO LA PALMITA, SANTA MARIA DE LA PAZ, ZAC. ClaveProdServ - 80111618 - Servicios temporales de construcción Objeto Imp: 02 - Si objeto de impuesto No. ID: Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$396,033.200000 Tasa - 0.160000 Importe - \$63,365.312000	396,033.200000	396,033.200000

TOTAL EN LETRA:  
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 51/100 MXN

Subtotal	396,033.20 MXN
IVAT 0.160000	63,365.312000 MXN
Total	459,398.51 MXN

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición  
Condiciones de Pago:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|A22DD28B-6BFB-11EF-92A6-00155D012007|2024-09-05T20:56:37|TBN040609RKA|VGyFwu3EICcnzrEJLBNfeuyHH4mhkb3I6YPgm2uOLHj8lpa8jxYqVbIK0trIT4HBj|CaJnFxYgI4Ux8G6qW3hO7HhZ1zOd5LHNuJzC1J1i8FBWkTF75LRID4ddvWoMIP17TtWSC7EzldDrUJHTzD67SgJFlvmheT2B+LPIBnwjC4ZVVCDeV9yDZqvTKpwbYguXII5JM13D6pWfF1tvtScw8HA1ve5uj5EcsixlOmKj73BSgMIKpJ8jynow0XrPFwsk69M5WPFkKpv81gaBjplcFU2ioTECj|Hw)/lvthwps53gryz+MB6gg9g7qJ1O6oXNIRwrSK65yKqEA==|00001000000708361114|

Sello digital del emisor

VGyFwu3EICcnzrEJLBNfeuyHH4mhkb3I6YPgm2uOLHj8lpa8jxYqVbIK0trIT4HBj|CaJnFxYgI4Ux8G6qW3hO7HhZ1zOd5LHNuJzC1J1i8FBWkTF75LRID4ddvWoMIP17TtWSC7EzldDrUJHTzD67SgJFlvmheT2B+LPIBnwjC4ZVVCDeV9yDZqvTKpwbYguXII5JM13D6pWfF1tvtScw8HA1ve5uj5EcsixlOmKj73BSgMIKpJ8jynow0XrPFwsk69M5WPFkKpv81gaBjplcFU2ioTECj|Hw)/lvthwps53gryz+MB6gg9g7qJ1O6oXNIRwrSK65yKqEA==

Sello digital del SAT

eYshXjYq2YU/rbACRP5vGplgh2Wp3pn0HXnO5eZhecovkJcDm5JExzX7?qxKy02RGo/LOOS46AIIK72LtsQbbN1QyGW5Q97Sz+RXX5YyXdX78yHgd6jLzG0:Zd15GZmjerrEzUuxW5SBZkRcIKVTI\*+o3KN9BQVJcCprkbrgsr8mdFB11hka/p5Buc9LA9X2MMX5VmASLqSO5paP/NjQqNRbctcdxggZgiOHmq8NXdGVbAN6XK8p/PzqRCRGIpa0f5ZlmlPEpx1ZXu/UHILWOHoYX/au8:zqkmbOq07uNuNQOZJKVZG7/cwUIAZAnthn/QekL8v30Vg==



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Facture electrónicamente en <http://www.digifact.com.mx>





Imprimir

Cerrar

## Reporte de Transferencias SPEI

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.  
RFC: BMN-930209-927

06/09/2024 11:53

Cuenta/ CLABE Ordenante	1256683809
Nombre del Ordenante	MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE LA PAZ ZACATECAS
RFC o CURP del Ordenante	MSM050101IK2
Moneda	MXP
ID Tercero	OSTOLIA
Nombre del Beneficiario	MA OSTOLIA RODRIGUEZ BENITEZ
Cuenta/CLABE/Celular	012957004830097692
RFC Beneficiario	ROBO810221GS7
Banco Destino	BBVA MEXICO
Importe a Transferir	\$459,398.51
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	06/09/2024
Número de Referencia	060924
Propósito de la Transferencia	FINIQUITO AGUA FRACC PALMITA
Clave de Rastreo	8846APR1202409063351580106
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	\$5.00
IVA Comisión	\$0.80
Capturó	CHRISTIAN LOPEZ PINEDA
Fecha Captura	06/09/2024 11:52:49 a. m.
Ejecutó	CHRISTIAN LOPEZ PINEDA
Fecha de Ejecución	06/09/2024 11:53:16 a. m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

**Nota: Si su operación es en línea, el comprobante electrónico de pago (CEP) estará disponible en 5 minutos a partir de su aplicación, en caso de ser operación programada o recurrente, favor de revisar en la fecha de aplicación de la operación el resultado de la misma e imprimir su comprobante definitivo. La ruta para descargar el comprobante es: Consultas > Comprobante Electrónico de Pagos SPEI / SPID.**

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.

Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:

México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783