



ACTA ENTREGA – DE OBRA FIII 2025.

SANTA MARIA DE LA PAZ, ZAC.

EN SANTA MARIA DE LA PAZ, DEL ESTADO DE ZACATECAS; SIENDO LAS 01:00 HORAS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025, SE REUNIERON EN LAS INSTALACIONES DE LA OBRA A REVISAR LAS SIGUIENTES PERSONAS:

NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA
LIC. YOALLI MAGALLANES VELAZQUEZ	PRESIDENTA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL
LIC. JORGE LUIS ESCOBEDO MEDINA	SÍNDICO MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL
C. DANIEL SIMENTAL VAZQUEZ	DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL
PROF.FAVIAN AYALA VERA	DIRECTOR DE OBRA PUBLICA	PRESIDENCIA MUNICIPAL
LIC. JOEL ARTURO DE LA ROSA RAMIREZ	REGIDOR DE LA COMISION DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL

QUIENES ASISTEN COMO REPRESENTANTES AUTORIZADOS Y DAR CONSTANCIA DEL ACTO DE ENTREGA–RECEPCION DE LA OBRA **“SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 6 LÁMPARAS TIPO LED DE ALIMENTACIÓN SOLAR COLOCADAS EN VIALIDADES, SANTA MARÍA DE LA PAZ, ZAC.”**

FECHA DE INICIO:	01/09/2025
FECHA DE TERMINO:	17/09/2025
MODALIDAD DE EJECUCION:	CONTRATO
No. DE PROYECTO	MSM/FIII-2025-010

EL FINANCIAMIENTO PARA LA CONSTRUCCION DE ESTA OBRA SE REALIZÓ CON RECURSOS DEL **FONDO III 2025.**

0081





INVERSIÓN AUTORIZADA

NO. DE OBRA	TOTAL	ESTATAL	FIII 2025	HOGARES BENEFICIARIOS
MSM/FIII-2025-005	\$98,547.52		\$ 98,547.52	1397

INVERSION EJERCIDA

NO. DE OBRA	TOTAL	ESTATAL	FIII 2025	HOGARES BENEFICIARIOS
MSM/FIII-2025-005	\$ 98,547.52		\$ 98,547.52	1397

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO O INSPECCION POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA, EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA **C. ARMANDO CERVANTES CORTES** QUIEN RECIBE Y MANIFIESTA EXPLICITAMENTE EL COMPROMISO DE DARLE MANTENIMIENTO, CONSERVARLA, VIGILAR Y SUFRAGAR SU CORRECTA OPERACION.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL EJECUTOR DE LA OBRA, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN DE LA MISMA Y SE OBLIGA A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTAS SIN COSTO PARA LA FEDERACION, ESTADO, MUNICIPIO O BENEFICIARIOS, POR LO QUE EL EJECUTOR SE OBLIGA A RESPONDER DE LOS DEFECTOS, VICIOS OCULTOS O CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO DE CONFORMIDAD CON LA LEGISLACION APLICABLE.

0 0082





**DESARROLLO
ECONÓMICO
Y SOCIAL
MUNICIPAL**

2024-2027

LA DEPENDENCIA NORMATIVA ASI COMO EL COMITÉ DE OBRA, PODRÁN FIRMAR ESTA ACTA EN FORMA CONDICIONADA SI ASI LO CREEN CONVENIENTE. EN CASO DE EXISTIR INCONFORMIDAD SOBRE LA EJECUCION DE LA OBRA (SE ANOTARAN LAS CAUSAS).

VO
PRESIDENTA MUNICIPAL

LIC. YOALLI MAGALLANES VELAZQUEZ

SANTA MARIA
DE LA PAZ, ZAC.

PRESIDENTE DEL COMITÉ DE OBRA

Armando Cervantes

C. ARMANDO CERVANTES CORTES

CONSEJO DE CONTROL Y VIGILANCIA

Lizbeth Huizar

C.SOCORRO LIZBETH HUIZAR SOLIS

DIRECTOR DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS



Favian Ayala Vera

PROF. FAVIAN AYALA VERA

MUNICIPIO
SANTA * MARIA
DE LA PAZ, ZAC.

REGIDOR
COMISION DESARROLLO
ECONOMICO Y SOCIAL

Joel de la Rosa Ramirez

LIC. JOÉL DE LA ROSA RAMIREZ

SINDICO MUNICIPAL



George Luis Escobedo Medina

SANTA MARIA
DE LA PAZ, ZAC



DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

SANTA MARIA
DE LA PAZ, ZAC

0 0083

