



ORDEN DE PAGO

MUNICIPIO: SANTA MARIA DE LA PAZ
 SOLICITANTE: OMAR RAMÍREZ ORTIZ
 CARGO DEL SOLICITANTE: DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL
 DEPARTAMENTO: DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL
 FIRMA DEL SOLICITANTE: *[Firma]*
 PROGRAMA DE GOBIERNO: 9-PROGRAMAS CONVENIDOS-RAMO-23
 FECHA DE SOLICITUD DE PAGO: 06/08/2018

SUB-PROGRAMA
 FONDO O
 PROGRAMA: 908-PROGRAMAS REGIONALES

CLAVE PRESUPUESTARIA

NO.	FUENTE DE FINANCIAMIENTO		PROYECTO		UNIDAD ADMINISTRATIVA		OBJETO Y TIPO DE GASTO	CONCEPTO DEL PAGO	NÚMERO DE CONTRATO (EN SU CASO)	NOMBRE DEL PROVEEDOR, CONTRATISTA O BENEFICIARIO	NÚMERO DE FACTURA ELECTRÓNICA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA ELECTRÓNICA O COMPROBANTE	IMPORTE EN NÚMERO	IMPORTE EN LETRA
	CLAVE	NOMBRE	CLAVE	NOMBRE	CLAVE	NOMBRE								
1.	55F	PROGRAMAS REGIONALES "B" 2018	916002	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE MEZQUITITO, SANTA MARIA DE LA PAZ, ZAC.	410	DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL	6141-2	PAGO DEL 30% DE ANTICIPO DE LA OBRA "PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE MEZQUITITO, SANTA MARIA DE LA PAZ, ZAC."	IO-832058906-E3-2018	PATRICIA OCHO RUIZ	34	06/08/2018	\$359,623.29	TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS VEINTITRES PESOS 29/100 MIN

DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL: *[Firma]*
 MUNICIPIO SANTA * MARIA DE LA PAZ, ZAC.

PROF. OMAR RAMÍREZ ORTIZ
 SANTA MARIA DE LA PAZ, ZAC.

PROF. CARLOS MAURICIO CARLOS GUARDADO
 TRESORERO MUNICIPAL DE LA PAZ, ZAC.

PROF. ROJANDO ZAMARRIPA ARAUJO
 PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA PAZ, ZAC.

PROF. MARISOL NÚÑEZ GÓMEZ
 SINDICA MUNICIPAL DE LA PAZ, ZAC.

PROF. CARLOS MAURICIO CARLOS GUARDADO
 TRESORERO MUNICIPAL DE LA PAZ, ZAC.

PROF. ROJANDO ZAMARRIPA ARAUJO
 PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA PAZ, ZAC.

PROF. MARISOL NÚÑEZ GÓMEZ
 SINDICA MUNICIPAL DE LA PAZ, ZAC.

FUNDAMENTO LEGAL: LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO EN SUS ARTICULOS 74 FRACCIÓN XII, DONDE SEÑALA QUE ES FACULTAD Y OBLIGACIÓN DEL PRESIDENTE MUNICIPAL... "AUTORIZAR LAS ORDENES DE PAGO A LA TESORERÍA MUNICIPAL, QUE SEA CONFORME AL PRESUPUESTO, FIRMANDOLAS MANCOMUNADAMENTE CON EL SÍNDICO..."; 78 FRACCIÓN I, FACULTA AL SINDICO MUNICIPAL PARA AUTORIZAR LOS GASTOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL, ASÍ COMO VIGILAR EL MANEJO Y APLICACIÓN DE LOS RECURSOS, DE CONFORMIDAD CON EL PRESUPUESTO CORRESPONDIENTE; 96 FRACCIÓN II, FACULTA AL TESORERO MUNICIPAL A FORMULAR LOS PROYECTOS ANUALES DE LEY DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPALES Y EJERCER EL CONTROL Y VIGILAR SU APLICACIÓN; Y 186 DONDE SEÑALA... "LAS TESORERÍAS MUNICIPALES DEBERÁN VIGILAR QUE EL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS SE HAGA EN FORMA ESCRITA, PARA LO CUAL, TENDRÁN FACULTADES PARA VERIFICAR QUE TODA EROGACIÓN CON CARGO AL PRESUPUESTO ESTE DEBIDAMENTE JUSTIFICADO, PUDIENDO RECHAZAR UNA EROGACIÓN, SI ÉSTA SE CONSIDERA LESIVA PARA LOS INTERESES DEL ERARIO MUNICIPAL...".

I - Factura - VERSIÓN 3.3

34
 No. de serie del CSD del emisor
 00001000000404633789
 Fecha y Hora de emisión
 2018-08-06T16:07:51
 Folio Fiscal
 C77E3AA6-99BC-11E8-9330-00155D014007

Lugar de expedición: 99750

Tipo de Cambio: 0.00

Emisor

RFC: OORP821106P28
 Razón Social: PATRICIA OCHOA RUIZ
 Regimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Fecha y hora de certificación
 2018-08-06T16:07:51

No. de serie del CSD del SAT
 00001000000403557578

Forma de Pago
 03 - Transferencia electrónica de fondos

Receptor

RFC: MSM050101K2
 Uso de CFDI: I01 - Construcciones
 Razón Social: MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE LA PAZ

Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
1.000	E48 - Unidad de servicio	PAGO DE 30% DE ANTICIPO DE LA OBRA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE MEZQUITITO, SANTA MARIA DE LA PAZ, ZAC. NO. CONTRATO IO-832058966-E3-2018 Clave Servicio - 80111618 - Servicios temporales de construcción No. ID: Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$310,020.080172 Tasa - 0.160000 Importe - \$49,603.212828	310,020.080172	310,020.080172

Subtotal	310,020.08 MXN
IVAT 0.160000	49,603.212828 MXN
Total	359,623.29 MXN

TOTAL EN LETRA: TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS VEINTITRES PESOS 29/100 MXN
 Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición Condiciones de Pago:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|C77E3AA6-99BC-11E8-9330-00155D014007|2018-08-06T16:07:51||1|BNO40609RKA[Z4IQ3PxxYPXqgze3uoZ6gbUCbB00xwTkv6ajkUZ2653Tly0F0CBW6P7+IFxjK+Nur+yCvvpJFAc90fyYc9VG+pQjFIEpDb218DnB/vel6JeAZTaQbGyo1PAJJ4BpdPptXl1Ydp2QtrxlxfjRRsARlQwFN5GDxL9CM8+gWEnUcpKDOZdh47ZENMMYRY4hWvLJ+9y+fcABYBurr1edABTe4N9w8zRdm4XFZIOvMH7pkuSiWJGrzPFOGFOxWAM7feY+YrpuItjWEA83q1NjzHJxdo5DEIQDSSWhZlgHvSbZht9ql+Bbylm7wTp+g77A6/ZGy7M5jYYPdVklmXTrw==|00001000000403557578|

Sello digital del emisor

Z4IQ3PxxYPXqgze3uoZ6gbUCbB00xwTkv6ajkUZ2653Tly0F0CBW6P7+IFxjK+Nur+yCvvpJFAc90fyYc9VG+pQjFIEpDb218DnB/vel6JeAZTaQbGyo1PAJJ4BpdPptXl1Ydp2QtrxlxfjRRsARlQwFN5GDxL9CM8+gWEnUcpKDOZdh47ZENMMYRY4hWvLJ+9y+fcABYBurr1edABTe4N9w8zRdm4XFZIOvMH7pkuSiWJGrzPFOGFOxWAM7feY+YrpuItjWEA83q1NjzHJxdo5DEIQDSSWhZlgHvSbZht9ql+Bbylm7wTp+g77A6/ZGy7M5jYYPdVklmXTrw==

Sello digital del SAT

q|p|ZlcScUzKBmk1XFkuJhbSm/gvrE7Hnm7hRSTiSlead8ydlY0YGesdiyZDnNwpu4ue+7//Y6vjGZdQJUYkMnebSY26AncxhY4HK6YoaA3m6j+5mmfw/G+QRNASU4tBhWd6BURVm1Q7Op2YLXhJEN35F5nvo+d8T+xdSsfkFRPJ8yJYC34AX/CE+L+EvwchZB8trF74ix8j/lmOfBPkGQugJ5heJggjicMc/BAzZUEhbDGC9IE2p0VFxelem8MttgV52dCoSED4u805KTCinr4wx2HS2JCZifhOETH16GEuBUv4321F8CY/T7VLG4ICfJv+HhLopMGkQ==



Este documento es una representación impresa de un CFDI
 Recibido electrónico en <http://www.sat.gob.mx>


Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
 RFC: BMM-930209-927

21/08/2018 17:20

Cuenta/ CLABE Ordenante	1003982957
Nombre del Ordenante	MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE LA PAZ ZACATECAS
RFC Ordenante	MSM050101IK2
Moneda	MXP
ID Tercero	PATRICIA OCHO
Nombre del Beneficiario	PATRICIA OCHOA RUIZ
Cuenta/ CLABE Beneficiario	0327439440
Titular de la Cuenta	MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE LA PAZ ZACATECAS
RFC Beneficiario	OORP821106P28
Importe a Transferir	\$359,623.29
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	21/08/2018
Código de Referencia	34
Propósito de la Transferencia	ANTICIPO PAVIMENTACION CONCRETO CALLE MEZQUITITO
Clave de Rastreo	3
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	\$0.00
IVA Comisión	\$0.00
Capturó	CARLOS MAURICIO CARLOS GUARDADO
Fecha Captura	21/08/2018 05:14:48 p.m.
Ejecutó	CARLOS MAURICIO CARLOS GUARDADO
Fecha de Ejecución	21/08/2018 05:20:15 p.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Tipo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

Operación realizada a través de los equipos de cómputo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F. Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:
 México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 - Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800-226 6783

ORDEN DE PAGO

MUNICIPIO: SANTA MARIA DE LA PAZ
 AREA SOLICITANTE: DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
 DEPARTAMENTO: DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
 PROGRAMA DE GOBIERNO: PROGRAMAS CONVENIDOS-RAMO-23
 SUB-PROGRAMA (RAMO, FONDO O PROGRAMA): 916-PROGRAMAS REGIONALES 2018'B'

NOMBRE DEL SOLICITANTE: PROF. JOSÉ MANUEL GONZÁLEZ DORADO
 CARGO DEL SOLICITANTE: DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
 FIRMA DEL SOLICITANTE: *[Firma]*
 ECHA DE SOLICITUD DE PAGO: 11/10/2018

FUENTE DE FINANCIAMIENTO		PROYECTO		UNIDAD ADMINISTRATIVA		OBJETO Y TIPO DE GASTO		CONCEPTO DEL PAGO		NÚMERO DE CONTRATO (EN SU CASO)		NOMBRE DEL PROVEEDOR, CONTRATISTA O BENEFICIARIO		NÚMERO DE FACTURA ELECTRÓNICA O COMPROBANTE		FECHA DE FACTURA ELECTRÓNICA O COMPROBANTE		IMPORTE EN NÚMERO		IMPORTE EN LETRA	
No.	CLAVE	NOMBRE	CLAVE	NOMBRE	CLAVE	NOMBRE															
1	55G	PROGRAMAS REGIONALES "B" 2018	410	DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	6141-2	PAGO POR CONCEPTO DE ESTIMACIÓN 1 (UNO) DE LA OBRA "PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE MEZQUITITO, SANTA MARÍA DE LA PAZ, ZAC."	IO-432058966-E3-2018	PATRICIA OCHOA RUIZ	37	11/10/2018	\$424,961.23	CUTROCIENTOS VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UN PESOS 00/100									

SECRETARÍA DE ECONOMÍA
 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 DIRECCIÓN GENERAL DE ECONOMÍA FISCAL
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FISCAL
 DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO Y GASTOS
 DIRECCIÓN DE REGISTRO Y CONTROL FISCAL
 DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN FISCAL
 DIRECCIÓN DE POLÍTICA FISCAL
 DIRECCIÓN DE ANÁLISIS FISCAL
 DIRECCIÓN DE ESTADÍSTICA FISCAL
 DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN FISCAL
 DIRECCIÓN DE ASesorÍA FISCAL
 DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN FISCAL
 DIRECCIÓN DE RELACIONES FISCAL
 DIRECCIÓN DE SERVICIOS FISCAL
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FISCAL
 DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO Y GASTOS
 DIRECCIÓN DE REGISTRO Y CONTROL FISCAL
 DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN FISCAL
 DIRECCIÓN DE POLÍTICA FISCAL
 DIRECCIÓN DE ANÁLISIS FISCAL
 DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN FISCAL
 DIRECCIÓN DE ASesorÍA FISCAL
 DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN FISCAL
 DIRECCIÓN DE RELACIONES FISCAL
 DIRECCIÓN DE SERVICIOS FISCAL

MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DE LA PAZ, ZAC.
 PRESIDENTA MUNICIPAL
 C. DANIEL EDUARDO CERVANTES VARELA
 SINDICO MUNICIPAL

FUNDAMENTO LEGAL: LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO EN SUS ARTICULOS 74 FRACCIÓN XII, DONDE SEÑALA QUE ES FACULTAD Y OBLIGACIÓN DEL PRESIDENTE MUNICIPAL... "AUTORIZAR LAS ORDENES DE PAGO A LA TESORERÍA MUNICIPAL QUE SEA CONFORME AL PRESUPUESTO, FIRMÁNDOLAS MANCOMUNADAMENTE CON EL SINDICO..."; 78 FRACCIÓN I, FACULTA AL SINDICO MUNICIPAL PARA AUTORIZAR LOS GASTOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL, ASÍ COMO VIGILAR EL MANEJO Y APLICACIÓN DE LOS RECURSOS, DE CONFORMIDAD CON EL PRESUPUESTO CORRESPONDIENTE; 96 FRACCIÓN II, FACULTA AL TESORERO MUNICIPAL A FORMULAR LOS PROYECTOS ANUALES DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPALES Y EJERCER EL CONTROL Y VIGILAR SU APLICACIÓN; Y 186 DONDE SEÑALA... "LAS TESORERÍAS MUNICIPALES DEBERÁN VIGILAR QUE EL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS SE HAGA EN FORMA ESTRICTA, PARA LO CUAL, TENDRÁN FACULTADES PARA VERIFICAR QUE TODA EROGACIÓN CON CARGO AL PRESUPUESTO ESTE DEBIDAMENTE JUSTIFICADO, PUDIENDO RECHAZAR UNA EROGACIÓN, SI ÉSTA SE CONSIDERA LESIVA PARA LOS INTERESES DEL MUNICIPIO...".

I - Factura - VERSIÓN 3.3

37

No. de serie del CSD del emisor
0000100000040355789

Fecha y Hora de emisión
2018-10-11T13:48:37

Folio Fiscal
435EFB57-CD86-11E8-8CA9-00155D014009

Emisor

RFC: OORP821106P28
Razón Social: PATRICIA OCHOA RUIZ
Regimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Lugar de expedición: 99750

Tipo de Cambio: 0.00

Fecha y hora de certificación

No. de serie del CSD del SAT

Forma de Pago

2018-10-11T13:48:37

0000100000040355789

03 - Transferencia electrónica de fondos

Receptor

RFC: MSM050101K2
Uso de CFDI: I01 - Construcciones
Razón Social: MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE LA PAZ

Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
1.000,00L	E03 - Unidad de servicio	<p>RECIBI: DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE LA PAZ, ZAC. LA CANTIDAD DE 424 961.23 (CUATROCIENTOS VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UN PESOS 23/100 M. N), POR CONCEPTO DE PAGO DE ESTIMACION NO.1 (UNO), DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAHULICO EN CALLE MEZQUITITO, SANTA MARIA DE LA PAZ, ZAC. DE ACUERDO A CONTRATO NO. IO-832058966-F? 2018, DE ESTA ESTIMACION 526 593.84 MAS IVA (16%): 84255.01 SUBTOTAL: 610 848.85 DEDUCCIONES: AMORTIZACION ANTICIPO DEL (30%): 183 254.65 DERECHO SFP (5 AL MILLAR): 2,632.97 TOTAL DE DEDUCCIONES: 185 887.62 NETO A RECIBIR \$424 961.23</p> <p>ClaveProdServ - 80111618 - Servicios temporales de construcción No. ID:</p> <p>Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$366,345.887931 Tasa - 0.160000 Importe - \$58,615.342069</p>	366,345.887931	366,345.887931

Programas Regionales B 2018

Subtotal	366,345.89 MXN
IVAT 0.160000	58,615.342069 MXN
Total	424,961.23 MXN

TOTAL EN LETRA: CUATROCIENTOS VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UN PESOS 23/100 MXN

Método de Pago: Pago en una sola exhibición Condiciones de Pago:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|435EFB57-CD86-11E8-8CA9-00155D014009|2018-10-11T13:48:37|TBN040609RKA|HDDqapMB55JPgkpuoCfzHCPaBNnRpUTyOnP9FraXDCfW5qN+CWuCVVA1fJn7SIEQp0nwQbn1snGAQlvp35nxt/ae2jYZ9jaTZ40Ed0Qtfx8zyIPV4EKYfYUPIaTRUeJbZs1eZdXKPaIC5QJr+TfAPTGPfHqVawUYU/hqxLNYGrKnc5qes0OqMaeuIbe41KURyJRrxJ9OyRTUZOF55hW1hg2/dLOBIzBzGzD29xrUWFGzTyYORK2urm4kuNfIYN8TgivoVbEuzKgd/2PhwyKo9WZqoLmEFX/oQ6G/54MHZ8SxqVb7oIKYmBzAEcEBFRoq8xbX9zVqUhu9oDCg==|0000100000040355789||

Sello digital del emisor

HDDqapMB55JPgkpuoCfzHCPaBNnRpUTyOnP9FraXDCfW5qN+CWuCVVA1fJn7SIEQp0nwQbn1snGAQlvp35nxt/ae2jYZ9jaTZ40Ed0Qtfx8zyIPV4EKYfYUPIaTRUeJbZs1eZdXKPaIC5QJr+TfAPTGPfHqVawUYU/hqxLNYGrKnc5qes0OqMaeuIbe41KURyJRrxJ9OyRTUZOF55hW1hg2/dLOBIzBzGzD29xrUWFGzTyYORK2urm4kuNfIYN8TgivoVbEuzKgd/2PhwyKo9WZqoLmEFX/oQ6G/54MHZ8SxqVb7oIKYmBzAEcEBFRoq8xbX9zVqUhu9oDCg==

Sello digital del SAT

HuOKzOnI4g2f3BSvldouF6+ootWtme6zk3xhNsEe284DwusU3Q+OddjZykjgplYgLiXWLUU7qDZ5PRO3TPEGm5tdCX9I6xnl8+rR8PXst8GeKQQdoJGvN+7FLcmVMlJm2kRUMUHL+bXE+xR2FDfW/h9MXGpYBQIMu7WqDkHe5Wpl113hfdvLUBaOwg1hN/rYPY//04x6rskLqHW+NUPV1rtRbNk3J0q2ceAOHZACDKFbaP9YtN07aVU5FgWY4/M8rCN1fqtNkTqA2SUnGf0X8JGX/SOU7fjg3pRhV4KqDz7uefKHNtUppVLS8U4P6sblynKRtjYfHvSe5g==



Este documento es una representación impresa de un CFDI
Facture electrónicamente en <http://www.sicofi.com.mx>



Imprimir
Cerrar

Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

11/10/2018 15:59

Cuenta/ CLABE Ordenante	1003982957
Nombre del Ordenante	MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE LA PAZ-ZACATECAS
RFC Ordenante	MSM050101IK2
Moneda	MXP
ID Tercero	PATRICIA OCHO
Nombre del Beneficiario	PATRICIA OCHOA RUIZ
Cuenta/ CLABE Beneficiario	0327439440
Titular de la Cuenta	MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE LA PAZ ZACATECAS
RFC Beneficiario	OORP821106P28
Importe a Transferir	\$424,961.23
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	11/10/2018
Número de Referencia	0037
Propósito de la Transferencia	EST 1 CONCRETO CALLE MEZQUITITO
Clave de Rastreo	10
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	\$0.00
IVA Comisión	\$0.00
Capturó	MIREYA CANDELAS VARELA
Fecha Captura	11/10/2018 03:38:44 p.m.
Ejecutó	MIREYA CANDELAS VARELA
Fecha de Ejecución	11/10/2018 03:58:53 p.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.


Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:

México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 - Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

CONTRATO No.:	IO-832058966-E3-2018	OBRA:	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MEZQUITITO, SANTA MARIA DE LA PAZ
ESTIMACION No.	01 (UNO) FECHA: 05/10/2018	LOCALIDAD	SANTA MARIA DE LA PAZ
PERIODO DE EJECUCION:	DEL 01 DE SEP. AL 04 DE OCTUBRE DEL 2018	MUNICIPIO	SANTA MARIA DE LA PAZ
AMPARADA CON FACTURA No.		PROGRAMA:	PROGRAMAS REGIONALES 2018
MONTO CONTRATADO:	\$1,198,744.31		
	ANTICIPO \$359,623.29		


RESUMEN DE ESTIMACION

No.	RESUMEN DE PARTIDAS	IMPORTE	ESTIMACION	ANTICIPO	OTORGADO	DEDUCCIONES
	PRELIMINARES PAVIMENTACIONES	\$ 131,281.84 \$ 395,312.00	ACUMULADO ANTERIOR	\$ -	AMORTIZADO ESTIMACION ANT.	0.002 APORT. C.M.I.C.
		\$ 610,848.85	ACUMULADO TOTAL	ESTIMACION	183,254.65	0.002 APORT. I.C.I.C.
		\$ 1,198,744.31	SEGUN CONTRATO	TOTAL AMORTIZADO	183,254.65	0.005 INSP. Y VIG. DE OBRA
			SALDO	SALDO POR AMORTIZAR	176,368.64	TOTAL DE DEDUCCIONES:
		\$ 587,895.46				\$ 185,887.62
			IMPORTE NETO A RECIBIR CON NUMERO Y LETRA			\$ 424,961.23
			SUB-TOTAL			(CUATROCIENTOS VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UN PESOS 23/100 M.N.)
		\$ 526,593.84	16 % I.V.A.			
		\$ 84,255.01	TOTAL			
		\$ 610,848.85				



PRESIDENCIA MUNICIPAL
MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE LA PAZ, ZAC.

OF. JOSE MANUEL GONZALEZ DORADO



EMPRESA
PATRICIA OCHOA RUIZ

SANTA MARIA DE LA PAZ, ZAC.

ESTIMACION No. : 01 (UNO)
 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE MEZOQUITTO,
 SANTA MARIA DE LA PAZ







OBRA
 MUNICIPIO:
 ESTADO

PERIODO : DEL 01 DE SEP. AL 04 DE OCTUBRE DEL 2018
 AMPARADA CON FACTURA No. :
 CONTRATO No. : IO-822056986-E3-2018

SANTA MARIA DE LA PAZ
 ZACATECAS

ESTIMACION

CLAVE	CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	P.U.	IMPORTE	OBSERVACIONES
	PRELIMINARES					
	LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO CON APARATOS, DEJANDO EJES DE REFERENCIA CON MADERA, CAL, PINTURA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	797.00	M2	\$ 18.00	\$ 14,346.00	
	DESPLAZAME DE ÁREA A PAVIMENTAR CON MOTOCICLO-FORMADORA CORTANDO UNA CAPA 50 CM. EN TERRENO TIPO "B", INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, MAQUINARIA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	239.10	M3	\$ 135.00	\$ 32,278.50	
	BASE HIDRÁULICA PARA MEJORAMIENTO DE TERRACERÍAS, CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO (TEPETATE) Y BOLEO PARA DRENAR EL AGUA, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, AGUA, (MANO DE OBRA, EQUIPO Y DESPERDICIOS, (45 CM DE ESPESOR)	797.00	M3	\$ 68.00	\$ 54,196.00	
	ACABRADO EN CAMIÓN DE MATERIAL, PRODUCTO DE EXCAVACIÓN A UN KILOMETRO DE DISTANCIA MEDIDO HASTA 5 KILOMETROS A PRIMERA ESTACION, INCLUYE: CARROGA, EQUIPO, MAQUINARIA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	310.83	M3	\$ 95.00	\$ 30,461.34	
	PAVIMENTACIONES					
	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CM DE ESPESOR Y F.C 200KG/CM2, CON AGREGADOS MÁXIMOS DE 3/4", MALLA ELECTRODOLADA DE 6X6 10/10, CIBRADO, DESCIMBRADO, CURADO, JUNTA EN FRIJO A CADA 3.00 M HORIZONTAL Y 4.00 M VERTICAL, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, PRUEBAS DE LABORATORIO, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA CONSTRUCCIÓN DE REJILLA CON DIMENSIONES 9.80 DE LARGO Y 40 CMS DE ANCHO, A BASE DE RIEL Y SOLERA, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	797.00	M3	\$ 496.00	\$ 395,312.00	
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LETRERO ALUSIVO A LA OBRA DE 2.00 X 1.20 MTS. A BASE DE PTR DE 7"x2" Y LAMINA LISA CAL. 28. INCLUYE: PINTURA DE ACEITE, PARA TODA LA ESTRUCTURA METALICA, ROTULACION DE LETRERA Y OGOTIPOS OFICIALES.	0.00	PZA	\$ 18,008.93	\$ 0.00	
		0.00	PZA	\$ 5,307.95	\$ 0.00	
	SUBTOTAL PRELIMINARES				\$ 131,281.84	
	SUBTOTAL PAVIMENTACIONES				\$ 395,312.00	



ENCARGADO DE LA OBRA: JOSÉ MARÍA GONZÁLEZ DORADO
 EMPRESA: PATRICIA OCELOA RUIZ
 REPRESENTANTE LEGAL: PATRICIA OCELOA RUIZ
 FIRMA: *[Signature]*

SANTA MARIA DE LA PAZ, ZAC.

SANTA MARIA DE LA PAZ, ZAC.

SANTA MARIA DE LA PAZ, ZAC.

SANTA MARIA DE LA PAZ, ZAC.

ESTIMACION No. 01 (UNO)
 PERIODO: DEL 01 DE SEP. AL 04 DE OCTUBRE DEL 2018
 AMPARADA CON FACTURA No. 10-832058966-E3-2018
 CONTRATO No. 10-832058966-E3-2018

OBRA: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MEZQUITITO,
 SANTA MARIA DE LA PAZ
 MUNICIPIO: SANTA MARIA DE LA PAZ
 ESTADO: ZACATECAS

ESTIMACION		CANTIDAD	UNIDAD	P.U.	IMPORTE	OBSERVACIONES
PRELIMINARES	CONCEPTO					
	LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO CON APARATOS, DEJANDO EJES DE REFERENCIA CON MADERA, CAL, PINTURA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	797.00	M2	\$ 18.00	\$ 14,346.00	
	DESPLAZAMIENTO DE AREA A PAVIMENTAR CON MOTOCORPES/MADRIDERA CORTANDO UNA CHAPA 50 CM EN TERRENO TIPO "B", INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, MAQUINARIA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	239.10	M3	\$ 135.00	\$ 32,278.50	
	BASE HIDRAULICA PARA MEDRAMIENTO DE TERRACERAS, CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO (TEPETATE) Y BOLEO PARA DRENAR EL AGUA, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, AGUA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y DESPERDICIOS. (45 CM DE ESPESOR)	797.00	M3	\$ 68.00	\$ 54,196.00	
	ACARRIO EN CAMION DE MATERIA, PRODUCTO DE EXCAVACION A UN KILOMETRO DE DISTANCIA MEDIDO HASTA 5 KILOMETROS A PRIMERA ESTACION, INCLUYE: CARGA Y DESCARGA, EQUIPO, MAQUINARIA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	310.83	M3	\$ 98.00	\$ 30,461.34	
	PAVIMENTACIONES					
	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE 15 CM DE ESPESOR Y F.C. 200KG/CM2, CON AGREGADOS MAXIMOS DE 3/4", MALLA ELECTROSODADA DE 6X6 10/10, CIBRADO, DESCIMBRADO, CURADO, JUNTA EN FRIO A CADA 3.00 M HORIZONTAL Y 4.00 M VERTICAL, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, PRUEBAS DE LABORATORIO, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	797.00	M3	\$ 496.00	\$ 395,312.00	
	CONSTRUCCION DE REJILLA CON DIMENSIONES 9.80 DE LARGO Y 40 CMS DE ANCHO, A BASE DE RIEL Y SOLERA, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	0.00	PZA	\$ 18,008.93	\$ 0.00	
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LETRERO ALUSIVO A LA OBRA DE 2.00 X 1.20 MTS. A BASE DE PTR DE 2"x2" Y LAMINA LISA CAL. 28, INCLUYE: PINTURA DE ACEITE, PARA TODA LA ESTRUCTURA METALICA, ROTULACION DE LETRERA Y OGOTIPOS OFICIALES.	0.00	PZA	\$ 5,307.95	\$ 0.00	
	SUBTOTAL PAVIMENTACIONES				\$ 395,312.00	
	SUBTOTAL PRELIMINARES				\$ 131,281.84	
	SUBTOTAL PAVIMENTACIONES				\$ 395,312.00	

EMPRESA: PATRICIA OCILDA RUIZ
 REPRESENTANTE LEGAL: PATRICIA OCILDA RUIZ

ENCARGADO DE LA DIRECCION ECONOMICA Y DESARROLLO ECONOMICO
 DESARROLLO ECONOMICO Y DESARROLLO ECONOMICO

EMPRESA: SANTA MARIA DE LA PAZ, ZAC.
 PRESIDENTE: C. ESTELA CARLOS CARLOS
 FIRMA: _____

PATRICIA OCHOA RUIZ

REPRESENTANTE LEGAL PATRICIA OCHOA RUIZ

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE
MEZQUITITO, SANTA MARIA DE LA PAZ

ESTIMACIÓN No. 01 (UNO)
PERIODO: DEL 01 DE SEP. AL 04 DE OCTUBRE DEL 2018
MUNICIPIO: PAZ, ZAC.
UBICACIÓN: SANTA MARIA LA PAZ, ZAC
CONTRATO No: IO-832058966-E3-2018

Benjamin Carlos #06, Col. Centro, Tepetitlan, Zac. C.P. 99750
Cel. 4371029819

HOJA NO. 1 DE 2

GENERADORES DE OBRA

CLAVE	CONCEPTO	UBICACIÓN		DIMENSIONES					RESULTADOS		OBSERVACIONES	
		EJE(S)	TRAMO	ANCHO	LARGO	ALTO	PZA	MTS	ABUNDAMIENTO	TOTAL		UNIDAD
PRELIMINARES												
	LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO CON APARATOS, DEJANDO EJES DE REFERENCIA CON MADERA, CAL, PINTURA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.											
	TRAMO 000+020			10.60	20.00				1.00			212.00
	TRAMO 020+050			11.50	30.00				1.00			345.00
	TRAMO 050+070			12.00	20.00				1.00			240.00
												797.00
												M2
	DESPALME DE ÁREA A PAVIMENTAR CON MOTOCONFORMADORA CORTANDO UNA CAPA 50 CM EN TERRENO TIPO "B", INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, MAQUINARIA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.											
	TRAMO 000+020			10.60	20.00				0.30	1.00		63.60
	TRAMO 020+050			11.50	30.00				0.30	1.00		103.50
	TRAMO 050+070			12.00	20.00				0.30	1.00		72.00
												239.10
												M3
	BASE HIDRAULICA PARA MEJORAMIENTO DE TERRACERIAS, CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO (TEPETATE) Y BOLEO PARA DRENAR EL AGUA, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, AGUA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y DESPERDICIOS. (45 CM DE ESPESOR)											
	TRAMO 000+020			10.60	20.00				1.00			212.00
	TRAMO 020+050			11.50	30.00				1.00			345.00
	TRAMO 050+070			12.00	20.00				1.00			240.00
												797.00
												M2

DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL



PROF. JOSE MANUEL CONSUELA TORRES DE LA PAZ, ZAC.

EMPRESA.
PATRICIA OCHOA RUIZ

PATRICIA OCHOA RUIZ

RFC: DORP821106P28

REPRESENTANTE LEGAL PATRICIA OCHOA RUIZ
Benjamin Carlos #06, Col. Centro, Tepchiltlan, Zac. C.P. 99750
Cel. 4371029819

HOJA NO. 2 DE 2

OBRA: PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE MEZQUITITO, SANTA MARIA DE LA PAZ

UBICACIÓN: SANTA MARIA LA PAZ, ZAC. FECHA: 05/10/2018
CONTRATO No: IO-832058966-E3-2018
MUNICIPIO: PAZ, ZAC.


ESTIMACIÓN: No. 01 (JUNO)
PERIODO: DEL 01 DE SEP. AL 04 DE OCTUBRE DEL 2018
MONTO CONTRATADO: \$1,198,744.31

GENERADORES DE OBRA

CLAVE	CONCEPTO	UBICACIÓN		DIMENSIONES			RESULTADOS		OBSERVACIONES		
		EJE(S)	TRAMO	ANCHO	LARGO	ALTO	PZA	MTS		ABUNDAMIENTO	TOTAL
	ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL, PRODUCTO DE EXCAVACIÓN A UN KILOMETRO DE DISTANCIA MEDIDO HASTA 5 KILOMETROS A PRIMERA ESTACIÓN, INCLUYE: CARGA Y DESCARGA, EQUIPO, MAQUINARIA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.										
	TRAMO 000+020			10.60	20.00	0.30	1.00		1.30	82.68	
	TRAMO 020+050			11.50	30.00	0.30	1.00		1.30	134.55	
	TRAMO 050+070			12.00	20.00	0.30	1.00		1.30	93.60	
	PAVIMENTACIÓN									310.83	M3
	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CM DE ESPESOR Y F' C. 20,000 KG/CM2, CON AGREGADOS MÁXIMOS DE 3/4", MALLA ELECTROSOLDADA DE 6X6 10/10, CIMBRADO, DESCIMBRADO, CURAL-O, JUNTA EN FRÍO A CADA 3.00 M HORIZONTAL Y 4.00 M VERTICAL, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, PRUEBAS DE LABORATORIO, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.									0.00	
	TRAMO 000+020			10.60	20.00		1.00			212.00	
	TRAMO 020+050			11.50	30.00		1.00			345.00	
	TRAMO 050+070			12.00	20.00		1.00			240.00	
										797.00	M2
	CONSTRUCCIÓN DE REJILLA CON DIMENSIONES 9.80 DE LARGO Y 40 CMS DE ANCHO. A BASE DE RIEL Y SOLERA, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.									0.00	
										0.00	PZA
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LETRERO ALUSIVO A LA OBRA DE 2.00 X 1.20 MTS. A BASE DE PTR DE 2"X2" Y LAMINA LISA CAL. 28. INCLUYE. PINTURA DE ACEITE, PARA TODA LA ESTRUCTURA METALICA, ROTULACION DE LEYENDA Y OGOTIPOS OFICIALES.									0.00	
										0.00	PZA

DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

PROFR. JOSE MANUEL GONZALEZ DORADO
SANTA MARIA



EMPRESA:

[Signature]
PATRICIA OCHO RUIZ