



**ACTA ENTREGA – RECEPCIÓN
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL BÁSICA**

FECHA: 17/08/2018

EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE LA PAZ, DEL ESTADO DE ZACATECAS; SIENDO LAS 02: 30 HORAS DEL DIA 17 DE 08 DEL 2018, SE REUNIERON EN LAS INSTALACIONES DE LA OBRA A F.V.A., LAS SIGUIENTES PERSONAS:

| NOMBRE | CARGO | DEPENDENCIA |
|------------------------------------|---|-----------------------|
| PROFR. JOSE MANUEL GONZALEZ DORADO | DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL |
| MELISA GOMEZ GONZALEZ | CONTRALORA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL |
| ADRIAN CAMPOS HERNANDEZ | DIRECTOR DE OBRA PUBLICA | PRESIDENCIA MUNICIPAL |
| PROFR. MOCTEZUMA RUIZ MOTA | COORDINADOR REGIONAL | SEDESOL ESTATAL |

QUIENES ASISTEN COMO REPRESENTANTES AUTORIZADOS DE LAS DEPENDENCIAS SEÑALADAS PARA EJECUTAR Y DAR CONSTANCIA DEL ACTO DE ENTREGA–RECEPCION DE LA OBRA (EQUIPAMIENTO O PROYECTO) DENOMINADA: APORTACION PARA LA AMPLIACION DE RED ELECTRICA CON 2 POSTES PARA 3 VIVIENDAS EN LA CALLE ROSATE EN LA CABECERA MUNICIPAL

| | |
|-------------------------|------------|
| FECHA DE INICIO: | 15/08/2018 |
| FECHA DE TERMINO: | 10/09/2018 |
| MODALIDAD DE EJECUCION: | DIRECTA |



EL FINANCIAMIENTO PARA LA CONSTRUCCION DE ESTA OBRA (EQUIPAMIENTO O PROYECTO) SE REALIZÓ EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE ATENCIÓN A LA POBLACIÓN EN POBREZA EXTREMA 2017 (RECURSO FISE), CON LA SIGUIENTES CARACTERISTICAS:

INVERSIÓN AUTORIZADA

| NO. DE OFICIO DE EJECUCIÓN | TOTAL | ESTATAL | MUNICIPAL | BENEFICIARIOS |
|----------------------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| 001 | \$94,969.02 | \$51,801.28 | \$43,167.74 | 5 |

INVERSIÓN EJERCIDA

| NO. DE OFICIO DE EJECUCIÓN | TOTAL | ESTATAL | MUNICIPAL | BENEFICIARIOS |
|----------------------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| 001 | \$94,969.02 | \$51,801.28 | \$43,167.74 | 5 |

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO O INSPECCION POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA, EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR MANUEL CERVANTES, QUIEN RECIBE Y MANIFIESTA EXPLICITAMENTE EL COMPROMISO DE DARLE MANTENIMIENTO, CONSERVARLA, VIGILAR Y SUFRAGAR SU CORRECTA OPERACION.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL EJECUTOR DE LA OBRA, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN DE LA MISMA Y SE OBLIGA A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTAS SIN COSTO PARA LA FEDERACION, ESTADO, MUNICIPIO O BENEFICIARIOS, POR LO QUE EL EJECUTOR SE OBLIGA A RESPONDER DE LOS DEFECTOS, VICIOS OCULTOS O CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO DE CONFORMIDAD CON LA LEGISLACION APLICABLE.

LA DEPENDENCA NORMATIVA, ASI COMO LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA DE GOBIERNO DEL ESTADO Y EL COMITÉ DE OBRA, PODRÁN FIRMAR ESTA ACTA EN FORMA CONDICIONADA SI ASI LO CREEN CONVENIENTE. EN CASO DE EXISTIR INCONFORMIDAD SOBRE LA EJECUCION DE LA OBRA (EQUIPAMIENTO O PROYECTO) SE ANOTARAN LAS CAUSAS.



SECRETARIA DE
DESARROLLO SOCIAL
TRABAJOS DIFERENTE



SANTA MARIA
DE LA PAZ, ZAC

ENTREGA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

[Handwritten signature]

RECIBE

PRESIDENTE DEL COMITÉ DE OBRA

[Handwritten signature]

SECRETARIO DEL COMITÉ DE OBRA

Salvador Rivera

TESORERO DEL COMITÉ DE OBRA

CONSEJO DE CONTROL Y VIGILANCIA

**POR LA SECRETARIA DE DESARROLLO
SOCIAL**

**POR LA SECRETARIA DE LA FUNCIÓN
PÚBLICA
DE GOBIERNO DEL ESTADO**

"CONTRATISTA"