


SANTA MARIA DE LA PAZ
DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO

FINIQUITO DE OBRA



CONTRATISTA		NOMBRE DE LA OBRA		FECHA: 16 DE MARZO 2020	
MA. OSTOLIA RODRIGUEZ BENITEZ		PULTINA ETAPA DE PAVIMENTACION EN AV. LOPEZ MATEOS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE LA PAZ, ZAC.		CONTRATO	
DOMICILIO		UBICACION		MSM/FI/11-2020-001	
CARR. FEDERAL GDL ZAC KM 5, No. 23, LA VILLITA, TEPECHTLAN, ZAC.		SANTA MARIA DE LA PAZ		MONTO DEL CONTRATO	
REG FEDERAL DE CONTRIBUYENTES		PROGRAMA		MONTO EJERCIDO	
ROB0810211657		FONDO III 2020		\$298,000.00	
R.F.C DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE LA PAZ, ZAC		PERIODO DE EJECUCION AUT		PERIODO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS	
MSM090101142		01/02 AL 20/03 DEL 2020		29/02 AL 13/03 DEL 2020	

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN CONTRATADO		ESTIMACION 1		ESTIMACION 2 Y FINIQUITO		REALMENTE EJECUTADO		DIFERENCIA		
			CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	VOLUMEN	IMPORTE	VOLUMEN	IMPORTE	VOLUMEN	IMPORTE	VOLUMEN	IMPORTE
	PRELIMINARES												
	LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO CON APARATOS DEJANDO EJES DE REFERENCIA CON MADERA, CAL Y PINTURA. INCLUYE MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	481.63	\$12.00	\$5,779.56	481.63	\$5,779.56	0.00	\$0.00	481.63	\$5,779.56	0.00	\$0.00
	NIVELACION DE TERRENO NATURAL CON MOTOCONFORMADORA CORTANDO UNA CAPA DE 25 CM. INCLUYE MATERIAL, EQUIPO, MAQUINARIA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M3	120.41	\$177.15	\$21,330.19	120.41	\$21,330.19	0.00	\$0.00	120.41	\$21,330.19	0.00	\$0.00
	DEMOLICION DE GUARNICION EXISTENTE DE CONCRETO 13X40 CMS REFORZADA CON VARILLA DE 3/8". INCLUYE HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	ML	20.00	\$82.00	\$1,640.00	20.00	\$1,640.00	0.00	\$0.00	20.00	\$1,640.00	0.00	\$0.00
	DEMOLICION DE LOSAS DE CONCRETO EXISTENTE 15 CMS. DE ESPESOR. INCLUYE HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M3	7.20	\$234.00	\$1,684.80	7.20	\$1,684.80	0.00	\$0.00	7.20	\$1,684.80	0.00	\$0.00
	CARGA MECANICA Y ACARREO EN CAMION DE MATERIAL TIPO I Y II. PRODUCTO DE CORTE A UN KILOMETRO DE DISTANCIA MEDIDO HASTA 5 KILOMETROS A PRIMERA ESTACION. INCLUYE ABUNDAMIENTO, EQUIPO, MAQUINARIA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M3	153.13	\$81.00	\$12,403.45	153.13	\$12,403.45	0.00	\$0.00	153.13	\$12,403.45	0.00	\$0.00
	TERRAPIEN DE TEPETATE PARA MEJORAMIENTO DE TERRACERIAS. COMPACTADO AL 90% PROCTOR POR MEDIOS MECANICOS INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES, AGUA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y DESPERDICIOS. (15 CM DE ESPESOR)	M3	86.69	\$268.00	\$23,233.83	86.69	\$23,233.83	0.00	\$0.00	86.69	\$23,233.83	0.00	\$0.00
	ALBANILERIA (Concreto Hidráulico)												
	LOSAS DE CONCRETO SIMPLE F'c=200 KG/CM2, 15 CMS DE ESPESOR REFORZADA CON MALLA ELECTROSOLDADA. INCLUYE NIVELACION, MUESTRAS, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, CURADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION TERMINADO A PLANA DE 10 CM. DE ESPESOR	M2	481.63	\$392.00	\$188,798.96	99.52	\$82,570.88	270.99	\$106,228.08	370.51	\$188,798.96	0.00	\$0.00
	PLACA ALUSIVA AL A OBRA	PZA	1.00	\$2,025.76	\$2,025.76	0.00	\$0.00	1.00	\$2,025.76	1.00	\$2,025.76	0.00	\$0.00
				SUBTOTAL =	\$256,896.55	SUBTOTAL =	\$148,642.71	SUBTOTAL =	\$108,253.84	SUBTOTAL =	\$256,896.55	SUBTOTAL =	\$0.00
				I.V.A =	\$41,103.45	I.V.A =	\$23,782.84	I.V.A =	\$17,320.61	I.V.A =	\$41,103.45	I.V.A =	\$0.00
				TOTAL =	\$298,000.00	TOTAL =	\$172,425.55	TOTAL =	\$125,574.45	TOTAL =	\$298,000.00	TOTAL =	\$0.00

CONTRATISTA

No. Ostolia Rodriguez 2 B
C. MA. OSTOLIA RODRIGUEZ BENITEZ



DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO

SANTAMARRODRIGUEZ TAMARIZ DEL GONZALEZ DORADO
DE LA PAZ, ZAC.