

## ACTA ENTREGA – RECEPCIÓN PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL BASICA

**SANTA MARIA DE LA PAZ, ZAC.**


EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE LA PAZ, DEL ESTADO DE ZACATECAS; SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL DIA JUEVES 25 DE MARZO DEL 2018, SE REUNIERON EN LAS INSTALACIONES DE LA OBRA A REVISAR LAS SIGUIENTES PERSONAS:

NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA
PROFR. JOSE MANUEL GONZALEZ DORADO	DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL
PD. MELISA GOMEZ GONZALEZ	CONTRALOR MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL
C. ADRIAN CAMPOS HERNANDEZ	DIRECTOR DE OBRA PUBLICA	PRESIDENCIA MUNICIPAL
C. ALEJANDRINA CERVANTES GOMEZ	REGIDORA DE LA COMISION DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL
C. ADRIANA GONZÁLEZ GODOY	REGIDORA DEL H. AYUNTAMIENTO 2018-2021	PRESIDENCIA MUNICIPAL

QUIENES ASISTEN COMO REPRESENTANTES AUTORIZADOS Y DAR CONSTANCIA DEL ACTO DE ENTREGA-RECEPCION DE LA OBRA **"AMPLIACION DE RED ELECTRICA CON 1 POSTE PARA 2 VIVIENDAS, COLONIA MEXICO EN CABECERA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE LA PAZ, ZAC."**, DE LA OBRA NO. FISE2-MSM/2018-15 BAJO EL NUMERO DE CONTRATO FISE2-MSM/2018-15

FECHA DE INICIO:	03 DICIEMBRE DEL 2018
FECHA DE TERMINO:	28 DICIEMBRE DEL 2018
MODALIDAD DE EJECUCION:	ADJUDICACION DIRECTA

EL FINANCIAMIENTO PARA LA CONSTRUCCION DE ESTA OBRA SE REALIZÓ CON RECURSOS DEL MARCO DEL PROGRAMA DE ATENCION A LA POBLACION EN POBREZA EXTREMA (RECURSO FISE 2018)



### INVERSIÓN AUTORIZADA

NO. DE OFICIO DE EJECUCIÓN	TOTAL	ESTATAL	MUNICIPAL	OTROS
1	\$139,096.68	\$74,925.00	\$64,171.68	\$0.00


### INVERSION EJERCIDA

NO. DE OFICIO DE EJECUCIÓN	TOTAL	ESTATAL	MUNICIPAL	OTROS
1	\$139,096.68	\$74,925.00	\$64,171.68	\$0.00

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO O INSPECCION POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA, EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR EL **C.J ANGEL RUIZ CANDELAS**, QUIEN RECIBE Y MANIFIESTA EXPLICITAMENTE EL COMPROMISO DE DARLE MANTENIMIENTO, CONSERVARLA, VIGILAR Y SUFRAGAR SU CORRECTA OPERACION.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL EJECUTOR DE LA OBRA, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN DE LA MISMA Y SE OBLIGA A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTAS SIN COSTO PARA LA FEDERACION, ESTADO, MUNICIPIO O BENEFICIARIOS, POR LO QUE EL EJECUTOR SE OBLIGA A RESPONDER DE LOS DEFECTOS, VICIOS OCULTOS O CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO DE CONFORMIDAD CON LA LEGISLACION APLICABLE.

LA DEPENDENCA NORMATIVA ASI COMO EL COMITÉ DE OBRA, PODRÁN FIRMAR ESTA ACTA EN FORMA CONDICIONADA SI ASI LO CREEN CONVENIENTE. EN CASO DE EXISTIR INCONFORMIDAD SOBRE LA EJECUCION DE LA OBRA (SE ANOTARAN LAS CAUSAS).



**ENTREGA**

**ING. EDI MANUEL HERRERA  
DOMINGEZ**

**CONSEJO DE CONTROL Y  
VIGILANCIA**

*Jose Cortes Romero*

**C. JOSE CORTES ROMERO**

**CONTRALOR MUNICIPAL  
Y TESTIGO**

**PD. MELISA GOMEZ GONZALEZ**

**REGIDORA  
COMISION DESARROLLO  
ECONOMICO Y SOCIAL**

*Alejandrina Cervantes*  
**C. ALEJANDRINA CERVANTES  
GOMEZ**

**RECIBE**

**PRESIDENTE DEL COMITÉ DE OBRA**

*J. A. Ruiz C.*  
**C. J ANGEL RUIZ CANDELAS**

**VO.  
PRESIDENTA MUNICIPAL**

*Estela Carlos Carlos*  
**C. ESTELA CARLOS CARLOS  
SANTA MARIA  
DE LA PAZ, ZAC**

**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL**

*Jose Manuel Gonzalez Dorado*  
**PROFR. JOSE MANUEL GONZALEZ  
DORADO**

**REGIDORA  
H. AYUNTAMIENTO 2018-2021**

*Adriana Glez. G.*  
**C. ADRIANA GONZALEZ GODOY**

*Revisado*