



**ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
PARA OPERACIÓN, USO Y MANTENIMIENTO**

FUENTE DE RECURSO: FIPM 2022
PROGRAMA: SF-PAVIMENTACIÓN
CONTRATO: SOP-ESTATAL-086-2022
CONTRATISTA: VERÓNICA RODRÍGUEZ SAUCEDO

Que se formula de conformidad con lo establecido en el artículo 145, 153 y 154 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados para el Estado y los Municipios de Zacatecas, así como del artículo 132 de su reglamento, para formalizar la ENTREGA-RECEPCIÓN PARA OPERACIÓN, USO Y MANTENIMIENTO DE LOS TRABAJOS del contrato número SOP-ESTATAL-086-2022.

En el sitio donde se llevaron a cabo los trabajos de "PAVIMENTACIÓN EN 400.13M² CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL ACCESO A LA COMUNIDAD DE MESA GRANDE, EN EL MUNICIPIO DE LA SANTA MARÍA DE LA PAZ, ZAC. PARA BENEFICIO DE LOS HABITANTES Y SUSTITUCIÓN DE 51 LUMINARIAS Y PINTURA DE POSTES EN EL BOULEVARD ACCESO PRINCIPAL A LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTA MARÍA DE LA PAZ, ZAC. PARA BENEFICIO DE LOS HABITANTES", ubicados en la Cabecera Municipal y en la Comunidad de Mesa Grande en el Municipio de Santa María de la Paz, Zacatecas, siendo las 13:00 horas del día 24 del mes de marzo de 2023, en el lugar objeto del contrato arriba mencionado, se reunieron por la Secretaría de Obras Públicas de Gobierno del Estado de Zacatecas los C. Ing. Adrián Germán Rodríguez Rayas, Subsecretario de Obras Públicas y Mantenimiento, Ing. Francisco Casas, Director de Obras Convenidas, Arq. Antonio de Jesús Díaz Sánchez, Encargado de la Subdirección de Obras Convenidas, Ing. Lauro Alfredo Álvarez Torre, Residente de la Obra; por la empresa Contratista la C. Lic. Verónica Rodríguez Saucedo en su carácter de Representante Legal y por la empresa Contratista la C. Lic. Verónica Rodríguez Saucedo en su carácter de Representante Legal, con el objeto de formalizar el Acto de ENTREGA-RECEPCIÓN PARA OPERACIÓN, USO Y MANTENIMIENTO DE LOS TRABAJOS de la obra denominada:

**PAVIMENTACIÓN EN 400.13M² CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL
ACCESO A LA COMUNIDAD DE MESA GRANDE, EN EL MUNICIPIO DE SANTA
MARÍA DE LA PAZ, ZAC. PARA BENEFICIO DE LOS HABITANTES**

Con el fin de verificar los trabajos contratados, así como el cumplimiento de las normas y especificaciones técnicas, para ello se hace la siguiente descripción general del mismo.

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN (CONCEPTOS):

PAVIMENTACIÓN

- Pavimentación de una superficie de 400.13m² con concreto hidráulico premezclado con una resistencia $F'c=250\text{kg/cm}^2$, espesor de 15 cm., acabado rayado con cepillo metálico.



**ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
PARA OPERACIÓN, USO Y MANTENIMIENTO**

FUENTE DE RECURSO: FIPM 2022
PROGRAMA: SE PAVIMENTACIÓN
CONTRATO: SOP-ESTATAL-086-2022
CONTRATISTA: VERÓNICA RODRÍGUEZ SAUCEDO

La inversión de la obra se realizó en base a los oficios siguientes:

INVERSIÓN APROBADA:

OFICIO DE EJECUCIÓN	FECHA	MONTO	APORTACIÓN MUNICIPAL	APORTACIÓN F.I.P.M.	OTROS
COEPLA-OE/09-0103/22	08-DIC-22	\$388,189.80	\$73,637.96	\$294,551.84	-

INVERSIÓN CONTRATADA:

CONTRATO	FECHA	MONTO	APORTACIÓN MUNICIPAL	APORTACIÓN F.I.P.M.	OTROS
SOP-ESTATAL-086-2022	22-DIC-22	\$367,445.28	\$73,489.08	\$293,956.22	-

INVERSIÓN EJERCIDA:

AÑO FISCAL	MONTO	APORTACIÓN MUNICIPAL	APORTACIÓN F.I.P.M.	OTROS
2022	\$367,445.27	\$73,489.08	\$293,956.21	-

INVERSIÓN TOTAL EJERCIDA: \$367,445.27 (Trescientos sesenta y siete mil cuatrocientos cuarenta y cinco pesos 27/100 M.N.)

RELACIÓN DE ESTIMACIONES:

ESTIMACIÓN No.	No. DE FACTURA	PERIODO		IMPORTE INCLUYE IVA	ACUMULADO
		del	al		
01	F-106	03/FEB/2023	17/FEB/2023	\$290,633.38	\$290,633.38
02	F-107	18/FEB/2023	04/MAR/2023	\$3,322.83	\$293,956.21
Importe Total con I.V.A.					\$293,956.21

SALDO: \$ 0.01 (Cero pesos 01/100 M.N.)



**ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
PARA OPERACIÓN, USO Y MANTENIMIENTO**

FUENTE DE RECURSO: FIPM 2022
PROGRAMA: SF-PAVIMENTACIÓN
CONTRATO: SOP-ESTATAL-086-2022
CONTRATISTA: VERÓNICA RODRÍGUEZ SAUCEDO

MUNICIPAL					
ESTIMACIÓN No.	No. DE FACTURA	PERIODO		IMPORTE INCLUYE IVA	ACUMULADO
		del	al		
01	F-105	03/FEB/2023	17/FEB/2023	\$73,489.06	\$73,489.06
Importe Total con I.V.A.					\$73,489.06

SALDO: \$ 0.00 (Cero pesos 00/100 M.N.)

PERIODOS DE EJECUCIÓN:

	Fecha de Inicio			Fecha de Terminación		
	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Contrato:	23	DICIEMBRE	2022	21	ENERO	2023
Diferido:	03	FEBRERO	2023	04	MARZO	2023
Real:	03	FEBRERO	2023	04	MARZO	2023

La empresa contratista presentó las siguientes fianzas:

Fianzas	Número y fecha de expedición	Monto	Expedida por:
ANTICIPO	4307-05089-8 23-DIC-2022	\$228,830.40	ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V.
CUMPLIMIENTO	4307-05090-2 23-DIC-2022	\$76,276.80	ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V.

Para garantizar la calidad de los trabajos se constituyó fianza por el 10% del monto total ejercido:

Fianza	Número y fecha de expedición	Monto	Expedida por:
VICIOS OCULTOS	4307-05208-7 23-MAR-2023	\$76,276.80	ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V.



**ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
PARA OPERACIÓN, USO Y MANTENIMIENTO**

FUENTE DE RECURSO: FIPM 2022
PROGRAMA: SF-PAVIMENTACIÓN
CONTRATO: SOP-ESTATAL-086-2022
CONTRATISTA: VERÓNICA RODRÍGUEZ SAUCEDO

La cual será cancelada un año después de la firma de la presente acta de acuerdo al artículo 149 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados para el Estado y los Municipios de Zacatecas, plazo durante el cual, el Contratista responderá por los defectos que resulten de la misma, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos señalados en el contrato respectivo, mediante la fianza correspondiente, de la cual se anexa copia a la presente acta de Entrega- Física para todos los efectos legales a que hubiere lugar y se obliga por la presente a corregir las deficiencias presentadas sin costo alguno para la contratante.

Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen, se concluye que los trabajos que se entregan, se encuentran físicamente terminados de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución según especificaciones del proyecto e inversión ejercida, en condiciones de ser recibida por la unidad responsable de su contratación, firmando al margen y al calce las personas que en ella intervienen.

No habiendo otro asunto que tratar, se da por terminado el presente acto a las 14:00 horas del día **27 del mes de abril de 2023.**

ENTREGA: (Por la Secretaría de Obras Públicas)

Nombre: ING. ADRIÁN GERMAN RODRÍGUEZ RAYAS
Cargo: SUBSECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO

Firma:

Nombre: ING. FRANCISCO CASAS
Cargo: DIRECTOR DE OBRAS CONVENIDAS

Firma:

Nombre: ARQ. ANTONIO DE JESÚS DÍAZ SÁNCHEZ
Cargo: ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN DE OBRAS CONVENIDAS.

Firma:



**ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
PARA OPERACIÓN, USO Y MANTENIMIENTO**

FUENTE DE RECURSO: FIPM 2022
PROGRAMA: SF-PAVIMENTACIÓN
CONTRATO: SOP-ESTATAL-086-2022
CONTRATISTA: VERÓNICA RODRÍGUEZ SAUCEDO

Nombre: ING. LAURO ALFREDO ALVAREZ TORRE
Cargo: RESIDENTE DE OBRA
Firma: _____

**RECIBE PARA SU OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO:
(Por el Municipio de Santa María de la Paz, Zac.)**

Nombre: PROFR. JOSÉ MANUEL GONZÁLEZ DORADO
Cargo: PRESIDENTE MUNICIPAL DE SANTA
MARÍA DE LA PAZ, ZACATECAS
Firma: _____

**INVITADO:
(La Empresa Contratista)**

Nombre: LIC. VERÓNICA RODRÍGUEZ SAUCEDO
Cargo: REPRESENTANTE LEGAL
Firma: _____

**INVITADA PERMANENTE:
(La Secretaría de la Función Pública
de Gobierno del Estado de Zacatecas)**

Nombre: MTRA. HUMBELINA ELIZABETH LÓPEZ LOERA
Cargo: SECRETARIA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
Firma: NO SE PRESENTO

NOTA: "La firma del representante de la Secretaría de la Función Pública de Gobierno del Estado no exime de revisiones futuras".

Que la presente hoja forma parte del acta de entrega física del contrato de obra pública No. SOP-ESTATAL-086-2022, referente a la obra: "PAVIMENTACIÓN EN 400.13M² CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL ACCESO A LA COMUNIDAD DE MESA GRANDE, EN EL MUNICIPIO DE LA SANTA MARÍA DE LA PAZ, ZAC. PARA BENEFICIO DE LOS HABITANTES Y SUSTITUCIÓN DE 51 LUMINARIAS Y PINTURA DE POSTES EN EL BOULEVARD ACCESO PRINCIPAL A LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTA MARÍA DE LA PAZ, ZAC. PARA BENEFICIO DE LOS HABITANTES".