



**DATOS DE LA OBRA**

**NOMBRE DE LA OBRA:** APORTACION PARA LA AMPLIACION DE 40 ML DE RED DE ALCANTARILLADO EN 3 VIVIENDAS DE LA CALLE PROLONGACION FRANCISCO VILLA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE LA PAZ

**UBICACION:** SANTA MARIA DE LA PAZ

**SUPERVISIÓN:** PROFR. CESAR ADÁN DUEÑAS GARCÍA

**HOJA 1 DE 3**

**BITACORA DE OBRA**

**FECHA**

**INICIO    TERMINO**

**DESCRIPCIÓN DE TRABAJO**

06/10/2017	06/10/2017	Se inició la obra con trazo y nivelacion, enseguida se comenzo con la excavacion. Comenzo a llover y se pararon los trabajos
------------	------------	--



**DATOS DE LA OBRA**

**NOMBRE DE LA OBRA:** APORTACION PARA LA AMPLIACION DE 40 ML DE RED DE ALCANTARILLADO EN 3 VIVIENDAS DE LA CALLE PROLONGACION FRANCISCO VILLA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE LA PAZ

**UBICACION:** SANTA MARIA DE LA PAZ

**SUPERVISIÓN:** PROFR. CESAR ADÁN DUEÑAS GARCÍA

HOJA 2 DE 3

**BITACORA DE OBRA**

**FECHA**

**INICIO    TERMINO**

**DESCRIPCIÓN DE TRABAJO**

08/10/2017 | 08/10/2017 El día hoy se termina la excavacion, se coloca cama, se coloca tubería principal y descargas. Se comienza y termina el primer registro. Se arroja tubo tanto de tubería principal como de descargas y se va tapa tubería.



**DATOS DE LA OBRA**

**NOMBRE DE LA OBRA:** APORTACION PARA LA AMPLIACION DE 40 ML DE RED DE ALCANTARILLADO EN 3 VIVIENDAS DE LA CALLE PROLONGACION FRANCISCO VILLA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE LA PAZ

**UBICACION:** SANTA MARIA DE LA PAZ

**SUPERVISIÓN:** PROFR. CESAR ADÁN DUEÑAS GARCÍA

HOJA 3 DE 3

**BITACORA DE OBRA**

**FECHA**

**INICIO    TÉRMINO**

**DESCRIPCIÓN DE TRABAJO**

10/10/2017 | 10/10/2017

Se termino el segundo registro se colocan los brocales y se hace limpieza de la obra. Se dan por terminados los trabajos.