

0135

BITACORA DE SUPERVISION DE OBRA

PROGRAMA ESPECIFICO: CONVENIO FISE-FONDO III  
METAS POR CONTRATO: 20 BAÑOS ECOLOGICOS  
INVERSIÓN POR CONTRATO: \$ 710,547.94  
RETENCION 3% GASTOS INDIRECTOS: \$7,983.01

INVERSIÓN APROBADA POR OBRA

TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPIO	PARTICIPANTES
\$718,530.95		\$274,083.62	\$444,447.33	

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE 20 BAÑOS ECOLOGICOS EN 20 VIVIENDAS, 4 EN COLONIA SANTA MARIA, 2 EN LA LOCALIDAD DE HACIENDA VIEJA, 4 EN LOS TRIGOS, 4 EN EL PICACHO Y 6 EN SAN MIGUEL

NUMERO DE LA OBRA:	FECHA PROG. INICIO: 24/11/2015	FECHA DE VISITA:
No. DE CONTRATO: MSM-FISE-BAÑOS-06/15	FECHA PROG. TERMINO: 31/12/2015	23/11/2015
MUNICIPIO: SANTA MARIA DE LA PAZ	FECHA REAL INICIO: 24/11/2015	No. DE NOTA
LOCALIDAD: COLONIA SANTA MARIA, HACIENDA. VIEJA, TRIGOS Y PICACHO	FECHA REAL TERMINO:	1

NOTAS


SE REALIZA VISITA POR PARTE DEL DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS ING. AGUSTIN CARLOS ORTIZ, DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO LIC. ALFREDO CANDELAS ORTIZ, EL CONTRALOR MUNICIPAL LIC. JOSE TRINIDAD CERVANTES VELAZQUEZ Y EL CONTRATISTA CON LA FINALIDAD DE DAR A CONOCER LOS ESPACIOS DONDE SE CONSTRUIRÁN LOS BAÑOS CORRESPONDIENTE A LA OBRA "CONSTRUCCION DE 20 BAÑOS ECOLOGICOS EN 20 VIVIENDAS, 4 EN COLONIA SANTA MARIA, 2 EN LA LOCALIDAD DE HACIENDA VIEJA, 4 EN LOS TRIGOS, 4 EN EL PICACHO Y 6 EN SAN MIGUEL" SEGÚN CONTRATO No. MSM-FISE-BAÑOS-06/15.

AVANCE FISICO 0%

\*ESTE PROGRAMA ES DE CARÁCTER PÚBLICO, NO ES PATROCINADO NI PROMOVIDO POR PARTIDO POLÍTICO ALGUNO Y SUS RECURSOS PROVIENEN DE LOS IMPUESTOS QUE PAGAN TODOS LOS CONTRIBUYENTES. ESTA PROHIBIDO EL USO DE ESTE PROGRAMA CON FINES POLÍTICOS ELECTORALES DE LUCRO Y OTROS DISTINTOS A LOS ENUNCIADOS. QUIEN HAGA USO INDEBIDO DE LOS RECURSOS DE ESTE PROGRAMA DEBERA SER DENUNCIADO Y SANCIONADO DE ACUERDO A LA LEY APLICABLE ANTE LA AUTORIDAD COMPETENTE\*


**DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS**  
 ING. AGUSTIN CARLOS ORTIZ  
 SANTA \* MARIA DE LA PAZ, ZAC.


**DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL**  
 LIC. ALFREDO CANDELAS ORTIZ


**CONTRALOR MUNICIPAL**  
 LIC. JOSE TRINIDAD CERVANTES VELAZQUEZ

SANTA MARIA DE LA PAZ  
ZACATECAS

0136

BITACORA DE SUPERVISION DE OBRA

PROGRAMA ESPECIFICO: CONVENIO FISE-FONDO III  
METAS POR CONTRATO: 20 BAÑOS ECOLOGICOS  
INVERSIÓN POR CONTRATO: \$ 710,547.94  
RETENCION 3% GASTOS INDIRECTOS: \$7,983.01

INVERSIÓN APROBADA POR OBRA

TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPIO	PARTICIPANTES
\$718,530.95		\$274,083.62	\$444,447.33	

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE 20 BAÑOS ECOLOGICOS EN 20 VIVIENDAS, 4 EN COLONIA SANTA MARIA, 2 EN LA LOCALIDAD DE HACIENDA VIEJA, 4 EN LOS TRIGOS, 4 EN EL PICACHO Y 6 EN SAN MIGUEL

NUMERO DE LA OBRA:	FECHA PROG. INICIO: 24/11/2015	FECHA DE VISITA:
No. DE CONTRATO: MSM-FISE-BAÑOS-06/15	FECHA PROG. TERMINO: 31/12/2015	24/11/2015
MUNICIPIO: SANTA MARIA DE LA PAZ	FECHA REAL INICIO: 24/11/2015	No. DE NOTA
LOCALIDAD: COLONIA SANTA MARIA, HACIENDA. VIEJA, TRIGOS Y PICACHO	FECHA REAL TERMINO:	2

NOTAS

CON ESTA FECHA SE REALIZA VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS REFERENTES A LOS BAÑOS ECOLOGICOS EN LA CABECERA MUNICIPAL, ESTA VISITA SE REALIZA CON LA FINALIDAD DE SUPERVISAR LOS AVANCES DE LA OBRA, DESTACANDO LO SIGUIENTE: SE OBSERVA QUE EL DIA DE HOY SE DA INICIO A LOS TRABAJOS Y QUE SE ESTA REALIZANDO LOS CONCEPTOS DE PREELIMINARES Y ESCAVACIONES EN 4 VIVIENDAS DE LA CABECERA MUNICIPAL.

AVANCE FISICO 3%

"ESTE PROGRAMA ES DE CARÁCTER PUBLICO, NO ES PATROCINADO NI PROMOVIDO POR PARTIDO POLITICO ALGUNO Y SUS RECURSOS PROVIENEN DE LOS IMPUESTOS QUE PAGAN TODOS LOS CONTRIBUYENTES. ESTA PROHIBIDO EL USO DE ESTE PROGRAMA CON FINES POLITICOS ELECTORALES DE LUCRO Y OTROS DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS. QUIEN HAGA USO INDEBIDO DE LOS RECURSOS DE ESTE PROGRAMA DEBERA SER DENUNCIADO Y SANCIONADO DE ACUERDO A LA LEY APLICABLE Y ANTE LA AUTORIDAD COMPETENTE"

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

*Agustín Carlos O.*  
ING. AGUSTIN CARLOS ORTIZ

SANTA \* MARIA  
DE LA PAZ, ZAC.



CONTRALOR MUNICIPAL

TRINIDAD CERVANTES VELAZQUEZ

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

LIC. ALFREDO CANDELAS ORTIZ

SANTA MARIA DE LA PAZ  
ZACATECAS

0137

BITACORA DE SUPERVISION DE OBRA

PROGRAMA ESPECIFICO: CONVENIO FISE-FONDO III  
METAS POR CONTRATO: 20 BAÑOS ECOLOGICOS  
INVERSIÓN POR CONTRATO: \$ 710,547.94  
RETENCION 3% GASTOS INDIRECTOS: \$7,983.01

INVERSIÓN APROBADA POR OBRA

TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPIO	PARTICIPANTES
\$718,530.95		\$274,083.62	\$444,447.33	
NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE 20 BAÑOS ECOLOGICOS EN 20 VIVIENDAS, 4 EN COLONIA SANTA MARIA, 2 EN LA LOCALIDAD DE HACIENDA VIEJA, 4 EN LOS TRIGOS, 4 EN EL PICACHO Y 6 EN SAN MIGUEL				
NUMERO DE LA OBRA:				
No. DE CONTRATO: MSM-FISE-BAÑOS-06/15		FECHA PROG. INICIO: 24/11/2015		FECHA DE VISITA: 30/11/2015
MUNICIPIO: SANTA MARIA DE LA PAZ		FECHA PROG. TERMINO: 31/12/2015		
LOCALIDAD: COLONIA SANTA MARIA, HACIENDA. VIEJA, TRIGOS Y PICACHO		FECHA REAL INICIO: 24/11/2015		No. DE NOTA 3
		FECHA REAL TERMINO:		




NOTAS

EL DIA DE HOY SE REALIZA VISITA A LA COLONIA EL ROSARIO PARA SUPERVISAR LA OBRA DE LOS BAÑOS ECOLOGICOS DESTACANDOSE LO SIGUIENTE: SE OBSERVA QUE HAY 4 VIVIENDAS CON SUS BAÑOS ECOLOGICOS AVANZADOS AL 70 % SEGÚN CONCEPTOS DE CATALOGO.

ADEMÁS SE OBSERVA UN AVANCE DE OTROS 2 BAÑOS EN LA LOCALIDAD DE HACIENDA VIEJA.

AVANCE FISICO 15%

"ESTE PROGRAMA ES DE CARÁCTER PÚBLICO, NO ES PATROCINADO NI PROMOVIDO POR PARTIDO POLÍTICO ALGUNO Y SUS RECURSOS PROVIENEN DE LOS IMPUESTOS QUE PAGAN TODOS LOS CONTRIBUYENTES. ESTA PROHIBIDO EL USO DE ESTE PROGRAMA CON FINES POLÍTICOS ELECTORALES DE LUCRO Y OTROS DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS. QUIEN HAGA USO INDEBIDO DE LOS RECURSOS DE ESTE PROGRAMA DEBERA SER DENUNCIADO Y SANCIONADO DE ACUERDO A LA LEY APLICABLE Y ANTE LA AUTORIDAD COMPETENTE"

 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS AGUSTIN CARLOS ORTIZ SANTA MARIA DE LA PAZ, ZAC.	 CONTRALOR MUNICIPAL JOSE TRINIDAD CERVANTES VELAZQUEZ	 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL LIC. ALFREDO CANDELAS ORTIZ
--	---	---

SANTA MARIA DE LA PAZ  
ZACATECAS

0138

BITACORA DE SUPERVISION DE OBRA

PROGRAMA ESPECIFICO: CONVENIO FISE-FONDO III  
METAS POR CONTRATO: 20 BAÑOS ECOLOGICOS  
INVERSIÓN POR CONTRATO: \$ 710,547.94  
RETENCION 3% GASTOS INDIRECTOS: \$7,983.01

INVERSIÓN APROBADA POR OBRA

TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPIO	PARTICIPANTES
\$718,530.95		\$274,083.62	\$444,447.33	

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE 20 BAÑOS ECOLOGICOS EN 20 VIVIENDAS, 4 EN COLONIA SANTA MARIA, 2 EN LA LOCALIDAD DE HACIENDA VIEJA, 4 EN LOS TRIGOS, 4 EN EL PICACHO Y 6 EN SAN MIGUEL

NUMERO DE LA OBRA:	FECHA PROG. INICIO: 24/11/2015	FECHA DE VISITA:
No. DE CONTRATO: MSM-FISE-BAÑOS-06/15	FECHA PROG. TERMINO: 31/12/2015	09/12/2015
MUNICIPIO: SANTA MARIA DE LA PAZ	FECHA REAL INICIO: 24/11/2015	No. DE NOTA
LOCALIDAD: COLONIA SANTA MARIA, HACIENDA. VIEJA, TRIGOS Y PICACHO	FECHA REAL TERMINO:	4

NOTAS

CON ESTA FECHA SE REALIZA VISITA A LA COLONIA EL ROSARIO PARA SUPERVISAR LA OBRA DE LOS BAÑOS ECOLOGICOS DESTACANDOSE LO SIGUIENTE: SE OBSERVA QUE LOS 4 BAÑOS ECOLOGICOS SE ENCUENTRAN TERMINADOS EN SU TOTALIDAD CON SUS INSTALACIONES ELECTRICAS, HIDRAULICAS Y SANITARIAS; TAMBIEN CON SU HERRERIA Y SU CARPINTERÍA SEGUN CALALOGO DE CONCEPTOS.

AVANCE FISICO 40%

\*ESTE PROGRAMA ES DE CARÁCTER PUBLICO, NO ES PATROCINADO NI PROMOVIDO POR PARTIDO POLITICO ALGUNO Y SUS RECURSOS PROVIENEN DE LOS IMPUESTOS QUE PAGAN TODOS LOS CONTRIBUYENTES. ESTA PROHIBIDO EL USO DE ESTE PROGRAMA CON FINES POLITICOS ELECTORALES DE LUCRO Y OTROS DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS. QUIEN HAGA USO INDEBIDO DE LOS RECURSOS DE ESTE PROGRAMA DEBERA SER DENUNCIADO Y SANCIONADO DE ACUERDO A LA LEY APLICABLE Y ANTE LA AUTORIDAD COMPETENTE\*

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

*Agustín Carlos O.*

ING. AGUSTIN CARLOS ORTIZ  
SANTA \* MARIA  
DE LA PAZ, ZAC.

DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

SANTA MARIA

LIC. ALFREDO CANDELLAS ORTIZ

CONTRALOR MUNICIPAL



UNIDAD CERVANTES VELAZQUEZ

SANTA MARIA DE LA PAZ  
ZACATECAS

0139

BITACORA DE SUPERVISION DE OBRA

PROGRAMA ESPECIFICO: CONVENIO FISE-FONDO III  
 METAS POR CONTRATO: 20 BAÑOS ECOLOGICOS  
 INVERSIÓN POR CONTRATO: \$ 710,547.94  
 RETENCION 3% GASTOS INDIRECTOS: \$7,983.01

INVERSIÓN APROBADA POR OBRA

TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPIO	PARTICIPANTES
\$718,530.95		\$274,083.62	\$444,447.33	

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE 20 BAÑOS ECOLOGICOS EN 20 VIVIENDAS, 4 EN COLONIA SANTA MARIA, 2 EN LA LOCALIDAD DE HACIENDA VIEJA, 4 EN LOS TRIGOS, 4 EN EL PICACHO Y 6 EN SAN MIGUEL




NUMERO DE LA OBRA:	FECHA PROG. INICIO: 24/11/2015	FECHA DE VISITA:
No. DE CONTRATO: MSM-FISE-BAÑOS-06/15	FECHA PROG. TERMINO: 31/12/2015	16/12/2015
MUNICIPIO: SANTA MARIA DE LA PAZ	FECHA REAL INICIO: 24/11/2015	No. DE NOTA
LOCALIDAD: COLONIA SANTA MARIA, HACIENDA. VIEJA, TRIGOS Y PICACHO	FECHA REAL TERMINO:	5

NOTAS

CON ESTA FECHA SE REALIZA VISITA A LA LOCALIDAD DE HACIENDA VIEJA Y LOS TRIGOS PARA SUPERVISAR LA OBRA DE LOS BAÑOS ECOLOGICOS DESTACANDOSE LO SIGUIENTE: SE OBSERVA QUE LOS 2 BAÑOS ECOLOGICOS DE HACIENDA VIEJA Y LOS 4 DE LOS TRIGOS SE ENCUENTRAN TERMINADOS EN SU TOTALIDAD CON SUS INSTALACIONES ELECTRICAS, HIDRAULICAS Y SANITARIAS; TAMBIEN CON SU HERRERIA Y SU CARPINTERÍA SEGUN CALALOGO DE CONCEPTOS.

AVANCE FISICO 65%

"ESTE PROGRAMA ES DE CARÁCTER PUBLICO, NO ES PATROCINADO NI PROMOVIDO POR PARTIDO POLITICO ALGUNO Y SUS RECURSOS PROVIENEN DE LOS IMPUESTOS QUE PAGAN TODOS LOS CONTRIBUYENTES. ESTA PROHIBIDO EL USO DE ESTE PROGRAMA CON FINES POLITICOS ELECTORALES DE LUCRO Y OTROS DISTINTOS A LOS CONVENIDOS. QUIEN HAGA USO INDEBIDO DE LOS RECURSOS DE ESTE PROGRAMA DEBERA SER DENUNCIADO Y SANCIONADO DE ACUERDO A LA LEY APLICABLE Y ANTE LA AUTORIDAD COMPETENTE"

 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Ing. Agustín Carlos Ortiz	 CONTRALOR MUNICIPAL TRINIDAD CERVANTES VELAZQUEZ	 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL LIC. ALFREDO CANDELAS ORTIZ
--	--	---

SANTA MARIA DE LA PAZ  
 ZACATECAS

0140

BITACORA DE SUPERVISION DE OBRA

PROGRAMA ESPECIFICO: CONVENIO FISE-FONDO III  
METAS POR CONTRATO: 20 BAÑOS ECOLOGICOS  
INVERSIÓN POR CONTRATO: \$ 710,547.94  
RETENCION 3% GASTOS INDIRECTOS: \$7,983.01

INVERSIÓN APROBADA POR OBRA

TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPIO	PARTICIPANTES
\$718,530.95		\$274,083.62	\$444,447.33	

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE 20 BAÑOS ECOLOGICOS EN 20 VIVIENDAS, 4 EN COLONIA SANTA MARIA, 2 EN LA LOCALIDAD DE HACIENDA VIEJA, 4 EN LOS TRIGOS, 4 EN EL PICACHO Y 6 EN SAN MIGUEL

NUMERO DE LA OBRA:	FECHA PROG. INICIO: 24/11/2015	FECHA DE VISITA:
No. DE CONTRATO: MSM-FISE-BAÑOS-06/15	FECHA PROG. TERMINO: 31/12/2015	23/12/2015
MUNICIPIO: SANTA MARIA DE LA PAZ	FECHA REAL INICIO: 24/11/2015	No. DE NOTA
LOCALIDAD: TRIGOS Y PICACHO	FECHA REAL TERMINO:	6

NOTAS

CON ESTA FECHA SE REALIZA VISITA A LA LOCALIDAD DEL PICACHO Y SAN MIGUEL PARA SUPERVISAR LA OBRA DE LOS BAÑOS ECOLOGICOS DESTACANDOSE LO SIGUIENTE: SE OBSERVA QUE LOS 4 BAÑOS ECOLOGICOS DEL PICACHO Y LOS 6 DE LOS TRIGOS SE ENCUENTRAN TERMINADOS EN SU TOTALIDAD CON SUS INSTALACIONES ELECTRICAS, HIDRAULICAS Y SANITARIAS; TAMBIEN CON SU HERRERIA Y SU CARPINTERÍA SEGUN CALALOGO DE CONCEPTOS.

CON LA TERMINACIÓN DE ESTOS BAÑOS SE CONCLUYE CON EL TOTAL PROGRAMADO DE LA OBRA.

AVANCE FISICO 100%

\*ESTE PROGRAMA ES DE CARÁCTER PUBLICO, NO ES PATROCINADO NI PROMOVIDO POR PARTIDO POLITICO ALGUNO Y SUS RECURSOS PROVIENEN DE LOS IMPUESTOS QUE PAGAN TODOS LOS CONTRIBUYENTES. ESTA PROHIBIDO EL USO DE ESTE PROGRAMA CON FINES POLITICOS ELECTORALES DE LUCRO Y OTROS DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS. QUIEN HAGA USO INDEBIDO DE LOS RECURSOS DE ESTE PROGRAMA DEBERA SER DENUNCIADO Y SANCIONADO DE ACUERDO A LA LEY APLICABLE Y A LA AUTORIDAD COMPETENTE\*


**DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS**  
 AGUSTÍN CARLOS ORTIZ  
 SANTA MARIA DE LA PAZ, ZAC.


**DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL**  
 LIC. ALFREDO CANDELAS ORTIZ


**CONTRALORIA MUNICIPAL**  
 CONTRALOR MUNICIPAL  
 TRINIDAD CERVANTES VELAZQUEZ

SANTA MARIA DE LA PAZ  
ZACATECAS