

**BITACORA DE SUPERVISION DE OBRA**

PROGRAMA ESPECIFICO: FONDO DE FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL  
 METAS: 400 M2 DE HUELLAS ECOLÓGICAS

**INVERSIÓN APROVADA**

TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	PARTICIPANTES
\$179,800.20	\$179,800.20			

**NOMBRE DE LA OBRA:** CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS ECOLÓGICAS EN EL CAMINO AL LAUREL EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTA MARÍA DE LA PAZ

<b>CONTRATO:</b>	MSM-FORTALECE-2164111/09/16	<b>FECHA PROG. INICIO:</b> 09/05/2016	<b>FECHA DE VISITA</b>
		<b>FECHA PROG. TÉRMINO:</b> 09/08/2016	09/05/2016
<b>MUNICIPIO:</b>	SANTA MARÍA DE LA PAZ	<b>FECHA REAL INICIO:</b> 09/05/2016	<b>No. DE NOTA</b>
<b>LOCALIDAD:</b>	SANTA MARÍA DE LA PAZ	<b>FECHA REAL TÉRMINO:</b>	1

**NOTAS**

SE REALIZA VISITA POR PARTE DEL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS AGUSTIN CARLOS ORTIZ, DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO LIC. ALFREDO CANDELAS ORTIZ, EL CONTRALOR MUNICIPAL LIC. JOSÉ TRINIDAD CERVANTES VELAZQUEZ Y EL CONTRATISTA CON LA FINALIDAD DE RECONOCER EL SITIO DONDE SE REALIZARÁ LA OBRA.  
**"CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS ECOLÓGICAS EN EL CAMINO AL LAUREL EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTA MARÍA DE LA PAZ" BAJO EL CONTRATO No. MSM-FORTALECE-2164111/09/16, DERIVADA DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO DE LA ESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL.**

LA OBRA QUEDARÁ DE LA SIGUIENTE FORMA: LOS ANCHOS; UNA HUELLA CENTRAL DE 1.020 M DE CONCRETO HIDRÁULICO, DOS HUELLAS DE EMPADRADO AHOGADO EN CONCRETO DE 1.20 M CADA UNA Y DOS HUELLAS LATERALES DE 0.70 M DE CONCRETO HIDRÁULICO. LA LONGITUD; SON 80 M DE LARGO.

**AVANCE FISICO: 0%**

ESTE PROGRAMA ES DE CARÁCTER PÚBLICO, NO ES PATROCINADO NI PROMOVIDO POR PARTIDO POLÍTICO ALGUNO, Y SUS RECURSOS PROVIENEN DE LOS IMPUESTOS QUE PAGAN TODOS LOS CONTRIBUYENTES. ESTA PROHIBIDO EL USO DE ESTE PROGRAMA CON FINES POLÍTICOS ELECTORALES DE LUCRO Y OTROS DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS. QUIEN HAGA USO INDEBIDO DE LOS RECURSOS DE ESTE PROGRAMA DEBERA SER DENUNCIADO Y SANCIONADO DE ACUERDO A LA LEY APLICABLE Y ANTE LA AUTORIDAD COMPETENTE

 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS  ING. AGUSTÍN CARLOS ORTIZ SANTA MARÍA DE LA PAZ, ZAC.	 CONTRALOR MUNICIPAL SANTA MARÍA DE LA PAZ ZACATECAS JOSÉ TRINIDAD CERVANTES VELAZQUEZ	 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO SANTA MARÍA DE LA PAZ, ZAC  LIC. ALFREDO CANDELAS ORTIZ
--	---	---

**BITACORA DE SUPERVISION DE OBRA**

PROGRAMA ESPECIFICO: FONDO DE FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL  
 METAS: 400 M2 DE HUELLAS ECOLÓGICAS

**INVERSIÓN APROVADA**

TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	PARTICIPANTES
\$179,800.20	\$179,800.20			

**NOMBRE DE LA OBRA:** CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS ECOLÓGICAS EN EL CAMINO AL LAUREL EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTA MARÍA DE LA PAZ

<b>CONTRATO:</b>	MSM-FORTALECE-2164111/09/16	<b>FECHA PROG. INICIO:</b> 09/05/2016	<b>FECHA DE VISITA</b>
		<b>FECHA PROG. TÉRMINO:</b> 09/08/2016	16/05/2016
<b>MUNICIPIO:</b>	SANTA MARÍA DE LA PAZ	<b>FECHA REAL INICIO:</b> 09/05/2016	<b>No. DE NOTA</b>
<b>LOCALIDAD:</b>	SANTA MARÍA DE LA PAZ	<b>FECHA REAL TÉRMINO:</b> 20/06/2016	2




**NOTAS**

SE REALIZA VISITA PARA SUPERVISAR EL INICIO DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS ECOLÓGICAS EN EL CAMINO AL LAUREL EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTA MARÍA DE LA PAZ". DE LA CUAL SE DESTACA LO SIGUIENTE:

EL DÍA DE HOY SE OBSERVA QUE SE ENCUENTRAN TRABAJANDO CON LOS LEVANTAMIENTOS TOPOGRÁFICOS PARA EL TRAZO Y NIVELACIÓN.

**AVANCE FISICO: 2%**

ESTE PROGRAMA ES DE CARÁCTER PÚBLICO, NO ES PATROCINADO NI PROMOVIDO POR PARTIDO POLÍTICO ALGUNO Y SUS RECURSOS PROVIENEN DE LOS IMPUESTOS QUE PAGAN TODOS LOS CONTRIBUYENTES. ESTA PROHIBIDO EL USO DE ESTE PROGRAMA CON FINES POLÍTICOS ELECTORALES DE LUCRO Y OTROS DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS. QUIEN HAGA USO INDEBIDO DE LOS RECURSOS DE ESTE PROGRAMA DEBERA SER DENUNCIADO Y SANCIONADO DE ACUERDO A LA LEY APLICABLE Y ANTE LA AUTORIDAD COMPETENTE

 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPIO DE ING. AGUSTIN CARLOS ORTIZ SANTA MARÍA DE LA PAZ, ZAC.	 CONTRALOR MUNICIPAL SANTA MARÍA DE LA PAZ ZAC.	 DIRECTOR DEL DESARROLLO ECONÓMICO LIC. ALFREDO CANDELAS ORTIZ SANTA MARÍA DE LA PAZ, ZAC.
JOSE TRINIDAD CERVANTES VELAZQUEZ		

**BITACORA DE SUPERVISION DE OBRA**

PROGRAMA ESPECIFICO: FONDO DE FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL  
 METAS: 400 M2 DE HUELLAS ECOLÓGICAS

**INVERSIÓN APROVADA**

TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	PARTICIPANTES
\$179,800.20	\$179,800.20			

**NOMBRE DE LA OBRA:** CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS ECOLÓGICAS EN EL CAMINO AL LAUREL EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTA MARÍA DE LA PAZ

<b>CONTRATO:</b>	MSM-FORTALECE-2164111/09/16	<b>FECHA PROG. INICIO:</b> 09/05/2016	<b>FECHA DE VISITA</b>
		<b>FECHA PROG. TÉRMINO:</b> 09/08/2016	23/05/2016
<b>MUNICIPIO:</b>	SANTA MARÍA DE LA PAZ	<b>FECHA REAL INICIO:</b> 09/05/2016	<b>No. DE NOTA</b>
<b>LOCALIDAD:</b>	SANTA MARÍA DE LA PAZ	<b>FECHA REAL TÉRMINO:</b> 20/06/2016	3

**NOTAS**



CON ÉSTA FECHA SE REALIZA VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS PARA SUPERVISAR EL AVANCE DE LA OBRA DESTACANDO LO SIGUIENTE:

SE OBSERVA QUE SE ENCUENTRA TERMINADO EL CONCEPTO DE TRAZO Y NIVELACIÓN CON 400 M2 (80 ML).

TAMBIÉN SE OBSERVA AVANCE EN EL CONCEPTO DE EXCAVACIÓN EN CORTE EN UN PROMEDIO DE 20 CM DE PROFUNDIDAD DE 40 M3 (40 M DE LARGO 5 M DE ANCHO Y 20 CM DE PROFUNDIDAD). AL MISMO TIEMPO SE OBSERVA QUE ESTÁN ACARREANDO EL MATERIAL SOBRANTE PRODUCTO DE EXCAVACIÓN EN UN CAMION DE 7 M3.

**AVANCE FISICO: 8%**

ESTE PROGRAMA ES DE CARÁCTER PÚBLICO, NO ES PATROCINADO NI PROMOVIDO POR PARTIDO POLÍTICO ALGUNO Y SUS RECURSOS PROVIENEN DE LOS IMPUESTOS QUE PAGAN TODOS LOS CONTRIBUYENTES. ESTA PROHIBIDO EL USO DE ESTE PROGRAMA CON FINES POLÍTICOS ELECTORALES DE LUCRO Y OTROS DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS. QUIEN HAGA USO INDEBIDO DE LOS RECURSOS DE ESTE PROGRAMA DEBERA SER DENUNCIADO Y SANCIONADO DE ACUERDO A LA LEY APLICABLE Y ANTE LA AUTORIDAD COMPETENTE

 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPIO SANTA MARÍA DE LA PAZ ING. AGUSTÍN CARLOS ORTIZ	 CONTRALOR MUNICIPAL SANTA MARÍA DE LA PAZ JOSE TRINIDAD CERVANTES VELAZQUEZ	 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO SANTA MARÍA DE LA PAZ LIC. ALFREDO CANDELES ORTIZ
--	--	--

**BITACORA DE SUPERVISION DE OBRA**

PROGRAMA ESPECIFICO: FONDO DE FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL  
 METAS: 400 M2 DE HUELLAS ECOLÓGICAS

**INVERSIÓN APROVADA**

TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	PARTICIPANTES
\$179,800.20	\$179,800.20			

**NOMBRE DE LA OBRA:** CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS ECOLÓGICAS EN EL CAMINO AL LAUREL EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTA MARÍA DE LA PAZ

<b>CONTRATO:</b>	MSM-FORTALECE-2164111/09/16	<b>FECHA PROG. INICIO:</b> 09/05/2016	<b>FECHA DE VISITA</b>
		<b>FECHA PROG. TÉRMINO:</b> 09/08/2016	30/05/2016
<b>MUNICIPIO:</b>	SANTA MARÍA DE LA PAZ	<b>FECHA REAL INICIO:</b> 09/05/2016	<b>No. DE NOTA</b>
<b>LOCALIDAD:</b>	SANTA MARÍA DE LA PAZ	<b>FECHA REAL TÉRMINO:</b>	4

**NOTAS**

EL DÍA DE HOY SE RELIZA NUEVA VISITA AL LUGAR DE LA OBRA PARA SUPERVISAR LOS AVANCES DE LA MISMA, DESTACANDO LO SIGUIENTE:

SE OBSERVA QUE SE ENCUENTRA TERMINADO EL CONCEPTO DE EXCAVACIÓN EN CORTE EN UN PROMEDIO DE 20 CM DE PROFUNDIDAD DE 80 M3 (80 M DE LARGO 5 M DE ANCHO Y 20 CM DE PROFUNDIDAD). AL MISMO TIEMPO SE OBSERVA QUE ESTA TERMINADO EL ACARREO DE MATERIAL SOBRENTE PRODUCTO DE EXCAVACIÓN EN CAMION CON 126.29 M3.

TAMBIÉN SE OBSERVA AVANCE EN EL CONCEPTO DE DESPALME A 20 CM DE PROFUNDIDAD CON 40 M3. (40 M DE LARGO 5 M DE ANCHO Y 20 CM DE PROFUNDIDAD).

ADEMÁS SE OBSERVA AVANCE EN EL CONCEPTO DE ESCARIFICACIÓN CON MOTO CONFORMADORA DE 10 CM DE ESPESOR CON 200 M2.

**AVANCE FISICO: 20%**

ESTE PROGRAMA ES DE CARÁCTER PÚBLICO, NO ES PATROCINADO NI PROMOVIDO POR PARTIDO POLÍTICO ALGUNO Y SUS RECURSOS PROVIENEN DE LOS IMPUESTOS QUE PAGAN TODOS LOS CONTRIBUYENTES. ESTA PROHIBIDO EL USO DE ESTE PROGRAMA CON FINES POLÍTICOS ELECTORALES DE LUCRO O OTROS SIMILARES A LOS ESTABLECIDOS, QUIEN HAGA USO INDEBIDO DE LOS RECURSOS DE ESTE PROGRAMA DEBERA SER DENUNCIADO Y SANCIONADO DE ACUERDO A LA LEY APLICABLE ANTE LA AUTORIDAD COMPETENTE

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

*Agustín Carlos Ortiz*  
 ING. AGUSTÍN CARLOS ORTIZ  
 DE LA PAZ, ZAC.



CONTRALOR MUNICIPAL

SANTA MARÍA DE LA PAZ

ZACATECAS, ZAC.  
 JOSÉ TRINIDAD CERVANTES VELAZQUEZ

DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO

*Alfredo Candeles Ortiz*  
 LIC. ALFREDO CANDELES ORTIZ



**BITACORA DE SUPERVISION DE OBRA**

PROGRAMA ESPECIFICO: FONDO DE FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL  
 METAS: 400 M2 DE HUELLAS ECOLÓGICAS

INVERSIÓN APROVADA				
TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	PARTICIPANTES
\$179,800.20	\$179,800.20			
NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS ECOLÓGICAS EN EL CAMINO AL LAUREL EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTA MARÍA DE LA PAZ				
CONTRATO:	MSM-FORTALECE-2164111/09/16	FECHA PROG. INICIO:	09/05/2016	FECHA DE VISITA
		FECHA PROG. TÉRMINO:	09/08/2016	06/06/2016
MUNICIPIO:	SANTA MARÍA DE LA PAZ	FECHA REAL INICIO:	09/05/2016	No. DE NOTA
LOCALIDAD:	SANTA MARÍA DE LA PAZ	FECHA REAL TÉRMINO:	20/06/2016	5

**NOTAS**

HOY SE RELIZA NUEVA VISITA AL LUGAR DE LA OBRA PARA SUPERVISAR LOS AVANCES DE LA MISMA, DESTACANDO LO SIGUIENTE:

SE OBSERVA QUE SE ENCUENTRA TERMINADO EL CONCEPTO DE **DESPALME A 20 CM DE PROFUNDIDAD CON 80 M3.** (80 M DE LARGO 5 M DE ANCHO Y 20 CM DE PROFUNDIDAD).



TAMBIÉN SE OBSERVA TERMINADO EL CONCEPTO DE **ESCARIFICACIÓN CON MOTO CONFORMADORA DE 10 CM DE ESPESOR CON 400 M2.** Y LA **COMPACTACIÓN DEL MATERIAL CON 400 M2.**

ADEMÁS SE OBSERVA AVANCE EN EL CONCEPTO DE LA **BASE HIDRÁULICA COMPACTADA CON 40 M3.** Y LA **FORMACIÓN DE TERRAPLENES CON MATERIAL DE BANCO CON 40 M3.** AL MISMO TIEMPO QUE **ACARREAN EN CAMIÓN EL MATERIAL DE BANCO.**

SE TOMAN FOTOGRAFÍAS PARA ARREGLARLAS AL EXPEDIENTE UNITARIO.

**AVANCE FISICO: 40%**

ESTE PROGRAMA ES DE CARÁCTER PÚBLICO, NO ES PATROCINADO NI PROMOVIDO POR PARTIDO POLÍTICO ALGUNO Y SUS RECURSOS PROVIENEN DE LOS IMPUESTOS QUE PAGAN TODOS LOS CONTRIBUYENTES. ESTA PROHIBIDO EL USO DE ESTE PROGRAMA CON FINES POLÍTICOS ELECTORALES DE LUCRO Y OTROS DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS. QUIEN HAGA USO INDEBIDO DE LOS RECURSOS DE ESTE PROGRAMA DEBERA SER DENUNCIADO Y SANCIONADO DE ACUERDO A LA LEY APLICABLE Y ANTE LA AUTORIDAD COMPETENTE

 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS AGUSTÍN CARLOS ORTIZ DE LA PAZ, S.C.	 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO ALFREDO CAMELAS ORTIZ DE LA PAZ, S.C.
CONTRALOR MUNICIPAL SANTA MARÍA DE LA PAZ JOSE TRINIDAD CERVANTES VELAZQUEZ	

**BITACORA DE SUPERVISION DE OBRA**

PROGRAMA ESPECIFICO: FONDO DE FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL  
 METAS: 400 M2 DE HUELLAS ECOLÓGICAS

**INVERSIÓN APROVADA**

TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	PARTICIPANTES
\$179,800.20	\$179,800.20			

**NOMBRE DE LA OBRA:** CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS ECOLÓGICAS EN EL CAMINO AL LAUREL EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTA MARÍA DE LA PAZ

<b>CONTRATO:</b>	MSM-FORTALECE-2164111/09/16	<b>FECHA PROG. INICIO:</b> 09/05/2016	<b>FECHA DE VISITA</b>
		<b>FECHA PROG. TÉRMINO:</b> 09/08/2016	13/06/2016
<b>MUNICIPIO:</b>	SANTA MARÍA DE LA PAZ	<b>FECHA REAL INICIO:</b> 09/05/2016	<b>No. DE NOTA</b>
<b>LOCALIDAD:</b>	SANTA MARÍA DE LA PAZ	<b>FECHA REAL TÉRMINO:</b> 20/06/2016	6

**NOTAS**

CON ÉSTA FECHA SE REALIZA VISITA AL LUGAR DE LA OBRA PARA SUPERVISAR LOS AVANCES DE LA MISMA, DESTACANDO LO SIGUIENTE:






SE OBSERVA QUE SE ENCUENTRA TERMINADO EL CONCEPTO DE LA **BASE HIDRÁULICA COMPACTADA CON 80 M3.** Y LA **FORMACIÓN DE TERRAPLENES CON MATERIAL DE BANCO CON 80 M3.** AL MISMO TIEMPO QUE EL **ACARREO EN CAMIÓN EL MATERIAL DE BANCO CON 126.29 M3.**

TAMBIÉN SE OBSERVA AVANCES EN LA CIBRA CON LA **COLOCACIÓN DE MONTENES.**

SE TOMAN FOTOGRAFIAS PARA ARREGLARLAS AL EXPEDIENTE UNITARIO.

**AVANCE FISICO: 60%**

ESTE PROGRAMA ES DE CARÁCTER PÚBLICO, NO ES PATROCINADO NI PROMOVIDO POR PARTIDO POLÍTICO ALGUNO Y SUS RECURSOS PROVIENEN DE LOS IMPUESTOS QUE PAGAN TODOS LOS CONTRIBUYENTES. ESTA PROHIBIDO EL USO DE ESTE PROGRAMA CON FINES POLÍTICOS ELECTORALES DE LUCRO Y OTROS DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS. QUIEN HAGA USO INDEBIDO DE LOS RECURSOS DE ESTE PROGRAMA DEBERA SER DENUNCIADO Y SANCIONADO DE ACUERDO A LA LEY APLICABLE POR LA AUTORIDAD COMPETENTE

 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS  ING. AGUSTIN CARLOS ORTIZ	 CONTRALOR MUNICIPAL SANTA MARIA DE LA PAZ JOSE TRINIDAD CERVANTES VELAZQUEZ	 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO  LIC. ALFREDO CANDELAS ORTIZ
---	--	---

**BITACORA DE SUPERVISION DE OBRA**

**PROGRAMA ESPECIFICO:** FONDO DE FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL  
**METAS:** 400 M2 DE HUELLAS ECOLÓGICAS

**INVERSIÓN APROVADA**

TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	PARTICIPANTES
\$179,800.20	\$179,800.20			

**NOMBRE DE LA OBRA:** CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS ECOLÓGICAS EN EL CAMINO AL LAUREL EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTA MARÍA DE LA PAZ

<b>CONTRATO:</b>	MSM-FORTALECE-2164111/09/16	<b>FECHA PROG. INICIO:</b> 09/05/2016	<b>FECHA DE VISITA</b>
		<b>FECHA PROG. TÉRMINO:</b> 09/08/2016	16/06/2016
<b>MUNICIPIO:</b>	SANTA MARÍA DE LA PAZ	<b>FECHA REAL INICIO:</b> 09/05/2016	<b>No. DE NOTA</b>
<b>LOCALIDAD:</b>	SANTA MARÍA DE LA PAZ	<b>FECHA REAL TÉRMINO:</b>	7

**NOTAS**

SE REALIZA NUEVA VISITA AL SITIO DE LA OBRA PARA SUPERVISAR LOS AVANCES DE LA MISMA, DESTACANDO LO SIGUIENTE:

EL DÍA DE HOY SE OBSERVA QUE ESTÁN APLICANDO EL CONCRETO PREMEZCLADO DE F'C = 250 KG/CM2 Y SE REGISTRA UN AVANCE DE 10.4 M3.

TAMBIÉN SE OBSERVAN AVANCES EN LA APLICACIÓN DE CONCRETO CON PIEDRA LIMPIA CON 9.6 M3.

SE TOMAN FOTOGRAFÍAS PARA AGREGARLAS AL EXPEDIENTE UNITARIO

**AVANCE FISICO: 80%**

ESTE PROGRAMA ES DE CARÁCTER PÚBLICO, NO ES PATROCINADO NI PROMOVIDO POR PARTIDO POLÍTICO ALGUNO Y SUS RECURSOS PROVIENEN DE LOS IMPUESTOS QUE PAGAN TODOS LOS CONTRIBUYENTES. ESTA PROHIBIDO EL USO DE ESTE PROGRAMA CON FINES POLÍTICOS ELECTORALES DE LUCRO Y OTROS DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS. QUIEN HAGA USO INDEBIDO DE LOS RECURSOS DE ESTE PROGRAMA DEBERA SER DENUNCIADO Y SANCIONADO DE ACUERDO A LA LEY APLICABLE Y ANTE LA AUTORIDAD COMPETENTE

**DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS**

*Agustín Carlos*

SANTA MARÍA DE LA PAZ, ZAC.



SANTA MARÍA DE LA PAZ

JOSÉ ARRIAGA CERVANTES VELAZQUEZ

**DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO**

*Alfredo Candelas Ortiz*

LIC. ALFREDO CANDELAS ORTIZ  
SANTA MARÍA DE LA PAZ, ZAC.

**BITACORA DE SUPERVISION DE OBRA**

PROGRAMA ESPECIFICO: FONDO DE FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL  
 METAS: 400 M2 DE HUELLAS ECOLÓGICAS

**INVERSIÓN APROVADA**

TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	PARTICIPANTES
\$179,800.20	\$179,800.20			

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS ECOLÓGICAS EN EL CAMINO AL LAUREL EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTA MARÍA DE LA PAZ

CONTRATO:	MSM-FORTALECE-2164111/09/16	FECHA PROG. INICIO: 09/05/2016	FECHA DE VISITA
		FECHA PROG. TÉRMINO: 09/08/2016	20/06/2016
MUNICIPIO:	SANTA MARÍA DE LA PAZ	FECHA REAL INICIO: 09/05/2016	No. DE NOTA
LOCALIDAD:	SANTA MARÍA DE LA PAZ	FECHA REAL TÉRMINO: 20/06/2016	8

**NOTAS**

CON ÉSTA FECHA SE REALIZA VISITA AL SITIO DE LA OBRA PARA VERIFICAR LOS AVANCES DE LA MISMA, DESTACANDO LO SIGUIENTE:

SE OBSERVA TERMINADO EL CONCRETO PREMEZCLADO DE F'C = 250 KG/CM2 CON 400 M2 (20.8 M3).

TAMBIÉN SE OBSERVAN TERMINADO EL CONCRETO CON PIEDRA LIMPIA CON 192 M2 (19.2 M3).

LA OBRA SE MUESTRA CON SU LIMPIEZA TERMINADA CON 400 M2. Y CON ÉSTE CONCEPTO QUEDA TERMINADA LA OBRA EN SU TOTALIDAD.

SE TOMAN FOTOGRAFÍAS PARA AGREGARLAS AL EXPEDIENTE UNITARIO

**AVANCE FISICO: 100%**

ESTE PROGRAMA ES DE CARÁCTER PÚBLICO, NO ES PATROCINADO NI PROMOVIDO POR PARTIDO POLÍTICO ALGUNO Y SUS RECURSOS PROVIENEN DE LOS IMPUESTOS QUE PAGAN TODOS LOS CONTRIBUYENTES. ESTA PROHIBIDO EL USO DE ESTE PROGRAMA CON FINES POLÍTICOS ELECTORALES DE LUCRO Y OTROS DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS. QUIEN HAGA USO INDEBIDO DE LOS RECURSOS DE ESTE PROGRAMA DEBERA SER DENUNCIADO Y SANCIONADO DE ACUERDO A LA LEY APLICABLE Y ANTE LA AUTORIDAD COMPETENTE

<p>DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS</p> <p><i>Agustín Carlos</i></p> <p>ING. AGUSTIN CARLOS ORTIZ</p> <p>SANTA MARÍA DE LA PAZ, ZAC.</p>	<p align="center">                   DESARROLLO ECONÓMICO SOCIAL                  DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO             </p> <p><i>Alfredo Candelas Ortiz</i></p> <p>SANTA MARÍA DE LA PAZ, ZAC.</p> <p>LIC. ALFRÉDO CANDELAS ÓRTIZ</p>
<p>CONTRALORIA MUNICIPAL</p> <p align="center">                   CONTRALOR MUNICIPAL                  SANTA MARÍA DE LA PAZ                  JOSE TRINIDAD CERVANTES VELAZQUEZ             </p>	